

N°	Nom de la tâche	Durée	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Année 2 Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
1	Ordre de service préparation	0 jour		◆														
2	Période de prépration de chantier	40 jours																
3	Ordre de service d'execution (soumis à autorisation)	0 jour		◆														
4	Période d'execution des travaux	201 jours?																
5	Lot 01 Gros-oeuvre Pierre de taille	60 jours		60 jours														
6	Lot 02 Metallerie Cloisons vitrées	15 jours							15 jours									
7	Lot 03 Isolation Cloison doublage	50 jours						50 jours										
8	Lot 04 Menuiseries intérieures et ouvrages menuises	15 jours							15 jours									
9	Lot 05 Carrelage Faience Sols souples	20 jours							20 jours									
10	Lot 06 Parquet	30 jours									30 jours							
11	Lot 07 Peinture	50 jours							50 jours									
12	Lot 08 Electricité	90 jours						90 jours										
13	Lot 09 Plomberie Chauffage ventilation	120 jours						120 jours										
14	Lot 10 Staff Platrerie Peinture artistique	30 jours							30 jours									
15	Lot 11 Echafaudage intérieur	90 jours						90 jours										
16	OPR Réception	20 jours										20 jours						
17																		