

N°	Nom de la tâche	Lots	Durée	Début	Fin	Mai 23	Jui 23	3e trimestre Jul 23	Aoû 23	Sep 23	4e trimestre Oct 23	Nov 23	Déc 23	1er trimestre Jan 24
1	PLANNING - REMPLACEMENT ASCENSEUR 3 - ESCALIER K	LOTS	144 jours	Lun 05/06/23	Ven 22/12/23	PLANNING - REMPLACEMENT ASCENSEUR 3 - ESCALIER K								
2	ETUDES		31 jours	Lun 05/06/23	Mar 18/07/23	ETUDES								
3	Notification	TCE	0 jour	Lun 05/06/23	Lun 05/06/23									
4	Période de préparation	TCE	15 jours	Mar 06/06/23	Lun 26/06/23									
5	Etudes chantier (avis BET, validations AN)	TCE	15 jours	Mar 27/06/23	Mar 18/07/23									
6	Jalon 1 : fin des études	TCE	0 jour	Mar 18/07/23	Mar 18/07/23									
7														
8	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR		113 jours	Mer 19/07/23	Ven 22/12/23	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR								
9	INSTALLATIONS DE CHANTIER		8 jours	Mer 19/07/23	Ven 28/07/23	INSTALLATIONS DE CHANTIER								
10	Etat des lieux initial	LOT ASCENSEUR	1 jour	Mer 19/07/23	Mer 19/07/23									
11	Protections des existants (y compris SAS)	LOT ASCENSEUR	5 jours	Jeu 20/07/23	Mer 26/07/23									
12	Installations électriques de chantier	LOT ASCENSEUR	2 jours	Jeu 27/07/23	Ven 28/07/23									
13	Jalon 2 : fin installations de chantier	LOT ASCENSEUR	0 jour	Ven 28/07/23	Ven 28/07/23									
14	DEPOSE DE L'EXISTANT		15 jours	Lun 31/07/23	Ven 18/08/23	DEPOSE DE L'EXISTANT								
15	Démontage, déposes électriques et hydrauliques, vidanges	LOT ASCENSEUR	15 jours	Lun 31/07/23	Ven 18/08/23									
16	Jalon 3 : fin dépose existant	LOT ASCENSEUR	0 jour	Ven 18/08/23	Ven 18/08/23									
17	MONTAGE DU NOUVEL ASCENSEUR		100 jours	Mer 19/07/23	Mar 05/12/23	MONTAGE DU NOUVEL ASCENSEUR								
18	Fabrication et approvisionnement	LOT ASCENSEUR	70 jours	Mer 19/07/23	Mar 24/10/23									
19	Jalon 4a : livraison de l'ascenseur (fin approvisionnement)	LOT ASCENSEUR	0 jour	Mar 24/10/23	Mar 24/10/23									
20	Montage de l'ascenseur (y compris CFO, CFA, serrurerie et maçonnerie)	LOT ASCENSEUR	20 jours	Mer 25/10/23	Mar 21/11/23									
21	Finitions palières	LOT ASCENSEUR	10 jours	Mer 22/11/23	Mar 05/12/23									
22	Jalon 4b : fin de montage de l'ascenseur	LOT ASCENSEUR	0 jour	Mar 05/12/23	Mar 05/12/23									
23	OPR et réception		18 jours	Mer 29/11/23	Ven 22/12/23	OPR et réception								
24	Essais	LOT ASCENSEUR	5 jours	Mer 29/11/23	Mar 05/12/23									
25	OPR, levée des réserves	LOT ASCENSEUR	10 jours	Mer 06/12/23	Mar 19/12/23									
26	Remise en état des lieux et nettoyage	LOT ASCENSEUR	3 jours	Mer 20/12/23	Ven 22/12/23									
27	Jalon 5 : réception	LOT ASCENSEUR	0 jour	Ven 22/12/23	Ven 22/12/23									