

<div><div>C2Bi</div><div>Ingénierie de la Construction</div></div>			<div>PLANNING PRO-DCE</div> <div>IndA_V0 du 19/04/2023</div>																										CREATION D'UN POLE VNF à GAMBSHEIM	
N°	Activités	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27
1	PLANNING PRO-DCE																													
2	Etudes			Etudes																										
3	Phase PRO / DCE																													
11	Appel d'Offres			Appel d'Offres																										
25	Préparation			Préparation																										
26	Notification marché - OS de démarrage	0 jour		Notification marché - OS de démarrage																										
27	Période de préparation	4 sem.	1 sem.	Période de préparation																										
28	Installation de chantier	1 sem.	1 sem.	Installation de chantier																										
29																														
30	Travaux			Travaux																										
31	01. TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX ENTERRES	12 sem.	12 sem.	01. TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX ENTERRES																										
32	02. GROS OEUVRE	6,5 mois	6,5 mois	02. GROS OEUVRE																										
33	03. ETANCHEITE	8 sem.	8 sem.	03. ETANCHEITE																										
34	04. ECHAFAUDAGES	15 sem.	15 sem.	04. ECHAFAUDAGES																										
35	05. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	3 sem.	3 sem.	05. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS																										
36	06. BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES	2 sem.	2 sem.	06. BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES																										
37	07. SERRURERIE / METALLERIE	5 sem.	5 sem.	07. SERRURERIE / METALLERIE																										
38	Hors d'eau / Hors d'air - Clos du bâtiment	0 jour		Hors d'eau / Hors d'air - Clos du bâtiment																										
39	08. ASCENSEURS	6 sem.	6 sem.	08. ASCENSEURS																										
40	09. PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS	5 mois	5 mois	09. PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS																										
41	10. ELECTRICITE	65 sem.	65 sem.	10. ELECTRICITE																										
42	11. CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	65 sem.	65 sem.	11. CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION																										
43	12. SANITAIRE	65 sem.	65 sem.	12. SANITAIRE																										
44	13. MENUISERIE INTERIEURE BOIS	9 sem.		13. MENUISERIE INTERIEURE BOIS																										
45	14. MOBILIER BOIS SUR MESURE	3 sem.		14. MOBILIER BOIS SUR MESURE																										
46	15. CHAPES / CARRELAGE	2 sem.	2 sem.	15. CHAPES / CARRELAGE																										
47	16. PARQUET	6 sem.	6 sem.	16. PARQUET																										
48	17. PEINTURE	6 sem.	6 sem.	17. PEINTURE																										
49	18. ESPACES VERTS	4 sem.	4 sem.	18. ESPACES VERTS																										
50	19. SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION	2 sem.		19. SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION																										
51	20. FORAGES (dépendant chantier écluse)	3 sem.	3 sem.	20. FORAGES (dépendant chantier écluse)																										
52	21. NETTOYAGE DE FINITION	4 sem.		21. NETTOYAGE DE FINITION																										
53	Essais - Mises en service des installations techniques	4 sem.		Essais - Mises en service des installations techniques																										
54																														
55	Livraison			Livraison																										
56	Opérations Préalables à la Réception	1 sem.		Opérations Préalables à la Réception																										
57	Levée de réserves suite aux OPR	3 sem.		Levée de réserves suite aux OPR																										
58	Constat de levée des réserves	1 jour		Constat de levée des réserves																										
59	Réception - Remise des clés	0 jour		Réception - Remise des clés																										
60	Emménagement utilisateurs	2 sem.		Emménagement utilisateurs																										
61	Mise en service du bâtiment	1 sem.		Mise en service du bâtiment																										

Planificateur : TA_C2Bi

Page 1 / 1

Planning hors intempéries non réputées prévisibles.
Congés payés et jours fériés inclus (3 semaines au mois d'août et 2 semaines à Noël)