

V1		CRECHE LAMALGUE																								PLANNING PHASE DCE					
N°	Nom de la tâche	Durée			Semestre 1, 2023						Semestre 2, 2023						Semestre 1, 2024						Semestre 2, 2024						Semestre 1, 2025		
			N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
1	DESIGNATIONS	0 jour																													
2	OS ETUDES ENTREPRISES	0 jour																													
3	REALISATION	294 jours																													
4	PERIODE DE PREPARATION	150 jours																													
5	Etudes d'exécution	110 jours																													
6	Validation des matériaux	50 jours																													
7	Commande des matériaux et approvisionnements	40 jours																													
8	Plan de retrait Amiante chaudière gaz	30 jours																													
9	TRAVAUX PREPARATOIRES	175 jours																													
10	FACADES	30 jours																													
11	Analyse des subjectiles en façades et analyse	30 jours																													
12	DEMENAGEMENT CRECHE	23 jours																													
13	MISE A DISPOSITION DE LA CRECHE	0 jour																													
14																															
15	OS TRAVAUX pour le 01/09	0 jour																													
16																															
17	INSTALLATION DE CHANTIER	5 jours																													
18	BASE-VIE, clôture, etc..	5 jours																													
19	Réseau d'eau provisoire	5 jours																													
20	TOITURE	91 jours																													
21	ETANCHEITE	66 jours																													
22	Mise en sécurité de la toiture	3 jours																													
23	Dépose phasée des étanchéités en place	20 jours																													
24	Etanchéité Isolation toiture	30 jours																													
25	Remplacement skydomes et lanternaux	40 jours																													
26	Etanchéité résine	30 jours																													
27	Sécurisation de la toiture	5 jours																													
28	Pose des dalettes béton	5 jours																													
29	couvertines	5 jours																													
30	Boîtes à eaux et descentes EP	5 jours																													
31	raccordement sur réseau existant	5 jours																													
32	ETANCHEITE SOUS-CARRELAGE	25 jours																													
33	Démolition carrelage	10 jours																													
34	Etanchéité et carrelage	15 jours																													
35	STRUCTURE	46 jours																													
36	Nettoyage escalier Accès toiture	3 jours																													
37	Percements dans les acrotères pour les sorties EP/surverses	5 jours																													
38	Démolition de souches en toiture	5 jours																													
39	Réalisation des trémies et réservations	10 jours																													
40	Réalisation socles, souches, longrines et relevés d'étanchéité	10 jours																													
41	CVC	40 jours																													
42	Installation de VMC renouvellement d'air	40 jours																													
43	RDC	94 jours																													
44	FAUX-PLAFONDS	83 jours																													
45	Dépose des faux-plafonds	7 jours																													
46	Repose Faux-Plafonds	10 jours																													
47	CLOISONS DOUBLAGE	5 jours																													
48	Cloison salle de réunion	5 jours																													
49	ELECTRICITE	77 jours																													
50	Mise aux normes des tableaux électriques	10 jours																													
51	Eclairage des locaux	20 jours																													
52	Eclairage extérieur	10 jours																													
53	Distribution-appareillage	17 jours																													
54	Eclairage de sécurité	10 jours																													
55	appareillage en plafond	6 jours																													
56	SSI	15 jours																													

V1		CRECHE LAMALGUE																								PLANNING PHASE DCE					
N°	Nom de la tâche	Durée			Semestre 1, 2023						Semestre 2, 2023						Semestre 1, 2024						Semestre 2, 2024						Semestre 1, 2025		
			N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
57	Arrêt d'urgence	3 jours																								Arrêt d'urgence 10/12					
58	Etiquetage	3 jours																								Etiquetage 13/12					
59	CVC-PLOMBERIE	83 jours																													
60	Désamiantage Chaufferie	10 jours																								Désamiantage Chaufferie 20/09					
61	Déposes et évacuations	20 jours																								Déposes et évacuations 18/10					
62	Réseau Gaz	10 jours																								Réseau Gaz 04/11					
63	Réseaux eau froide-ECS-CHAUFFAGE	25 jours																								Réseaux eau froide-ECS-CHAUFFAGE 19/11					
64	Réseaux EU-EV-EP	36 jours																								Réseaux EU-EV-EP 04/12					
65	Réalisation de la ventilation	27 jours																								Réalisation de la ventilation 16/01					
66	Séparateur à graisse	10 jours																								Séparateur à graisse 04/12					
67	GROS-OEUVRE	30 jours																													
68	Reprises structurelles	10 jours																								Reprises structurelles 01/10					
69	Reprise cloison entre sanitaire et laverie	10 jours																								Reprise cloison entre sanitaire et laverie 01/10					
70	Création d'un issue de secours	15 jours																								Création d'un issue de secours 22/10					
71	Scellement raccord ZAG Pompier	5 jours																								Scellement raccord ZAG Pompier 29/10					
72	PEINTURE	36 jours																													
73	reprise des peintures	36 jours																								reprise des peintures 31/01					
74	MENUISERIES EXTERIEURES	5 jours																													
75	Remplacement chassis bois salle de réunion	5 jours																								Remplacement chassis bois salle de réunion 25/09					
76	SERRURERIE	10 jours																													
77	Révision de la grande verrière	10 jours																								Révision de la grande verrière 01/10					
78	Pose des grilles air neuf	3 jours																								Pose des grilles air neuf 30/09					
79																															
80	EXTERIEURS	5 jours																													
81	Pose des protections de pieds de poteaux-crosses de sécurité	5 jours																								Pose des protections de pieds de poteaux-crosses de sécurité 07/11					
82	VRD	40 jours																													
83	Curage réseaux	10 jours																								Curage réseaux 14/08					
84	Récupération des EP	20 jours																								Récupération des EP 28/08					
85	Collecteur ventilation VS	20 jours																								Collecteur ventilation VS 25/09					
86	VIDE-SANITAIRE	98 jours																													
87	Réalisation de l'accès façade Est	10 jours																								Réalisation de l'accès façade Est 16/09					
88	Réparation des structures corrodées	10 jours																								Réparation des structures corrodées 30/09					
89	Renforcement de planchers en VS	10 jours																								Renforcement de planchers en VS 30/09					
90	Dépose des réseaux existants	10 jours																								Dépose des réseaux existants 14/10					
91	Réalisation de la ventilation	20 jours																								Réalisation de la ventilation 13/11					
92	Flocage thermique	10 jours																								Flocage thermique 27/11					
93	Reprise des réseaux EU-EV	24 jours																								Reprise des réseaux EU-EV 13/01					
94	Reprise des réseaux EP	24 jours																								Reprise des réseaux EP 13/01					
95	Calorifuge	14 jours																								Calorifuge 31/01					
96	FACADES	65 jours																													
97	Décapage des façades	15 jours																								Décapage des façades 21/08					
98	Ouverture des fissures	10 jours																								Ouverture des fissures 04/09					
99	Réparation des bétons armés	10 jours																								Réparation des bétons armés 18/09					
100	Traitement de corrosion et reprise des enrobages	10 jours																								Traitement de corrosion et reprise des enrobages 02/10					
101	Ravalement de façades	20 jours																								Ravalement de façades 30/10					
102	CHAUFFERIE	57 jours																													
103	dépose Chaudière gaz	5 jours																								dépose Chaudière gaz 20/09					
104	Reprise du système de production ECS et chauffage	50 jours																								Reprise du système de production ECS et chauffage 03/12					
105	Porte Local technique chaufferie	2 jours																								Porte Local technique chaufferie 05/12					
106	PHASE DE RECEPTION	20 jours																													
107	Essais	5 jours																											Essais 07/02		
108	analyses d'eau	15 jours																											analyses d'eau 21/02		
109	OPR	15 jours																											OPR 21/02		
110	Commission de sécurité	0 jour																											Commission de sécurité 21/02		
111	Réception	0 jour																											Réception 28/02		