

REHABILITATION DU BATIMENT D DE LA RESIDENCE GREMILLON SITE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR – CROUS NORMANDIE calendrier prévisionnel TCE phase DCE																														
N°		Nom de la tâche	Mode Tâche	Durée	Début	Fin	2024		Tri 2, 2024		Tri 3, 2024			Tri 4, 2024			Tri 1, 2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026	
							Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan
1																														
2		lot 01 - Dépose/Désamiantage/Curage		88 jours	Lun 01/04/24	Mer 31/07/24																								
3		OS démarrage lot 1		0 jour	Lun 01/04/24	Lun 01/04/24				01/04																				
4		Dépose du plan de retrait		0 jour	Ven 05/04/24	Ven 05/04/24				05/04																				
5		Installation chantier lot 1		0 jour	Lun 22/04/24	Lun 22/04/24				22/04																				
6		Consignation toutes énergies et eau		1 jour	Lun 22/04/24	Lun 22/04/24			22/04		22/04																			
7		Dépose et mise en stockage des portes conservées		5 jours	Lun 22/04/24	Ven 26/04/24			22/04	■	26/04																			
8		Curage		29 jours	Mar 23/04/24	Ven 31/05/24			23/04		31/05																			
9		Curage R+4		4 jours	Mar 23/04/24	Ven 26/04/24			23/04	■	26/04																			
10		Curage R+3		5 jours	Lun 29/04/24	Ven 03/05/24			29/04	■	03/05																			
11		Curage R+2		5 jours	Lun 06/05/24	Ven 10/05/24			06/05	■	10/05																			
12		Curage R+1		5 jours	Lun 13/05/24	Ven 17/05/24			13/05	■	17/05																			
13		Curage RdC		5 jours	Lun 20/05/24	Ven 24/05/24			20/05	■	24/05																			
14		Curage sous-sol		5 jours	Lun 27/05/24	Ven 31/05/24			27/05	■	31/05																			
15		Désamiantage		46 jours	Lun 06/05/24	Lun 08/07/24			06/05		08/07																			
16		Désamiantage R+4		6 jours	Lun 06/05/24	Lun 13/05/24			06/05	■	13/05																			
17		Désamiantage R+3		10 jours	Mar 14/05/24	Lun 27/05/24			14/05	■	27/05																			
18		Désamiantage R+2		10 jours	Mar 28/05/24	Lun 10/06/24			28/05	■	10/06																			
19		Désamiantage R+1		10 jours	Mar 11/06/24	Lun 24/06/24			11/06	■	24/06																			
20		Désamiantage RdC		10 jours	Mar 25/06/24	Lun 08/07/24			25/06	■	08/07																			
21		Décapage des sols R+4		40 jours	Mar 04/06/24	Lun 29/07/24			04/06		29/07																			
22		Décapage des sols R+4		5 jours	Mar 04/06/24	Lun 10/06/24			04/06	■	10/06																			
23		Décapage des sols R+3		5 jours	Mar 18/06/24	Lun 24/06/24			18/06	■	24/06																			
24		Décapage des sols R+2		5 jours	Mar 02/07/24	Lun 08/07/24			02/07	■	08/07																			
25		Décapage des sols R+1		5 jours	Mar 16/07/24	Lun 22/07/24			16/07	■	22/07																			
26		Décapage des sols RdC		5 jours	Mar 23/07/24	Lun 29/07/24			23/07	■	29/07																			
27		Replis		2 jours	Mar 30/07/24	Mer 31/07/24			30/07		31/07																			
28		Préparation TCE (hors lot 01)		45 jours	Lun 24/06/24	Ven 13/09/24																								
29		Témoin TCE		5 sm	Lun 16/09/24	Ven 18/10/24							16/09	■	18/10															
30		lot 02 - Démolitions / Gros-Œuvre / VRD		275 jours	Lun 26/08/24	Ven 17/10/25							26/08															17/10		
42		lot 03 - Etanchéité / Ouvrage en zinc		3 mois	Lun 14/10/24	Lun 27/01/25								14/10				27/01												
43		lot 04 - Habillage des façades / Isolation thermique ext.		120 jours	Jeu 19/12/24	Mer 18/06/25											19/12		18/06											
44		lot 05 -Menuiseries Ext. Alu / Serrurerie		10 sm	Jeu 21/11/24	Mer 12/02/25											21/11		12/02											
45		lot 06 -Menuiseries Int. / Cloisons / Plafonds suspendus		140 jours	Jeu 05/12/24	Mer 02/07/25											05/12		02/07											
46		lot 07 - Revêtements de sols souples		140 jours	Jeu 06/02/25	Mer 10/09/25											06/02		10/09											
47		lot 08 - Carrelage / Faïence		100 jours	Jeu 16/01/25	Mer 04/06/25											16/01		04/06											
48		lot 09 - Peinture / Nettoyage		160 jours	Jeu 16/01/25	Mer 17/09/25											16/01		17/09											
49		lot 10 - Agencement / Electroménager		125 jours	Jeu 20/02/25	Mer 03/09/25											20/02		03/09											
50		lot 11 - Cabines sanitaires		12 sm	Jeu 21/11/24	Mer 26/02/25											21/11		26/02											
51		lot 12 - PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage		10 mois	Lun 14/10/24	Ven 19/09/25								14/10					19/09											
52		lot 13 - Electricité / Courants faibles / Sécurité		10 mois	Lun 14/10/24	Ven 19/09/25								14/10					19/09											
53		lot 14 - Ascenseur		2 mois	Mar 28/01/25	Mer 27/08/25											28/01		27/08											
54		Essais		1 mois	Lun 15/09/25	Mar 14/10/25													15/09	■	14/10									
55		OPR		2 mois	Lun 15/09/25	Ven 14/11/25													15/09	■	14/11									
56		Réception		1 jour	Ven 14/11/25	Ven 14/11/25																			14/11		Réception			

Page 1