

Page 1

N°	Activités	Durée	Lot	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33
72	Dépotes pour réemploi RdC & RdJ	5 jours	TCE					72																												
73	Dépotes pour réemploi N1 (A200)	4 jours	TCE					73																												
74	Dépotes pour réemploi N2 (A300)	5 jours	TCE					74																												
75	Démolitions / Reprises structure (y compris rebouchements des chapes)	90 jours						75																												
76	Reprise structurel de la coursive entre le Bâtiment A et le Bâtiment A Amphis	20 jours						76																												
77	Démolitions / Reprises structure existante RDC et RdJ	30 jours	02					77																												
78	Démolitions / Reprises structure existante N1 (A200)	20 jours	02					78																												
79	Démolitions / Reprises structure existante N2 (A300)	20 jours	02					79																												
80	Reprises structures pour ouvertures en façade RdJ	34 jours	02					80																												
81	Clos-couvert	172 jours						81																												
82	Hall Nord	70 jours						82																												
83	Structure hall Nord (y compris charpente métallique)	30 jours	02					83																												
84	Etanchéité et menuiseries extérieures hall Nord	20 jours	04 & 05					84																												
85	Bardage hall Nord	20 jours	06					85																												
86	Surélévation N3	101 jours						86																												
87	Surélévation structure bois	24 jours	03					87																												
88	Etanchéité toiture surélévation	15 jours	04					88																												
89	Menuiseries extérieures surélévation	14 jours	05					89																												
90	Bardage surélévation	40 jours	06					90																												
91	Dépose complexe toiture + recharge + supports surélévation + étanchéité provisoire	20 jours	02					91																												
92	Ouvitures planchers N3, surélévation escaliers et surélévations ascenseurs	25 jours	02					92																												
93	Existant	116 jours						93																												
94	Réfection façades existantes	51 jours	02					94																												
95	Façade Ouest côté Sud	14 jours	02					95																												
96	Façade Ouest côté Nord	15 jours	02					96																												
97	Façade Est côté Nord	15 jours	02					97																												
98	Façade Est côté Sud	15 jours	02					98																												
99	Remplacement menuiseries extérieures (y compris menuiseries amiantées)	45 jours	05					99																												
100	Remplacement menuiseries Sud RdC à N2	23 jours	05					100																												
101	Remplacement menuiseries Nord RdC à N2	22 jours	05					101																												
102	Remplacement & pose menuiseries extérieures RdJ	15 jours	05					102																												
103	Second-oeuvre	252 jours						103																												
104	Sablage	10 jours	02					104																												
105	Zone Sud	5 jours	02					105																												
106	Zone Nord	5 jours	02					106																												
107	Verticaux	121 jours						107																												
108	Colonnes montantes Zone Sud	20 jours	LT					108																												
109	Colonnes montantes Zone Nord	20 jours	LT					109																												
110	Ascenseurs	20 jours	14					110																												
111	Zone Sud	212 jours						111																												
112	RdC	107 jours						112																												
113	Cloisons, Reprises cloisons, carreaux de plâtre et soffites	25 jours	09					113																												
114	Incorporations et distribution réseaux	25 jours	LT					114																												
115	Menuiserie intérieur avant peinture	10 jours	08					115																												
116	Carrelage / Faïence (y compris chappes)	9 jours	10					116																												
117	Flocages	12 jours	02					117																												
118	Peinture	20 jours	11					118																												
119	Faux-plafonds	8 jours	09					119																												
120	Revêtements de sol	15 jours	10					120																												
121	Equipements et terminaux (y compris gaines apparentes)	15 jours	TCE					121																												
122	Finitions	10 jours	TCE					122																												
123	N1	107 jours						123																												
124	Cloisons, Reprises cloisons, carreaux de plâtre et soffites	25 jours	09					124																												
125	Incorporations et distribution réseaux	25 jours	LT					125																												
126	Menuiserie intérieur avant peinture	10 jours	08					126																												
127	Carrelage / Faïence (y compris chappes)	9 jours	10					127																												
128	Flocages	12 jours	02					128																												
129	Peinture	20 jours	11					129																												
130	Faux-plafonds	9 jours	09					130																												
131	Revêtements de sol	15 jours	10					131																												
132	Equipements et terminaux (y compris gaines apparentes)	15 jours	TCE					132																												
133	Finitions	10 jours	TCE					133																												
134	N2	107 jours						134																												
135	Cloisons, Reprises cloisons, carreaux de plâtre et soffites	25 jours	09					135																												
136	Incorporations et distribution réseaux	25 jours	LT					136																												
137	Menuiserie intérieur avant peinture	10 jours	08					137																												
138	Carrelage / Faïence (y compris chappes)	9 jours	10					138																												
139	Flocages	12 jours	02					139																												
140	Peinture	20 jours	11					140																												

Page 3

Page 4