

	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	T3 2024			T4 2024			T1 2025			T2 2025			T3 2025			T4 2025			T1 2026				
					juil. 24	août 24	sept. 24	oct. 24	nov. 24	déc. 24	janv. 25	févr. 25	mars 25	avr. 25	mai 25	juin 25	juil. 25	août 25	sept. 25	oct. 25	nov. 25	déc. 25	janv. 26	févr. 26	mars 26		
1	Planning prévisionnel TRAVAUX	305 jours	01/08/2024	01/10/2025																							
2	Tranche ferme	270 jours	01/08/2024	13/08/2025																							
3	Préparation / installation	30 jours	01/08/2024	11/09/2024																							
4	Préparation y/c PRA	20 jours	01/08/2024	28/08/2024																							
5	Installation de chantier	10 jours	29/08/2024	11/09/2024																							
6	Travaux	240 jours	12/09/2024	13/08/2025																							
7	Préurage	60 jours	12/09/2024	04/12/2024																							
8	Désamiantage	140 jours	07/11/2024	21/05/2025																							
9	Curage	15 jours	08/05/2025	28/05/2025																							
10	Démolition	40 jours	08/05/2025	02/07/2025																							
11	Concassage pour remblaiement	20 jours	19/06/2025	16/07/2025																							
12	Option: Concassage de l'excédent des bétons	30 jours	19/06/2025	30/07/2025																							
13	Evacuation des dechets	20 jours	03/07/2025	30/07/2025																							
14	Remise en état/repli	20 jours	17/07/2025	13/08/2025																							
15	Tranche optionnelle 1	44 jours	01/08/2025	01/10/2025																							
16	Démolition du parking	44 jours	01/08/2025	01/10/2025																							