

Mission de Contrôle Technique pour la réhabilitation des ailes centrale, ouest et des amphithéâtres du bâtiment UFR SHS sur le campus du Saulcy à Metz (57)																																					
02_PLANNING PREVISIONNEL 2025DPIGP1720 CS																																					
			2024				2025												2026												2027						
Phase	Etudes de maîtrise d'œuvre	Durée en semaines	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27					
DIAG	Notification du marché	1																																			
	Réunion de lancement de l'opération	1																																			
	OS de démarrage de la phase DIAG	5																																			
	Phase DIAG	1																																			
	Présentation du DIAG à l'UL	1																																			
APS	Délai de validation du DIAG par l'UL	1																																			
	Délai de mise à jour du DIAG	1																																			
	OS de démarrage de la phase APS	5																																			
	Phase APS	1																																			
	Présentation de l'APS à l'UL	1																																			
APD	Délai de validation de l'APS par l'UL	1																																			
	Délai de mise à jour de l'APS	1																																			
	OS de démarrage de la phase APD	5																																			
	Phase APD	1																																			
	Présentation de l'APD à l'UL	1																																			
DPC	Délai de validation de l'APD par l'UL	1																																			
	Délai de mise à jour de l'APD	1																																			
	Etablissement-Validation du dossier DP	2																																			
	Dépôt de la déclaration préalable	12																																			
PRO/DCE	Instruction de la déclaration préalable	0																																			
	Prolongation ABF	0																																			
	OS de démarrage de la phase PRO	7																																			
	Phase PRO/DCE	1																																			
	Présentation du PRO à l'UL	1																																			
	Délai de validation du PRO par l'UL	1																																			
Travaux	Délai de mise à jour du PRO	1																																			
	Appel d'offre ouvert travaux	1																																			
	Analyse des candidatures et des offres	4																																			
	Présentation à la commission	1																																			
	Choix des entreprises	1																																			
Travaux	Notification des contrats de travaux	2																																			
	OS de démarrage de la phase DET	64																																			
	Travaux désamiantage démolitions curage - DET																																				
	Trvx sur les bâtis (prépart+DET+AOR+levée réserves																																				
Fin travaux 16/12/2026																																					
Total durée mission MOE en mois (non compris l'année de parfait achèvement)																																					
															Travaux désamiantage démolition 3 mois								Travaux 16 mois compris préparation chantier, réception des ouvrages, levée des réserves et remise DOE														

Nota : les missions complémentaires et spécifiques telles que décrites dans le CCTP sont intégrées dans le planning ci-dessus.