



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE
Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique au Centre de Détention d'EYSSES - 47300 VILLENEUVE SUR LOT

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10
TRANCHE FERME										
Phase préparation de chantier LOT 1 et 2										
Organisation de chantier + planification + validation des matériels et produits + commandes										
Phase travaux - Lot n° 1 - Equipements techniques - Infrastructures I.T										
Bâtiment social				S1 - S2						
Bureau gradé, salle de crise, Entrée 3				S3						
Bâtiment D + QD				S4	S1					
CR 1-2-3 (Miradors 1, 2, 3)					S3 - S4					
Bâtiment Parloirs (UVF)						S2 - S3				
Bâtiments Ateliers (extérieures)							S1 - S2			
CR 3-4-5 (Miradors 4, 6, 7)							S3 - S4			
Défilé								S1 - S2		
Bâtiments A, B, C (extérieurs en RDC)									S1 - S2 - S3	
Bâtiment Euronef (Intérieur et Extérieur)										S3 - S4
RECEPTION - TRANCHE FERME										S4
Phase travaux - Lot n° 2 - Electricité Cfo / Cfa										
Boucle Fibre Optique principale			S1 - S2							
Bâtiment social			S3 - S4							
Bureau gradé, salle de crise, Entrée 3				S1 - S2						
Bâtiment D + QD				S3 - S4						
CR 1-2-3 (Miradors 1, 2, 3)					S1 - S2					
Boucle Fibre Optique secondaire					S2 - S3					
Bâtiment Parloirs (UVF)					S4	S1				
Bâtiments Ateliers (extérieures)						S2 - S3				
CR 3-4-5 (Miradors 4, 6, 7)						S4	S1 - S2			
Antenne fibre Défilé + Défilé							S3 - S4			
Bâtiments A, B, C (extérieurs en RDC)								S1 - S2 - S3 - S4		
Bâtiment Euronef (Intérieur et Extérieur)									S1 - S2	
RECEPTION - TRANCHE FERME										S4



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE
Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique au Centre de Détention d'EYSESSE - 47300 VILLENEUVE SUR LOT

	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14	Mois 15	Mois 16
TRANCHE OPTIONNELLE						
Phase travaux - Lot n° 1 - Equipements techniques - Infrastructures I.T						
Bâtiment A (Hébergement)			S1 - S2			
Bâtiment B (Hébergement)				S1 - S2		
Bâtiment C (Hébergement)					S3 - S4	
RECEPTION - TRANCHE OPTIONNELLE						S1
Phase travaux - Lot n° 2 - Electricité Cfo / Cfa						
Bâtiment A (Hébergement)	S1 - S2 - S3 - S4					
Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux		S1 - S2				
Bâtiment B (Hébergement)		S3 - S4	S1 - S2			
Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux			S3 - S4			
Bâtiment C (Hébergement)				S1 - S2 - S3 - S4		
Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux					S1 - S2	
RECEPTION - TRANCHE OPTIONNELLE						S1