

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2	T3	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1	T2	T3
1			Lancement	21 jours																			
2			TCE: Notification du marché	0 jour																			
3			TCE: Constitution de l'équipe de direction pour la conduite de chantier et désignation de la personne responsable pouvant être contactée pendant toute la durée du chantier	10 jours																			
4			TCE: Remise des effectifs prévisionnels et encadrement (organigramme)	10 jours																			
5			TCE: Remise du calendrier des études et des travaux - décomposition en tâches élémentaires	10 jours																			
6			TCE: Etablissement du plan de prévention en collaboration avec l'établissement public et PPSPS	10 jours																			
7			TCE: Production des attestations d'assurance	10 jours																			
8			TCE: Réunion de lancement	10 jours																			
9			TCE: Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail	21 jours																			
10			AMERIQUE	71 jours																			
11			MQB: Dépose et stockage des œuvres	4 jours																			
12			Lot 2: Prise de côte intérieurs niches	1 jour																			
13			Lot 1: Fermeture de la zone chantier	1 jour																			
14			Lot 2: Deconnection électrique et dépose des trois lutrins	1 jour																			
15			Lot 2: Traitement des trois lutrins en atelier	30 jours																			
16			Lot 2: Pose des trois lutrins modifiés	2 jours																			
17			Démolition des deux lutrins encastrés	2 jours																			
18			Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs	5 jours																			
19			Lot 1 et 2: Traitement des 2 niches : ouverture faux plancher, mise en place des rails, des structures tubulaires et des panneaux aimantés, pose du faux plancher/socle	10 jours																			
20			Lot 1: Peintures	5 jours																			
21			Lot 2: Prise de cotes ouvrants	1 jour																			
22			Lot 2: Approvisionnement des deux ouvrants à la française	30 jours																			
23			Lot 2: Pose ouvrants vitrés	2 jours																			
24			TCE: OPR+levée de réserves AMERIQUE	4 jours																			
25			Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier	1 jour																			
26			Lot 1: Reprises suite au démontage des cloisonnements de chantier	1 jour																			
27			MQB: Réintégration des œuvres	5 jours																			
28			CHINE	97 jours																			
29			MQB: Dépose et stockage des œuvres	5 jours																			
30			Lot 1: Fermeture de la zone chantier	1 jour																			
31			Lot 1: Dépose et démolition, curage complet	5 jours																			
32			Lot 1: Isolation de la boite	5 jours																			
33			Lot 3: Prises de cotes pour commande vitrines	1 jour																			
34			Lot 3: Approvisionnement vitrines	40 jours																			
35			Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs	5 jours																			
36			Lot 3: Pose vitrines (livraison des vitrines sur 2 lundis)	10 jours																			
37			Lot 1: Pose plafond et habillages yc portes placards techniques	5 jours																			
38			Lot 1: Peintures	4 jours																			
39			Lot 1: Pose du sol	3 jours																			
40			TCE: OPR+levée de réserves CHINE	6 jours																			
41			Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier	1 jour																			
42			Lot 1: Reprises suite au démontage des cloisonnements de chantier	1 jour																			
43			MQB: Réintégration des œuvres	5 jours																			
44			INDE	317 jours																			
45			Lot 6: Prototypage (vitrine Silo) - 2 prototypes à envisager	150 jours																			
46			MQB: Dépose et stockage des œuvres	4 jours																			

Projet : MQB_PRO_DCE_planni

Date : Mer 27/11/24

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

◆

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

◆

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance



















Avancement

Progression manuelle

↓

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	2024				2025				2026				2027						
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3				
47		Lot 1: Fermeture de la zone chantier	1 jour																			
48		Lot 1: Dépose et démolition, curage complet	10 jours																			
49		Lot 1: Isolation de la boite	5 jours																			
50		Lot 3: Prises de cotes pour commande vitrines	1 jour																			
51		Lot 3: Approvisionnement vitrines	60 jours																			
52		Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs	5 jours																			
53		Lot 3: Pose vitrines (livraison des vitrines sur 2 lundis)	15 jours																			
54		Lot 1: Pose plafond et habillages yc portes placards techniques	5 jours																			
55		Lot 5: dépose et repose de la tête de sprinklage	1 jour																			
56		Lot 1: Peintures	5 jours																			
57		Lot 1: Pose du sol	3 jours																			
58		TCE: OPR+levée de réserves INDE	5 jours																			
59		Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier	1 jour																			
60		Lot 1: Reprises suite au démontage des cloisonnements de chantier	1 jour																			
61		MQB: Réintégration des œuvres	5 jours																			
62		3 VITRINES	50 jours																			
63		Lot 2: Prise de cotes ouvrants	1 jour																			
64		Lot 2: Approvisionnement des ouvrants à la française	30 jours																			
65		MQB: Dépose et stockage des œuvres	4 jours																			
66		Lot 1: Fermeture chantier B21	1 jour																			
67		TCE: Travaux B21	4 jours																			
68		Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier	1 jour																			
69		Lot 1: Déposes et saignées	1 jour																			
70		Lot 2: Pose des ouvrants et socles métalliques	1 jour																			
71		Lot 1: Reprises de platerrie	1 jour																			
72		Lot 1: Ponçage et peinture	1 jour																			
73		TCE: OPR+levée de réserves 3 VITRINES	4 jours																			
74		MQB: Réintégration des œuvres	1 jour																			
75																						



Projet : MQB_PRO_DCE_planni Date : Mer 27/11/24	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes	