

N°	Noms ressources	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préde	Gantt											
							Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui	
1		remise PRO DCE	1 jour	Mer 18/09/24	Mer 18/09/24			remise PRO DCE 18/09										
2		validation PRO DCE	2 jours	Jeu 19/09/24	Ven 20/09/24	1		validation PRO DCE 19/09										
3		préparation AO et lancement	3 semaines	Lun 23/09/24	Ven 11/10/24	2		préparation AO et lancement 23/09										
4		analyse des offres	2 semaines	Lun 14/10/24	Ven 25/10/24	3			analyse des offres 14/10									
5		marché travaux : OS de démarrage	2 semaines	Lun 28/10/24	Ven 08/11/24	4			marché travaux : OS de démarrage 28/10									
6		préparation de chantier	3 semaines	Mar 12/11/24	Lun 02/12/24	5				préparation de chantier 12/11								
7	MOE	DET commission sécurité	135 jours	Mar 12/11/24	Jeu 29/05/25													
8	ASC	APPAREIL ELEVATEUR	95 jours	Mar 12/11/24	Jeu 03/04/25													
9		Phase Préparatoire +	4 semaines	Mar 12/11/24	Lun 09/12/24	5												
10		Fabrication : appareil	8 semaines	Mar 10/12/24	Jeu 13/02/25	9												
11		Démontage	1 semaine	Ven 14/02/25	Jeu 20/02/25	10												
12		Montage Ascenseur Neuf	3 semaines	Ven 07/03/25	Jeu 27/03/25	27												
13		Réglages + Finitions	1 semaine	Ven 28/03/25	Jeu 03/04/25	12												
14	Gros oeuvre	Gros oeuvre N1	30 jours	Mar 12/11/24	Jeu 02/01/25													
15		préparation de chantier	3 semaines	Mar 12/11/24	Lun 02/12/24	5												
16		plan EXE GO	1 semaine	Mar 03/12/24	Lun 09/12/24	15												
17		visa GO	1 semaine	Mar 10/12/24	Lun 16/12/24	16												
18		sciages facades et renfort	1 semaine	Mar 17/12/24	Jeu 02/01/25	17												
19		trémie gaines existantes à	5 jours	Mar 03/12/24	Lun 09/12/24	15												
20	Gros oeuvre	Gros oeuvre RDJ	75 jours	Mar 12/11/24	Jeu 06/03/25													
21		préparation de chantier	3 semaines	Mar 12/11/24	Lun 02/12/24	5												
22		plan EXE GO	2 semaines	Mar 03/12/24	Lun 16/12/24	21												
23		visa GO	1 semaine	Mar 17/12/24	Jeu 02/01/25	22												
24		dépose chape béton RDJ	5 jours	Mar 03/12/24	Lun 09/12/24	21												
25		sciages facades et renfort structure	2 semaines	Ven 03/01/25	Jeu 16/01/25	23												
26		dallage béton sur isolant RDJ	10 jours	Ven 17/01/25	Jeu 30/01/25	25												
27		travaux ASC RDJ	2 semaines	Ven 21/02/25	Jeu 06/03/25	11												
28	MEN alu	Menuiseries extérieures alu N1	60 jours	Mar 12/11/24	Jeu 13/02/25													
29		prise de cotes	1 semaine	Mar 12/11/24	Lun 18/11/24	5												
30		commande des alu	4 semaines	Mar 19/11/24	Lun 16/12/24	29												
31		plan des menuiseries	2 semaines	Mar 19/11/24	Lun 02/12/24	29												
32		fabrication menuiseries	4 semaines	Mar 17/12/24	Jeu 23/01/25	30												
33		livraisons menuiseries et	1 semaine	Ven 24/01/25	Jeu 30/01/25	32												
34		pose des menuiseries N1	2 semaines	Ven 31/01/25	Jeu 13/02/25	33												
35	MEN alu	Menuiseries extérieures alu RDJ	60 jours	Mar 12/11/24	Jeu 13/02/25													
36		prise de cotes	1 semaine	Mar 12/11/24	Lun 18/11/24	5												
37		commande des alu	4 semaines	Mar 19/11/24	Lun 16/12/24	36												
38		plan des menuiseries	2 semaines	Mar 19/11/24	Lun 02/12/24	36												
39		fabrication menuiseries	4 semaines	Mar 17/12/24	Jeu 23/01/25	37												
40		livraisons menuiseries et dépose men existantes	1 semaine	Ven 24/01/25	Jeu 30/01/25	39												
41		pose des menuiseries au droit des facades créées	2 semaines	Ven 31/01/25	Jeu 13/02/25	40												
42		pose des menuiseries courantes RDJ	2 semaines	Ven 31/01/25	Jeu 13/02/25	40												
43	PLACO N1	Doublage Cloisons seches N1	35 jours	Ven 14/02/25	Jeu 03/04/25													
44		doublage N1 compris bandes	2 semaines	Ven 14/02/25	Jeu 27/02/25	34												
45		ossature cloisons placo	2 semaines	Ven 14/02/25	Jeu 27/02/25	34												
46		PLACO compris bandes N1	4 semaines	Ven 14/02/25	Jeu 13/03/25	34												
47		PLAFOND PLACO bandes N1	3 semaines	Ven 14/03/25	Jeu 03/04/25	46												
48	PLACO RDJ	Doublage Cloisons seches RDJ	30 jours	Ven 31/01/25	Jeu 13/03/25													
49		doublage RDJ	2 semaines	Ven 14/02/25	Jeu 27/02/25	42												
50		ossature cloisons placo	2 semaines	Ven 31/01/25	Jeu 13/02/25	26												

N°	Noms ressources	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Aoû		Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui
51		PLACO compris bandes RDJ	4 semaines	Ven 31/01/25	Jeu 27/02/25	26							PLACO compris bandes RDJ 31/01	27/02				
52		PLAFOND PLACO bandes RDJ	2 semaines	Ven 28/02/25	Jeu 13/03/25	51							PLAFOND PLACO bandes RDJ 28/02	13/03				
53	ELEC CVC plomberie	ELEC CVC FM N1	105 jours	Mar 12/11/24	Jeu 17/04/25								ELEC CVC FM N1 12/11	17/04				
54		identification des réseaux	3 semaines	Mar 12/11/24	Lun 02/12/24	5							identification des réseaux 12/11	02/12				
55		suppression des réseaux inutiles	2 semaines	Mar 03/12/24	Lun 16/12/24	54							suppression des réseaux inutiles 03/12	16/12				
56		réseaux	3 mois	Mar 17/12/24	Jeu 20/03/25	55							réseaux 17/12	20/03				
57		terminaux	2 semaines	Ven 04/04/25	Jeu 17/04/25	75D							terminaux 04/04	17/04				
58	ELEC CVC plomberie	ELEC CVC FM RDJ	95 jours	Mar 12/11/24	Jeu 03/04/25								ELEC CVC FM RDJ 12/11	03/04				
59		identification des réseaux	3 semaines	Mar 12/11/24	Lun 02/12/24	5							identification des réseaux 12/11	02/12				
60		suppression des réseaux inutiles	2 semaines	Mar 03/12/24	Lun 16/12/24	59							suppression des réseaux inutiles 03/12	16/12				
61		réseaux	3 mois	Mar 17/12/24	Jeu 20/03/25	60							réseaux 17/12	20/03				
62		terminaux	3 semaines	Ven 14/03/25	Jeu 03/04/25	77D							terminaux 14/03	03/04				
63	MENUISERIE	Menuiserie intérieure Bois N1	105 jours	Mar 03/12/24	Jeu 08/05/25								Menuiserie intérieure Bois N1 03/12	08/05				
64		commandes des menuiseries	6 semaines	Mar 03/12/24	Jeu 23/01/25	6							commandes des menuiseries portes CF 03/12	23/01				
65		facades de gaines N1	2 semaines	Ven 28/02/25	Jeu 13/03/25	45							facades de gaines N1 28/02	13/03				
66		plinthes N1	1 semaine	Ven 14/03/25	Jeu 20/03/25	46							plinthes N1 14/03	20/03				
67		pose des portes N1	2 semaines	Ven 25/04/25	Jeu 08/05/25	88FF							pose des portes N1 25/04	08/05				
68	MENUISERIE	Menuiserie intérieure Bois RDJ	90 jours	Mar 03/12/24	Jeu 17/04/25								Menuiserie intérieure Bois RDJ 03/12	17/04				
69		commandes des menuiseries portes CF	6 semaines	Mar 03/12/24	Jeu 23/01/25	6							commandes des menuiseries portes CF 03/12	23/01				
70		portes et impostes vitrées sur consultation	3 semaines	Ven 14/02/25	Jeu 06/03/25	50							portes et impostes vitrées sur consultation 14/02	06/03				
71		facades de gaines N1	2 semaines	Ven 14/02/25	Jeu 27/02/25	50							facades de gaines N1 14/02	27/02				
72		plinthes RDJ	1 semaine	Ven 28/02/25	Jeu 06/03/25	51							plinthes RDJ 28/02	06/03				
73		pose des portes RDJ	2 semaines	Ven 04/04/25	Jeu 17/04/25	92FF							pose des portes RDJ 04/04	17/04				
74	PLAFONDS SUSPENDUS	PLAFONDS SUSPENDUS N1	10 jours	Ven 04/04/25	Jeu 17/04/25								PLAFONDS SUSPENDUS N1 04/04	17/04				
75		plafonds suspendus N1	2 semaines	Ven 04/04/25	Jeu 17/04/25	47							plafonds suspendus N1 04/04	17/04				
76	PLAFONDS SUSPENDUS	PLAFONDS SUSPENDUS RDJ	10 jours	Ven 14/03/25	Jeu 27/03/25								PLAFONDS SUSPENDUS RDJ 14/03	27/03				
77		Plafonds suspendus RDJ	2 semaines	Ven 14/03/25	Jeu 27/03/25	52							Plafonds suspendus RDJ 14/03	27/03				
78	PEINTURE	PEINTURE N1	25 jours	Ven 14/03/25	Jeu 17/04/25								PEINTURE N1 14/03	17/04				
79		prépa peinture intérieure N1	3 semaines	Ven 14/03/25	Jeu 03/04/25	46							prépa peinture intérieure N1 14/03	03/04				
80		peinture intérieure	2 semaines	Ven 04/04/25	Jeu 17/04/25	79							peinture intérieure finitions N1 04/04	17/04				
81	PEINTURE	PEINTURE RDJ	25 jours	Ven 28/02/25	Jeu 03/04/25								PEINTURE RDJ 28/02	03/04				
82		prépa peinture intérieure RDJ	3 semaines	Ven 28/02/25	Jeu 20/03/25	51							prépa peinture intérieure RDJ 28/02	20/03				
83		peinture intérieure finitions N1	2 semaines	Ven 21/03/25	Jeu 03/04/25	82							peinture intérieure finitions RDJ 21/03	03/04				
84	PEINTURE	PEINTURE EXTERIEURE	10 jours	Ven 04/04/25	Jeu 17/04/25								PEINTURE EXTERIEURE 04/04	17/04				
85		peinture extérieure	2 semaines	Ven 04/04/25	Jeu 17/04/25	83							peinture extérieure 04/04	17/04				
86	SOLS SOUPLES	SOLS SOUPLES N1	110 jours	Mar 03/12/24	Jeu 15/05/25								SOLS SOUPLES N1 03/12	15/05				
87		commandes sols souples N1	6 semaines	Mar 03/12/24	Jeu 23/01/25	6							commandes sols souples N1 03/12	23/01				
88		ragréage et pose sols N1	3 semaines	Ven 18/04/25	Jeu 08/05/25	75							ragréage et pose sols N1 18/04	08/05				
89		finitions sols souples N1	1 semaine	Ven 09/05/25	Jeu 15/05/25	88							finitions sols souples N1 09/05	15/05				
90	SOLS SOUPLES	SOLS SOUPLES RDJ	95 jours	Mar 03/12/24	Jeu 24/04/25								SOLS SOUPLES RDJ 03/12	24/04				
91		commandes sols souples RDJ	6 semaines	Mar 03/12/24	Jeu 23/01/25	6							commandes sols souples RDJ 03/12	23/01				
92		ragréage et pose sols RDJ	3 semaines	Ven 28/03/25	Jeu 17/04/25	77							ragréage et pose sols RDJ 28/03	17/04				
93		finitions sols souples RDJ	1 semaine	Ven 18/04/25	Jeu 24/04/25	92							finitions sols souples RDJ 18/04	24/04				
94	ESSAIS SSI N1	autocontrôles ENT et ESSAIS SSI N1	10 jours	Ven 09/05/25	Jeu 22/05/25								autocontrôles ENT et ESSAIS SSI N1 09/05	22/05				
95		autocontrôles ENT N1	1 semaine	Ven 09/05/25	Jeu 15/05/25	88							autocontrôles ENT N1 09/05	15/05				
96		essais SSI N1	1 semaine	Ven 16/05/25	Jeu 22/05/25	95							essais SSI N1 16/05	22/05				
97	ESSAIS SSI RDJ	autocontrôles ENT et ESSAIS SSI RDJ	10 jours	Ven 25/04/25	Jeu 08/05/25								autocontrôles ENT et ESSAIS SSI RDJ 25/04	08/05				
98		autocontrôles ENT RDJ	1 semaine	Ven 25/04/25	Jeu 01/05/25	93							autocontrôles ENT RDJ 25/04	01/05				
99		essais SSI RDJ	1 semaine	Ven 02/05/25	Jeu 08/05/25	98							essais SSI RDJ 02/05	08/05				
100	CS RECEPTION TRAVAUX	CS RECEPTION TRAVAUX	5 jours	Ven 23/05/25	Jeu 29/05/25								CS RECEPTION TRAVAUX 23/05	29/05				
101		CS reception des travaux	1 semaine	Ven 23/05/25	Jeu 29/05/25	96							CS reception des travaux 23/05	29/05				