

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DPGF

LOT 01-01 MODULES PREFABRIQUES - MACONNERIE

LOT 01-01 MODULES PREFABRIQUES - MACONNERIE				
TRANCHE FERME				
		U	HT	TTC
INTERVENTION SUR MODULES				
I-I Etude, fabrication des éléments préfabriqués	F			
<i>I-Ib Réemploi</i> <i>démontage, préparation, consignations, démolitions...</i> <i>selon éléments préfabriqués réemployés</i>	F			
I-II Préparation, chargement, amené à pied d'oeuvre	F			
II mise en place des éléments préfabriqués déplacés	F			
III-I trémies et réservations en sols et en parois				
III-I Trémies et réservations en sols et en parois	U			
<i>III-II Réemploi</i> <i>trémies percements, réservationss dans le cadre du</i> <i>réemploi</i>	F			
<i>III-III Réemploi</i> <i>Modifications, création d'ouvertures selon projet</i>	F			
V réalisation des liaisons et étanchéités à l'air et à l'eau entre modules selon fabricant	F			
INFRASTRUCTURES FONDATIONS SOUBASSEMENT				
VI gros œuvre et infrastructure				
VI-I études	F			
VI-II fondations				
VI-II-I béton armé , compris coffrages, aciers pour fondations	m ³			
VI-II-II Ouvrags en béton armé pour création de la cuvette ascenseur avec siphon raccordé aux EP	F			
VI-III Structures				
VI-III-I ouvrages de structures en béton armé				
béton armé pour poteaux sous plancher	m ³			
coffrage	m ²			
acier	kg			
béton armé pour poutrelles de liaison	m ³			
MACONNERIE				
VI IV Maçonnerie				
VI IV I Maçonnerie de blocs à bancher				
Parois en infrastructures	m ²			
VI-IV-II Béton armé et acier	m ³			
VI-IV-III Maçonnerie de 20cm d'épaisseur	m ²			

	VI-IV-IV Maçonnerie en blocs coupe feu 2 heures	m²				
VI-IV-V	Plancher hourdis					
	plancher R+1 édicule ascenseur	m²				
	plancher haut édicule ascenseur	m²				
VI-IV-VI	Dalle en béton armé sur film anti termite					
	dalle édicule ascenseur	m²				
	dalle plateau technique	m²				
VI-V	VI-V-I enduits sur maçonnerie	m²				
	VI-V-II Enduits sur éléments préfabriqués					
VI V II	Selon fabricant	m²				
VI-V-III	Arase étanche sous modules et sous élévations	ml				
	OUVRAGES DIVERS					
	Ouvrages divers de maçonnerie					
VI -VI	VI-V-I Isolation					
	fibralth sous plancher bas du bâtiment après					
	mise en place, mise en œuvre à la pose des modules					
	sur VS non accessible	m²				
	VI-VI-II étanchéité extérieure des murs enterrés	m²				
	sur parois sous-oeuvre enterrées					
	VI-VI-III étanchéité de murs enterrés de locaux	m²				
	étanchéité					
	VI-V-IV Joints de construction, de dilatation					
	selon préconisations du fabricant	ml				
	Finitions de joints en produit souple	ml				
	VI-V-V seuils de porte pentés	ml				
	VI-V-VI liaison équipotentielle des armatures du					
	bâtiment, des aciers ...	F				
	VI-V-VII Bouchage, étanchéité des ouvrages,					
	finitions	F				
VII	Réseaux enterrés sous les bâtiments sortie à 1m					
	compris coudes, remontées en attentes ...					
	VII-I canalisations enterrées d'évacuation	ml				
	raccordement	F				
	réseaux EU	ml				
	réseaux EP	ml				
	regards	U				
	raccordements	F				
	VII-II regards collecteurs	U				
	VII-III caniveau à grille	ml				

VII-IV dispositif anti-retour	U			
VII-V avaloirs en fonte	U			
VII-VI dispositif de fermeture provisoire et de mise en sécurité de la cage d'ascenseur	F			
VII-VII drains périphériques et contre murs enterrés	ml			
VII-VIII caniveau périphérique	ml			
VII-IX gestion et tri des déchets	F			
TOTAL LOT 01- 01				
TRANCHE FERME				
			HT	TTC