

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CONSTRUCTION D UN CENTRE DE DIALYSE

PLANNING PREVISIONNEL

Durée 26 semaines (6 mois)

	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26
Lot 02	préparation		terrassement																					réseaux raccordements		
Lot 01					réalisation des infrastructures maçonnerie réseaux sous bâtiments									second œuvre lots techniques												
										pose des modules préfabriqués																
											étanchéité couvertures	LT														
Lot 03																							fluides médicaux			