

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE



Phase :
DCE

C.C.T.C. **Cahier des Clauses Techniques Communes**

Annexe 01 - Calendrier prévisionnel des travaux

| | | |
|--|---|---|
| <p>Architecte mandataire :</p> <p>CRR</p> <p>ÉCRITURES ARCHITECTURALES</p> <p>127 av. de la République 63100 CLERMONT FERRAND</p> <p>Email : crr@crr-architecture.com</p> <p>Tel : 04 73 37 55 09</p> | <p>Economie - OPC :</p> <p>CEI GILLOT-JEANBOURQUIN 1b, route de Marchaux - 25000 BESANCON Tel : 03 81 80 01 33 - Email : contact@cei-ingenierie.fr</p> | <p>BET CF/cf :</p> <p>BRISELANCE & ASSOCIES 27 Grande Rue - 39120 CHAUSSIN Tel : 03 84 81 70 18 - Email : contact@briselance.com</p> |
| | <p>Architectes associés :</p> <p>LA FABRIKE ARCHITECTES 9 rue de Pontarlier - 25000 BESANCON Tel : 03 81 53 39 56 - Email : contact@lafabrike.fr</p> | <p>BET HQE :</p> <p>CRR INGENIERIE 127 av. de la République - 63100 CLERMONT FERRAND Tel : 04 73 37 55 09 - Email : agence@crr-ingenierie.com</p> |
| | <p>BET structure :</p> <p>STEBA / FDI 12 rue Arthur Bourdin - 25000 PONTARLIER Tel : 03 81 46 37 77 - Email : contact@fdi-bet.fr</p> | <p>BET acoustique :</p> <p>SALTO INGENIERIE 13 bis rue du Commandant Fayolle - 63510 AULNAT Tel : 04 73 28 33 67 - Email : contact@salto-ingenierie.com</p> |
| | <p>Bureau de contrôle :</p> <p>ALPES CONTROLES 17E rue Alain Savary - 25000 BESANCON Tel : 03 39 25 02 89 - Email : besancon@alpes-controles.fr</p> | <p>Coordinateur SPS :</p> <p>SOCOTEC 4 rue du Colonel Martin - 25000 BESANCON Tel : 03 81 41 15 00 - Email :</p> |
| | | |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE)

| Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | |
|--|-----------|--------------|--------------|---|
| OS Démarrage travaux | 0 jour | Lun 21/10/24 | Lun 21/10/24 | OS Démarrage travaux 10 21/10 |
| Préparation de chantier | 40 jours | Lun 21/10/24 | Mar 17/12/24 | 10 Préparation de chantier 17/12 |
| LOT N°01 - GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER | 305 jours | Mar 05/11/24 | Jeu 26/02/26 | LOT N°01 - GROS ŒUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER |
| Création des accès et de l'aire de chantier, travaux préparatoires | 15 jours | Mar 05/11/24 | Mar 26/11/24 | accès et de l'aire de chantier, travaux préparatoires 05/11 26/11 |
| Installation de chantier | 5 jours | Mer 20/11/24 | Mar 26/11/24 | Installation de chantier 20/11 26/11 |
| Sondages destructifs | 5 jours | Mer 20/11/24 | Mar 26/11/24 | Sondages destructifs 20/11 26/11 |
| Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveaux 1&2 | 60 jours | Mer 04/12/24 | Mar 11/03/25 | 04/12 Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveaux 1&2 11/03 |
| Murs de soutènement NO et voiles+escaliers patios - Niveaux 1&2 | 60 jours | Mer 18/12/24 | Mar 25/03/25 | 18/12 Murs de soutènement NO et voiles+escaliers patios - Niveaux 1&2 25/03 |
| Verticaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 | 25 jours | Mer 29/01/25 | Mar 04/03/25 | 29/01 Verticaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 04/03 |
| Dallages intérieurs - Niveau 1 | 10 jours | Mer 19/02/25 | Mar 04/03/25 | 19/02 Dallages intérieurs - Niveau 1 04/03 |
| Horizontaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 | 25 jours | Mer 05/03/25 | Mar 08/04/25 | 05/03 Horizontaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 08/04 |
| Murs de soutènement SO et NE - Niveaux 0 | 80 jours | Mer 26/03/25 | Mer 23/07/25 | 26/03 Murs de soutènement SO et NE - Niveaux 0 23/07 |
| Verticaux Ailes 5, 6 et 7 -, Niveau 2 | 35 jours | Mer 05/03/25 | Mer 23/04/25 | 05/03 Verticaux Ailes 5, 6 et 7 -, Niveau 2 23/04 |
| Horizontaux Ailes 5, 6 et 7 - Niveau 2 | 35 jours | Mer 26/03/25 | Ven 16/05/25 | 26/03 Horizontaux Ailes 5, 6 et 7 - Niveau 2 16/05 |
| Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveau 0 | 30 jours | Mer 26/03/25 | Ven 09/05/25 | 26/03 Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveau 0 09/05 |
| Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 0 | 60 jours | Jeu 24/04/25 | Mer 23/07/25 | 24/04 Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 0 23/07 |
| Dallages intérieurs - Niveau 0 | 30 jours | Lun 12/05/25 | Mar 24/06/25 | 12/05 Dallages intérieurs - Niveau 0 24/06 |
| Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 0 | 60 jours | Lun 19/05/25 | Mer 27/08/25 | 19/05 Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 0 27/08 |
| Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 1 | 50 jours | Mer 11/06/25 | Mer 03/09/25 | 11/06 Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 1 03/09 |
| Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 1 | 50 jours | Mer 02/07/25 | Mer 24/09/25 | 02/07 Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 1 24/09 |
| Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 2 | 50 jours | Jeu 24/07/25 | Mer 15/10/25 | 24/07 Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 2 15/10 |
| Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 2 | 50 jours | Jeu 28/08/25 | Mer 05/11/25 | 28/08 Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 2 05/11 |
| Verticaux volume central - Niveau 3 | 40 jours | Jeu 04/09/25 | Mer 29/10/25 | 04/09 Verticaux volume central - Niveau 3 29/10 |
| Horizontaux volume central - Niveau 3 | 40 jours | Jeu 25/09/25 | Jeu 20/11/25 | 25/09 Horizontaux volume central - Niveau 3 20/11 |
| Dépassement pour ouvrages annexes | 20 jours | Ven 21/11/25 | Jeu 18/12/25 | Dépassement pour ouvrages annexes 21/11 18/12 |
| Parachèvement, finitions | 60 jours | Ven 21/11/25 | Jeu 26/02/26 | 21/11 Parachèvement, finitions 26/02 |
| LOT N° 02 - TERRASSEMENTS GENERAUX- VRD | 375 jours | Mar 05/11/24 | Jeu 11/06/26 | LOT N°02 - TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX- VRD |
| Installation de chantier propres aux travaux de terrassements-VRD | 5 jours | Mar 05/11/24 | Mar 12/11/24 | Installation de chantier propres aux travaux de terrassements-VRD 05/11 12/11 |
| Travaux préparatoires | 15 jours | Mar 05/11/24 | Mar 26/11/24 | Travaux préparatoires 05/11 26/11 |
| Aménagement extérieurs : Voies d'accès au site et réseaux | 30 jours | Mar 05/11/24 | Mar 17/12/24 | Aménagement extérieurs : Voies d'accès au site et réseaux 05/11 17/12 |
| Terrassements en pleine masse | 50 jours | Mer 20/11/24 | Mar 11/02/25 | 20/11 Terrassements en pleine masse 11/02 |
| Réalisation des plateformes bâtiments | 50 jours | Mer 04/12/24 | Mar 25/02/25 | 04/12 Réalisation des plateformes bâtiments 25/02 |
| Murs poids en gabions | 50 jours | Lun 19/05/25 | Mer 30/07/25 | 19/05 Murs poids en gabions 30/07 |
| Remblaiements contigus | 60 jours | Mer 26/03/25 | Ven 29/08/25 | 26/03 Remblaiements contigus 29/08 |
| Réalisation des plateformes voiries | 40 jours | Ven 19/12/25 | Jeu 26/02/26 | 19/12 Réalisation des plateformes voiries 26/02 |
| Réseaux enterrés EU-EV, EP, ELEC HT CFO CFA | 120 jours | Mer 26/03/25 | Mer 01/10/25 | 26/03 Réseaux enterrés EU-EV, EP, ELEC HT CFO CFA 01/10 |
| Rétention EP avec régulation de débit | 20 jours | Ven 30/01/26 | Jeu 26/02/26 | Rétention EP avec régulation de débit 30/01 26/02 |
| Murets, bordures, caniveaux, escaliers, dallages et travaux divers | 40 jours | Ven 27/02/26 | Ven 24/04/26 | Murets, bordures, caniveaux, escaliers, dallages et travaux divers 27/02 24/04 |
| Mise en oeuvre de la terre végétale issue du site | 20 jours | Lun 27/04/26 | Jeu 28/05/26 | Mise en oeuvre de la terre végétale issue du site 27/04 28/05 |
| Dallages extérieurs en béton désactivé | 20 jours | Lun 27/04/26 | Jeu 28/05/26 | Dallages extérieurs en béton désactivé 27/04 28/05 |
| Enrobés | 10 jours | Ven 29/05/26 | Jeu 11/06/26 | 29/05 Enrobés 11/06 |
| LOT N°03 - TRAITEMENTS DES EXTERIEURS - ESPACES VERTS | 65 jours | Lun 02/03/26 | Ven 05/06/26 | LOT N°03 - TRAITEMENTS DES EXTERIEURS - ESPACES VERTS |
| Plantations d'arbres et arbustes | 30 jours | Lun 02/03/26 | Lun 13/04/26 | Plantations d'arbres et arbustes 02/03 13/04 |
| Revêtements des espaces extérieurs | 30 jours | Lun 23/03/26 | Mar 05/05/26 | Revêtements des espaces extérieurs 23/03 05/05 |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE

Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE)

| Nom de la tâche | | Durée | Début | Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 49 | Travaux divers, mobiliers extérieurs | 20 jours | Mer 06/05/26 | Ven 05/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | LOT N°04 - ETANCHEITE - BARDAGE MINERAL ET METALLIQUE | 245 jours | Jeu 24/04/25 | Mar 12/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 5, 6, et 7 | 30 jours | Jeu 24/04/25 | Mar 10/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 40 jours | Mer 02/07/25 | Mer 10/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Complexes d'étanchéité Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Lun 19/05/25 | Mar 17/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Complexes d'étanchéité Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 60 jours | Jeu 23/10/25 | Jeu 29/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Bardages rapportés Ailes 5, 6, 7 | 40 jours | Jeu 17/07/25 | Mer 24/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Bardages rapportés Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 80 jours | Ven 16/01/26 | Mar 12/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | LOT N°05 - FACADES ITE | 170 jours | Jeu 17/07/25 | Ven 10/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Complexe ITE Ailes 5, 6, et 7 | 40 jours | Jeu 17/07/25 | Mer 24/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Complexe ITE Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 60 jours | Ven 16/01/26 | Ven 10/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | LOT N°06 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU - OCCULTATION | 273 jours | Jeu 24/04/25 | Mar 23/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Contrôle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 5, 6, 7 | 5 jours | Jeu 24/04/25 | Mer 30/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Mise en fabrication des menuiseries Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 02/05/25 | Mar 17/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Pose des ensembles sur Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Mer 18/06/25 | Mer 16/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Contrôle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 20 jours | Jeu 25/09/25 | Mer 12/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Mise en fabrication des menuiseries Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 40 jours | Jeu 09/10/25 | Jeu 04/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Pose des ensembles sur Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 40 jours | Jeu 06/11/25 | Jeu 15/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Pose des portes coulissantes automatiques | 10 jours | Mer 10/06/26 | Mar 23/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | LOT N°07 - METALLERIE - SERRURERIE | 172 jours | Mar 07/10/25 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Pose des blocs-portes métalliques techniques | 20 jours | Ven 05/12/25 | Jeu 15/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Garde-corps et mains courantes cage escalier centrale | 10 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 26/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Locaux techniques en toiture terrasse bâtiment central et pare vue : Structures, couvertures, bardages et remplissages | 30 jours | Mar 07/10/25 | Mar 18/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Garde-corps métalliques extérieurs à remplissages tôles perforées, à lisses ou a barreaudage et mains courantes métalliques extérieures | 50 jours | Ven 27/02/26 | Mar 12/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Escaliers extérieurs accès pompier (2 ens) | 10 jours | Lun 27/04/26 | Mar 12/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Local vélos : Structure, couverture et remplissage (1 ens) | 10 jours | Mer 13/05/26 | Jeu 28/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Auvent pergola sur passage coté Maison des famille (1 ens) | 10 jours | Ven 29/05/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Auvents avec couverture métallique sur entrées (2 ens) | 10 jours | Ven 12/06/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Auvents avec couverture vitrée sur entrées (2 ens) | 10 jours | Ven 12/06/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | LOT N°08 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS - SIGNALETIQUE | 240 jours | Mer 02/07/25 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Livraison cadres de blocs-portes Ailes 5, 6, 7 | 10 jours | Mer 02/07/25 | Mer 16/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 5, 6, 7 | 10 jours | Jeu 25/09/25 | Mer 08/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Châssis vitrés intérieurs Ailes 5, 6, 7 | 10 jours | Jeu 09/10/25 | Mer 22/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Plinthes bois / Couvres JD Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Jeu 11/09/25 | Mer 08/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Façades de gaines techniques Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Jeu 17/07/25 | Mer 10/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Agencements, meubles Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 12/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes pare-choc Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 26/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 12/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Livraison cadres de blocs-portes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 20 jours | Mer 19/11/25 | Ven 06/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 10 jours | Jeu 25/09/25 | Mer 08/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Châssis vitrés intérieurs Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 20 jours | Jeu 23/04/26 | Mar 26/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Plinthes bois / Couvres JD Ailes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 40 jours | Jeu 31/07/25 | Mer 08/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Façades de gaines techniques Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Mer 03/12/25 | Mar 10/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CRR ARCHITECTURE / CEI | | | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---|--------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Août 2026 | | | | | | |
| 97 | Agencements, meubles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Lun 13/04/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes pare-choc Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 40 jours | Mer 13/05/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 40 jours | Mer 13/05/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Pose signalétique intérieure | 40 jours | Mer 13/05/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Plafonds décoratifs acoustiques en tasseaux bois | 40 jours | Mer 13/05/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Organigramme | 40 jours | Lun 13/04/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Pose signalétique extérieure | 10 jours | Ven 29/05/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | LOT N°09 - CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES | 265 jours | Mer 02/07/25 | Jeu 27/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Cloisons séparatives et de distribution Ailes 5, 6, 7 | 60 jours | Mer 02/07/25 | Mer 08/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Jeu 09/10/25 | Mer 05/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Enduits garnissant à 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Jeu 09/10/25 | Mer 05/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Complexes de peintures Ailes 5, 6, 7 | 60 jours | Jeu 06/11/25 | Jeu 12/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Cloisons séparatives et de distribution Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 120 jours | Mer 19/11/25 | Mar 26/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 40 jours | Mer 17/12/25 | Mar 24/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Enduits garnissant à 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 80 jours | Jeu 22/01/26 | Mar 19/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Complexes de peintures Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central | 100 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Nettoyage général préalable à la Réception | 30 jours | Mer 13/05/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Nettoyage général des locaux préalable à la mise en service | 20 jours | Ven 17/07/26 | Jeu 27/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | LOT N°10 - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS MURAUX/FAÏENCE | 170 jours | Jeu 09/10/25 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Jeu 09/10/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Revêtements de sol Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 21/11/25 | Jeu 15/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Revêtements muraux/Faïence Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Ven 17/04/26 | Mar 19/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Jeu 22/01/26 | Jeu 16/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Revêtements de sol Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Ven 27/03/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Revêtements muraux/Faïence Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 40 jours | Ven 17/04/26 | Mer 17/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | LOT N°11 - PLAFONDS SUSPENDUS | 180 jours | Jeu 09/10/25 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Ossatures Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Jeu 09/10/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Plaquage Ailes 5, 6, 7 | 25 jours | Ven 09/01/26 | Jeu 12/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Ossatures Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Mer 25/02/26 | Mar 26/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Plaquage Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 50 jours | Lun 27/04/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | LOT N°12 - APPAREILS ELEVATEURS | 100 jours | Jeu 25/09/25 | Jeu 26/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Fabrication des appareils (2 MC et 2 MM) | 60 jours | Jeu 25/09/25 | Jeu 18/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Pose des appareils (2 MC et 2 MM) | 40 jours | Ven 19/12/25 | Jeu 26/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | LOT N°13A - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - DESENFUMAGE - INSTALLATIONS SANITAIRES | 240 jours | Mer 02/07/25 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | INSTALLATIONS SANITAIRES | 240 jours | Mer 02/07/25 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Mer 02/07/25 | Mer 27/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Canalisations de distribution en tube multicouche Ailes 5, 6, 7 | 60 jours | Ven 13/02/26 | Mar 12/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Appareillage sanitaire Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 26/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 120 jours | Mer 19/11/25 | Mar 26/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Canalisations de distribution en tube multicouche Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 100 jours | Jeu 06/11/25 | Ven 10/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Appareillage sanitaire Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Lun 13/04/26 | Jeu 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | PRODUCTION CHAUD ET FROID | 198 jours | Jeu 28/08/25 | Mar 23/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Sous-station chauffage sur réseau urbain | 60 jours | Lun 10/11/25 | Lun 16/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CRR ARCHITECTURE / CEI | | | | | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Août 2026 | | | | | | | | | |
| 145 | Local froid en toiture | 60 jours | Mer 19/11/25 | Mar 24/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Canalisations de distribution acier noir Ailes 5, 6, 7 | 60 jours | Jeu 28/08/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 21/11/25 | Jeu 15/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Complexe de plancher chauffant Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Jeu 09/10/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 140 jours | Jeu 06/11/25 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Mer 25/03/26 | Mar 23/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Complexe de plancher chauffant Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Jeu 22/01/26 | Jeu 16/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | VENTILATION DOUBLE FLUX | 198 jours | Jeu 28/08/25 | Mar 23/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Locaux CTA en toiture (caissons DF, édicules de prises d'air DF) | 80 jours | Mer 19/11/25 | Mar 24/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Réseau de gaines Ailes 5, 6, 7 | 60 jours | Jeu 28/08/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Terminaux ventilation (bouches) Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 21/11/25 | Jeu 15/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 140 jours | Jeu 06/11/25 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Terminaux ventilation (Bouches) Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Mer 25/03/26 | Mar 23/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | DESENFUMMAGE | 150 jours | Jeu 06/11/25 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Extracteurs DF en toiture Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Jeu 06/11/25 | Jeu 18/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Locaux DF en toiture Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 80 jours | Mer 19/11/25 | Mar 24/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Volets, grilles Ailes 5, 6, 7 | 20 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 12/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Volets, grilles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Ven 27/03/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | INSTALLATION DE CLIMATISATION POUR LOCAUX SPECIFIQUES (VDI, ONDULEURS, POUBELLES) | 60 jours | Ven 13/03/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | ELECTRICITE REGULATION ET GTC - CVCS | 105 jours | Mar 27/01/26 | Lun 29/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | ESSAIS MISE EN SERVICE | 60 jours | Ven 13/03/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | LOT N°13B - OXYGENE | 100 jours | Ven 30/01/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Installation de production | 30 jours | Ven 30/01/26 | Jeu 12/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Canalisations de distribution en cuivre écroui pour réseaux primaires et secondaires RDC et Niveau 1 Ailes 1, 2, 2, 4 et volume central | 40 jours | Ven 13/03/26 | Mar 12/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Régulateurs-détendeurs, auxiliaires de commandes, robinets d'arrêts, flexibles, prises de fluides mécaux | 30 jours | Mer 13/05/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | Alarme, régulation et GTC | 40 jours | Ven 27/02/26 | Ven 24/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Essais et mise en service | 30 jours | Lun 27/04/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | LOT N°14 - ELECTRICITE | 367 jours | Mer 04/12/24 | Lun 29/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Installation de protection foudre | 80 jours | Ven 13/02/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Prise de terre par ceinture fond de fouille | 60 jours | Mer 04/12/24 | Mar 29/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Locaux transformateurs HT/BT 1&2 (2 locaux) | 60 jours | Lun 10/11/25 | Lun 16/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Local groupe électrogène de sécurité | 40 jours | Mar 17/02/26 | Mar 14/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Locaux TGBT 1&2 , TG S, TG ES, TG O, TG GE (6 locaux) | 60 jours | Mar 17/02/26 | Ven 15/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | Tableaux divisionnaires TDN (22u), TDO (8u) | 60 jours | Mar 17/03/26 | Lun 15/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Locaux VDI (4 locaux, 9 baies) | 60 jours | Ven 27/03/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Chemins de câbles et alimentations CFO/cfa Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 21/11/25 | Jeu 15/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | Terminaux électriques (appareillages) Ailes 5, 6, 7 | 30 jours | Ven 16/01/26 | Jeu 26/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Chemin de câbles et alimentations CFO/cfa Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 140 jours | Jeu 06/11/25 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | Terminaux électriques (appareillages) Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central | 60 jours | Mer 25/03/26 | Mar 23/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | Interface GTC du lot ELEC | 105 jours | Mar 27/01/26 | Lun 29/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Essais et mise en service | 60 jours | Ven 13/03/26 | Jeu 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | Visite Commissions Sécurité/Accessibilité | 0 jour | Ven 12/06/26 | Ven 12/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | OPR | 40 jours | Lun 27/04/26 | Jeu 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | RECEPTION DES TRAVAUX | 0 jour | Ven 26/06/26 | Ven 26/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |