

C2Bi

Ingénierie  
de la Construction

PLANNING PRO-DCE

IndA\_V0 du 30/09/24

CREATION D'UN PARCOURS SCENOGRAPHIQUE

au POLE VNF - CARING à GAMBSHEIM

N°	Activités	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
1	PLANNING PRO-DCE									
2	01. GROS OEUVRE	60 jours								
3	Période de préparation	4 sem.		4 sem.						
4	Fabrication	6 sem.			31/03					
5	Installation	2 sem.				16/05				
6	02. SCENOGRAPHIE - SIGNALETIQUE - IMPRESSION	45 jours								
7	Période de préparation	4 sem.			4 sem.					
8	Fabrication	3 sem.				02/06				
9	Installation	2 sem.					23/06			
10										
11	Livraison									
12	Opérations Préalables à la Réception	1 jour								
13	Levée de réserves suite aux OPR	3 sem.								
14	Constat de levée des réserves	1 jour								
15	Réception - Remise des clés	0 jour								

Planificateur : TA\_C2Bi

Page 1 / 1

Planning hors intempéries non réputées prévisibles.  
Congés payés et jours fériés inclus (3 semaines au mois d'août et 2 semaines à Noël)