

**24.06 - UCA Opération 1122 : Réaménagement partiel Gergovia UFR Lettres, Culture et Sciences humaines**  
- 29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND

**CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX - (novembre 2024 -juillet 2025) ind B**

ANNEE			ANNEE 1 - 2025																																															
MOIS			11				12				1				2				3				4				5				6				7				8				9							
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EXE			5 MOIS																																															
DET (Direction de l'exécution des travaux)			4 MOIS																																															
Préparation chantier			3 semaines																																															
Installation base Vie			4 mois																																															
Branchements			Enedis Fibre Orange																																															
1 - Dépose et Démolitions			1 MOIS																																															
	RDC																																																	
	Entresol																																																	
	R+2	Préparation Démolitions cloisons Dépose des coussins acoustiques suspendus Plafond : dépose et stockage Porte: dépose Enlèvement-nettoyage																																																
2 - Cloisons - Plafonds - Peinture			4 MOIS																																															
	Installation de chantier																																																	
	RDC	Cloisonnement SAD Peinture sur murs Peinture sur plafonds Peinture sur bois et métal Nettoyage																																																
	Entresol	Peinture sur murs Peinture sur plafonds Peinture sur bois et métal Nettoyage																																																
	R+2	Préparation Cloisons 98/48 Pose de menuiseries Creations d'une porte + remplacement BP GT dans bureaux Plafonds en paque de plâtre (neufs + reprise) Bandes + ponçage + aprêt Peinture sur plafond neufs et conservés Peinture sur élévations neuves et conservées Peinture sur bois et portes - neufs et conservés Pose des FP Repose des coussins acoustiques suspendus Sol PVC - raccord sur existant Finitions et retouches Nettoyage																																																
3 -Menuiseries intérieures - Serrurerie			2 MOIS																																															
	RDC	Plinthes Révisions portes + cylindre à changer Lisse main courante en acier																																																
	Entresol																																																	
	R+2	Enlèvement et modification tables S231 Fournitures blocs portes Tablettes : découpes + modifs Plinthes Réglage portes + cylindres défintifs Panneau cuisinette Signalétique																																																
4 -Electricité			4 MOIS																																															
	RDC	Dépose + consignation + install chantier Remplacement coffret élec + liaisons div Alim + Eclairage Postes de travail (prises) Compléments sécurité + essai mainteneur Essai																																																
	Entresol	Dépose + consignation + install chantier Modif coffret élec + liaisons div Postes de travail (prises) Sécurité : essai mainteneur Essai																																																
	R+2	Dépose + consignation + install chantier Modif coffret élec + liaisons div Alimentations éclairages + PDT + poste info Creation baie info Raccordements Appareillage + lustrerie Compléments sécurité + essai mainteneur Essai																																																
12 -Plomberie - Sanitaire - VMC			3 semaines																																															
	RDC	Changement sanitaires Joints douches Raccordements Essai																																																
	Entresol																																																	
	R+2	Ventil.: Remplacement extraction + bouche ECS: Ballon 15l pour espace dérente Meuble cuisine équipé dans espace détente Essai																																																
Université					Notification marchésVacances HiverVacances PrintempsPériode d'examsEmménagementVacances Été																																													
Congés payés			0 semaine																																															
AOR (réception, levée réserves + DOE)			6 semaines																																															

OPR |  
Réception |  
Levées réserves