

ORANGERIE / Dans le flou

Mise à jour le 14/10

	DATE	DÉBUT	FIN
--	------	-------	-----

Montage

COMMUN			
Rendu des offres travaux	6 décembre 2024	6-déc.	6-déc.
Notification des entreprises	24 janvier 2025	24-janv.	24-janv.
Réunion de lancement Présentation des échantillons et 1er de série	3 février 2025	3-févr.	3-févr.
Plan de prévention	à définir		

LOT 1 - Agencement > bien indiquer les effectifs pour tenir les délais			
Validation des EXE		10-févr.	21-févr.
Fabrication en atelier		24-févr.	14-mars
Etat des lieux entrant	18 mars 2025	18-mars	18-mars
Livraison Acheminement depuis réserves (mardi jour de fermeture) > préciser nombre d'effectifs par jour	18 mars 2025	18-mars	18-mars
Traçage au sol > coordination indispensable avec service de sécurité pour câblages des BAES > obligation de pose de toutes les semelles au sol ou traçage au scotch > préciser nombre d'effectifs par jour	18 mars 2025	18-mars	19-mars
Déplacement et assemblage des structures métalliques Pose des parements Pose des linteaux Pose des podiums Pose des mobiliers récupérés Pose des poutres > préciser nombre d'effectifs par jour		20-mars	27-mars
Protection des sols Peinture > préciser nombre d'effectifs par jour		25-mars	31-mars
Evacuation des déchets + Nettoyage du chantier Pré-réception	1 avril 2024	1-avr.	1-avr.
Pose du vélum et des voiles hors poussière	2 avril 2025	2-avr.	2-avr.
Pose de la moquette salle Bill viola et salle annexe hors poussière	3 avril 2025	3-avr.	3-avr.
Reprises	3 avril 2025	3-avr.	3-avr.
Nettoyage général du chantier Réception	3 avril 2025	3-avr.	3-avr.

ORANGERIE / Dans le tiou

Mise à jour le 14/10

	DATE	DÉBUT	FIN
Fermeture des vitrines Pose des bandes podotactiles > revenir lors de l'accrochage des œuvres	à définir		
Réchampi peinture surface de projection en salle audiovisuelles > revenir après tests des VP si besoin de réchampi	à définir		

LOT 3 - Graphisme

- > Réception des contenus et icono HD : 6 janvier 2025
- > Maquettage Sabir : du 7 au 31 janvier 2025
- > Relecture et corrections : du 3 au 21 février 2025
- > Validation des BAT : 21 février 2025
- > Préparation des fichiers pour impression : du 24 février au 7 mars 2025
- > Envoi en fabrication : 7 mars 2025

Envoi des fichiers	7 mars 2025	7-mars	7-mars
Fabrication en atelier > aquapaper : X jours > DAO : X jours > transfert : X jours > sérigraphie : X jours		10-mars	2-avr.
Pose dans le couloir (mardi jour de fermeture) > préciser nombre d'effectifs par jour	22 avril 2025	22-avr.	22-avr.
Pose en salle avant accrochage > aquapaper fin d'expo > sérigraphie au mur titres de partie > préciser nombre d'effectifs par jour		3-avr.	4-avr.
Pose en salle après accrochage > cartels transfert, textes en DAO > préciser nombre d'effectifs par jour		21-avr.	24-avr.

LOT 2 - Electricité, câblages, réglages lumières

Sortie de câbles	19 mars 20225	19-mars	19-mars
Livraison des équipements (21 avril avant 9h) > nacelles du musée + échafaudage de l'entreprise	21 avril 2025 < 9h	21-avr.	21-avr.
Réglages des projecteurs après pose des œuvres > préciser nombre d'effectif par jour		21-avr.	25-avr.
Réglages dans le couloir (mardi jour de fermeture)	22 avril 2025	22-avr.	22-avr.

EQUIPE MUSEE ORANGERIE

Passage câble des audiovisuels	19 mars 20225	19-mars	19-mars
Installation du VP et des panneaux de sons		4-avr.	8-avr.

ORANGERIE / Dans le tiou

Mise à jour le 14/10

	DATE	DÉBUT	FIN
Passage des pompiers / Implantation des BAES	à définir		
Nettoyage de la salle avant arrivée des œuvres < 10h	4 avril 2025	4-avr.	4-avr.
Arrivée des caisses en salle pour acclimatation		4-avr.	7-avr.
Accrochage des œuvres		7-avr.	18-avr.
Pose des sondes hygrométriques	à définir		
Nettoyage de la salle avant ouverture	28 avril 2025	28-avr.	28-avr.
Inauguration presse	29 avril 2025	29-avr.	29-avr.

Démontage

EQUIPE MUSEE ORANGERIE			
Désaccrochage des œuvres		19-août	26-août
LOT 1 - Agencement			
Démontage des éléments qui ne restent pas sur place Remise en enduits des trous sur murs périphériques > qui rebouche les trous sur les cimaises qui restent en place (nous ou ceux d'après) ?		27-août	3-sept.
Acheminement des éléments récupérés en réserve (mardi jour de fermeture)	3 septembre 2025	3-sept.	3-sept.
Nettoyage et état des lieux sortant	3 septembre 2025	3-sept.	3-sept.
LOT 3 - Graphisme			
Grattage du graphisme sur murs restants + résidus colle		2-sept.	3-sept.
LOT 2 - Electricité, câblages, réglages lumières			
Dépose et rangement du matériel		26-sept.	27-sept.