



FABIEN GANTOIS ARCHITECTURES				ACCORD CADRE MUSEE DU LOUVRE GALERIE DONATELLO				CALENDRIER SYNTHETIQUE OPERATION										PHASE DCE IND C
N°	WBS	Nom de la tâche	Durée prévue	Début prévu	Fin	2024	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2	T3			
46	12.1.3	Date de visite de la Galerie avec les entreprises retenues à acter avec le service en charge du déplacement des oeuvres	1 jour	Mer 26/02/25	Mer 26/02/25								26/02	26/02				
47	12.1.4	Mise en place des protections de chantier (entreprise)	5 jours	Jeu 06/03/25	Mer 12/03/25								06/03	12/03				
48	12.1.5	Travaux dépose	5 jours	Jeu 13/03/25	Mer 19/03/25													
49	12.1.5.1	Dépose des verres des vitrines	5 jours	Jeu 13/03/25	Mer 19/03/25								13/03	19/03				
50	12.1.5.2	Dépose des verres sablés sur les côtés des vitrines	5 jours	Jeu 13/03/25	Mer 19/03/25								13/03	19/03				
51	12.1.5.3	Dépose des luminaires (niches & vitrine vierge à l'enfant)	5 jours	Jeu 13/03/25	Mer 19/03/25								13/03	19/03				
52	12.1.6	Plans d'exécution complets et validés à la fin de la période de préparation de chantier pour lancement approvisionnement et fabrication	1 jour	Mar 25/03/25	Mar 25/03/25								25/03	25/03				
53	12.2	Phase travaux (hors AOR)	55 jours	Mer 19/03/25	Mar 03/06/25													
54	12.2.1	OS travaux	0 jour	Mer 26/03/25	Mer 26/03/25									26/03				
55	12.2.2	Travaux (selon le planning transmis par la MOA le 02/07/2024)	2,5 mois	Mer 26/03/25	Mar 03/06/25								26/03		03/06			
56	12.2.3	Approvisionnement des verres : les délais sont donnés à titre indicatif et devront être transmis par les entreprises en phase préparation de chantier	1,5 mois	Mer 26/03/25	Mar 06/05/25								26/03		06/05			
57	12.2.4	Approvisionnement des pierres : les délais sont donnés à titre indicatif et devront être transmis par les entreprises en phase préparation de chantier	1,8 mois	Mer 26/03/25	Mer 14/05/25								26/03		14/05			
58	12.2.5	Approvisionnement lot électricité	6 semaines	Mer 26/03/25	Mar 06/05/25								26/03		06/05			
59	12.2.6	Fabrication des vitrines (41 jours : 1.3 mois : 5.85 semaines)	41 jours	Mer 26/03/25	Mer 21/05/25								26/03		21/05			
60	12.2.7	Création des panneaux en fonds de niche	35 jours	Mer 26/03/25	Mar 13/05/25													
61	12.2.7.1	Réalisation de la structure en atelier	15 jours	Mer 26/03/25	Mar 15/04/25								26/03		15/04			
62	12.2.7.2	Panneaux stuc et montage	1 semaine	Mer 16/04/25	Mar 22/04/25								16/04		22/04			
63	12.2.7.3	Réalisation des fonds	15 jours	Mer 23/04/25	Mar 13/05/25								23/04		13/05			
64	12.2.8	Modifications des fonds existants	10 jours	Mer 19/03/25	Mer 02/04/25								19/03		02/04			
65	12.2.9	Modification des deux vitrines en niche	30 jours	Mer 02/04/25	Mar 13/05/25													
66	12.2.9.1	Travaux sur les fonds (changement de teinte) et travaux éclairages	20 jours	Mer 02/04/25	Mar 29/04/25								02/04		29/04			
67	12.2.9.2	Remplacement des verres sablés	5 jours	Mer 07/05/25	Mar 13/05/25									07/05		13/05		
68	12.2.9.3	Remplacement des verres de la vitrine	5 jours	Mer 07/05/25	Mar 13/05/25									07/05		13/05		
69	12.2.10	Modification des 4 tables de présentation	31,5 jours	Mer 26/03/25	Jeu 08/05/25													
70	12.2.10.1	Dépose des pierres	2 jours	Mer 26/03/25	Jeu 27/03/25								26/03		27/03			
71	12.2.10.2	Sciage des marbres sur site	2 jours	Ven 28/03/25	Lun 31/03/25								28/03		31/03			
72	12.2.10.3	Découpe sur site de la structure métallique	1,5 semaines	Ven 28/03/25	Mar 08/04/25								28/03		08/04			
73	12.2.10.4	Adaptation de la structure métallique sur site	2 semaines	Mar 08/04/25	Mar 22/04/25								08/04		22/04			
74	12.2.10.5	Reprise peinture sur site	2 semaines	Mar 22/04/25	Mar 06/05/25								22/04		06/05			
75	12.2.10.6	Reprise en place des pierres	2 jours	Mar 06/05/25	Jeu 08/05/25									06/05		08/05		
76	12.2.11	Double cimaise centrale : les travaux pourront également avoir lieu sur site au choix de l'entreprise)	40 jours	Mer 26/03/25	Mar 20/05/25													
77	12.2.11.1	Dépose de la double cimaise y compris transport	5 jours	Mer 26/03/25	Mar 01/04/25								26/03		01/04			
78	12.2.11.2	Modification de la cimaise	15 jours	Mer 02/04/25	Mar 22/04/25								02/04		22/04			
79	12.2.11.3	Repose de la cimaise y compris transport	5 jours	Mer 23/04/25	Mar 29/04/25								23/04		29/04			
80	12.2.11.4	Modifications des fonds (changement de teinte)	15 jours	Mer 30/04/25	Mar 20/05/25								30/04		20/05			
81	12.2.12	Travaux sur la vitrine de la vierge à l'Enfant	1 semaine	Mer 30/04/25	Mer 07/05/25								30/04		07/05			
82	12.2.13	Pose des luminaires	2 semaines	Mer 07/05/25	Mar 20/05/25								07/05		20/05			
83	12.2.14	Pose des vitrines	5 jours	Mer 28/05/25	Mar 03/06/25													
84	12.2.14.1	Pose des vitrines hautes (VH1/VH2/VH3/VH4)	1 semaine	Mer 28/05/25	Mar 03/06/25									28/05		03/06		
85	12.2.14.2	Pose de la vitrine sur table (VT1)	1 semaine	Mer 28/05/25	Mar 03/06/25									28/05		03/06		
86	12.2.14.3	Pose des vitrines en remplacement des cloches (VH5/VH6)	1 semaine	Mer 28/05/25	Mar 03/06/25									28/05		03/06		
87	12.2.14.4	Pose de la vitrine murale en remplacement de celle en plexyglass (VM1)	1 semaine	Mer 28/05/25	Mar 03/06/25									28/05		03/06		
88	12.2.15	Dépose des cloisons de chantier	2 jours	Lun 02/06/25	Mar 03/06/25									02/06		03/06		
89	12.3	AOR	9,5 jours	Mer 04/06/25	Mar 17/06/25													
90	12.3.1	OPR	1 jour	Mer 04/06/25	Mer 04/06/25									04/06		04/06		
91	12.3.2	Levée des réserves (la MOA indique que 72h sont nécessaires pour les OPR des vitrines) : le temps a été réduit au minimum : les réserves devront être levées au fur et à mesure	1,5 semaines	Jeu 05/06/25	Lun 16/06/25									05/06		16/06		
92	12.3.3	Réception	1 jour	Lun 16/06/25	Mar 17/06/25									16/06		17/06		
93	13	Installation complémentaire EPML	20 jours	Mar 17/06/25	Mar 15/07/25													
94	13.1	Installation des œuvres (1 mois d'après le calendrier MOA du 05/01/2024 / 3 semaines (calendrier MOA envoyé le 13/02/2024 et le 02/07/2024))	4 semaines	Mar 17/06/25	Mar 15/07/25									17/06		15/07		
95	13.2	Installation signalétique /médiation	4 semaines	Mar 17/06/25	Mar 15/07/25									17/06		15/07		
96	13.3	Réglages éclairages	4 semaines	Mar 17/06/25	Mar 15/07/25									17/06		15/07		
97	14	Réouverture de l'espace :(Demande de la MOA : La galerie Donatello doit ouvrir au public le 4 juillet au plus tard)	0 jour	Mer 16/07/25	Mer 16/07/25													16/07