

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. Norme NF X 46-020 d'août 2017

Numéro de rapport	2024-11951-HOPITAL COCHIN A
Version	01
Propriétaire	HOPITAL COCHIN
Donneur d'ordre	HOPITAL COCHIN
Adresse de l'immeuble	Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME
Bâtiment ou installation	Hôpital - établissement de soins
Date de la commande	26/06/2024
Date de début d'exécution du repérage	13/07/2024
Date d'émission du rapport de repérage	25/07/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiquée

Signataire du rapport

Signature et visa :



Opérateur de repérage :

ZEPHIR Kevin
COVEANEX - Groupe SODIATEC
Le 25/07/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante



Commentaire sur la mission

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Zone	Elément	Matériau / Produit
RDC	Pharmacie 153_061	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Résine + ragréage
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Résine + ragréage
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Relevé de plinthe en résine
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Résine + ragréage (réparation)
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Relevé de plinthe en résine
		03 - Parois verticales intérieures	Mur sur extérieur	Enduit plâtre - Peinture
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit plâtre - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Mur porteur	Enduit plâtre - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit plâtre - Peinture
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Joint de carrelage
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de plinthes
		02 - Parois verticales extérieures et Façades	Mur extérieur	Crépis
RDC	Bureau 152_058	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Dalle de sol vinylique
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit plâtre - Peinture
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle + ragréage
		03 - Parois verticales intérieures	Doublage ITI	Placoplâtre
RDC	Local Info. Pharm. 154_058	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de plinthes
RDC	Officine	05 - Planchers et	Revêtements de sols	Colle de carrelage

Etage	Local	Zone	Élément	Matériau / Produit
	157_058	planchers techniques		
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de plinthes
		03 - Parois verticales intérieures	Mur sur extérieur	Enduit ciment - Peinture
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Joint de carrelage
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de faïence
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de faïence

Réserves

Aucune

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	2
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	6
PROGRAMME DE REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	6
RESULTATS DU REPERAGE.....	6
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	6
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	7
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	8
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	9
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	20
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	22
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	34
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	36

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **4510925732**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	HOPITAL COCHIN
Demeurant :	123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME
Représenté par :	Madame BROSSAY Virginie
Commanditaire du repérage :	HOPITAL COCHIN
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur ZEPHIR Kévin
Nom et adresse de l'entreprise :	COVEANEX - Groupe SODIATEC 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
N° de Siret :	81437986300024
RCP-compagnie-n° de police :	CABINET CONDORCET -86517808 / 808109386
Laboratoire d'analyse :	Raison sociale : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est Adresse : 20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1 Numéro de l'accréditation COFRAC : 1-1751

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	Hôpital - établissement de soins
Adresse complète :	123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME
Référence Cadastre :	BF - 0033

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :	Hôpital - établissement de soins	Tertiaire

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Rénovation complète sol murs plafonds de la pharmacie

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Pharmacie 153_061	RDC	Concernée
Local automat 148_058	RDC	Concernée
Bureau 152_058	RDC	Concernée
Local Info. Pharm. 154_058	RDC	Concernée
Officine 157_058	RDC	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et nature des visites sur site

Date	Objet
13/07/2024	Rénovation complète sol murs plafonds de la pharmacie

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante, est réputée satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2019, à l'exception des articles 4, 7, 11 et 14.

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'analyse documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Pharmacie 153_061	RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Résine + ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Résine + ragréage	Résultat d'analyse (P005)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Relevé de plinthe en résine	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Résine + ragréage (réparation)	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Relevé de plinthe en résine	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur sur extérieur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur porteur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P011)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Joint de carrelage	Résultat d'analyse (P012)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P013)	Non	
		02 - Parois verticales extérieures et Façades	Mur extérieur	Crépis	Résultat d'analyse (P026)	Non	
Bureau 152_058	RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Dalle de sol vinylique	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		05 -	Revêtements de sols	Colle + ragréage	Résultat d'analyse	Non	

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Planchers et planchers techniques			(P023)		
		03 - Parois verticales intérieures	Doublage ITI	Placoplâtre	Résultat d'analyse (P024)	Non	
Local Info. Pharm. 154_058	RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P020)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P021)	Non	
Officine 157_058	RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P016)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur sur extérieur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Joint de carrelage	Résultat d'analyse (P015)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P017)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P018)	Non	

5.3 Commentaire sur la mission

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Résine + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Résine + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Relevé de plinthe en résine

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Relevé de plinthe en résine		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Mur sur extérieur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Résine + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Résine + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
ZEPHIR Kévin		13/07/2024	Relevé de plinthe en résine	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Relevé de plinthe en résine			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Mur porteur - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
ZEPHIR Kévin		13/07/2024	Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Enduit plâtre / Peinture				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit plâtre / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Résine + ragréage (réparation)

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Résine + ragréage (réparation)		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
ZEPHIR Kévin		13/07/2024	Colle de carrelage	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Colle de carrelage			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
ZEPHIR Kévin		13/07/2024	Joint de carrelage	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Joint de carrelage			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Pharmacie 153_061 Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Colle de plinthes
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type colle (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Officine 157_058 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Officine 157_058 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Joint de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Joint de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN		RDC - Officine 157_058 Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
ZEPHIR Kévin		13/07/2024		Colle de plinthes
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle de plinthes				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017				
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation	
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Officine 157_058 Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau	
ZEPHIR Kévin		13/07/2024	Colle de faïence	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Colle de faïence			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Officine 157_058 Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Colle de faïence
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Officine 157_058 Mur sur extérieur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit ciment / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Local Info. Pharm. 154_058 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN		RDC - Local Info. Pharm. 154_058 Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
ZEPHIR Kévin		13/07/2024		Colle de plinthes
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle de plinthes				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN		RDC - Bureau 152_058 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
ZEPHIR Kévin		13/07/2024		Dalle de sol vinylique
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Dalle de sol vinylique				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN		RDC - Bureau 152_058 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
ZEPHIR Kévin		13/07/2024		Colle + ragréage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Colle + ragréage				0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Bureau 152_058 Doublage ITI - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Placoplâtre

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Placoplâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL COCHIN	2024-11951-HOPITAL COCHIN	RDC - Bureau 152_058 Poteaux - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
ZEPHIR Kévin	13/07/2024	Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Enduit plâtre / Peinture		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL COCHIN		2024-11951-HOPITAL COCHIN		RDC - Pharmacie 153_061 Mur extérieur - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
ZEPHIR Kévin		13/07/2024		Crépis
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Crépis				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-089016-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :		HOPITAL COCHIN	
N° dossier :		2024-11951-HOPITAL COCHIN	
N° planche :		1/1	Version : 1
Type :		Cartographie des prélèvements	
Date :		25/07/2024	
Intervenant :		ZEPHIR Kévin	
Origine du plan :		Fond de plan fournis par donneur d'ordre	
Titre :		Croquis N°1	
Adresse :		Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME	
Bât.- Niv. - Lot :			
Commentaire :			
<div><div></div></div>		Prélèvements négatifs - après analyse	
Légende :			
Plan de masse :			



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse**PV_00720240701347841****Analyses pour le Bâtiment**

SARL COVEANEX
Monsieur Kevin ZEPHIR
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

Notre référence : AR-24-LE-089016-01

Numéro de dossier : 24A021276

Référence de dossier :

2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard
de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A021276-001 - Référence *P001-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Résine + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-002 - Référence *P002-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Relevé de plinthe en résine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-003 - Référence *P003-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur sur extérieur - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-004 - Référence *P004-RDC - Pharmacie 153_061 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-005 - Référence *P005-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Résine + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B





Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A021276-006 - Référence P006-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Relevé de plinthe en résine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-007 - Référence P007-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur porteur - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-008 - Référence P008-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Cloisons - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-009 - Référence P009-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-010 - Référence P010-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Résine + ragréage (réparation), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-011 - Référence P011-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-012 - Référence P012-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-013 - Référence P013-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-014 - Référence P014-RDC - Officine 157_058 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B





Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A021276-015 - Référence *P015-RDC - Officine 157_058 - 05 - Planchers et planchers techniques* - *Revêtements de sols - Joint de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-016 - Référence *P016-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures* - *Revêtements de cloisons - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-017 - Référence *P017-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures* - *Revêtements de cloisons - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-018 - Référence *P018-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures* - *Revêtements de cloisons - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-019 - Référence *P019-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur sur extérieur - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-020 - Référence *P020-RDC - Local Info. Pharm. 154_058 - 05 - Planchers et planchers techniques* - *Revêtements de sols - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-021 - Référence *P021-RDC - Local Info. Pharm. 154_058 - 03 - Parois verticales intérieures* - *Revêtements de cloisons - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-022 - Référence *P022-RDC - Bureau 152_058 - 05 - Planchers et planchers techniques* - *Revêtements de sols - Dalle de sol vinylique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-023 - Référence *P023-RDC - Bureau 152_058 - 05 - Planchers et planchers techniques* - *Revêtements de sols - Colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-024 - Référence *P024-RDC - Bureau 152_058 - 03 - Parois verticales intérieures* - *Doublage ITI - Placoplâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B





Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A021276-025 - Référence P025-RDC - Bureau 152_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A021276-026 - Référence P026-RDC - Pharmacie 153_061 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mur extérieur - Crépis, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32 Page1/8
Référence laboratoire N° : 24RI047413 Référence de suivi du dossier N° : 24A021276
Reçu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A021276-001 - P001-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Résine + ragréage	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A021276-002 - P002-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Relevé de plinthe en résine	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A021276-003 - P003-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur sur extérieur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A021276-004 - P004-RDC - Pharmacie 153_061 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32 Page2/8
Référence laboratoire N° : 24RI047413 Référence de suivi du dossier N° : 24A021276
Reçu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A021276-005 - P005-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Résine + ragréage	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A021276-006 - P006-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Relevé de plinthe en résine	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A021276-007 - P007-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur porteur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A021276-008 - P008-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Cloisons - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24A021276-009 - P009-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32 Page 3/8
 Référence laboratoire N° : 24RI047413 Référence de suivi du dossier N° : 24A021276
 Reçu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
 Date d'analyse : 18/07/2024
 Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24A021276-010 - P010-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Résine + ragréage (réparation)	Matériau dur (jaune) ; matériau dur de type résine (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A021276-011 - P011-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A021276-012 - P012-RDC - Pharmacie 153_061 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24A021276-013 - P013-RDC - Pharmacie 153_061 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type colle (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32 Page4/8
Référence laboratoire N° : 24RI047413 Référence de suivi du dossier N° : 24A021276
Reçu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24A021276-014 - P014-RDC - Officine 157_058 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A021276-015 - P015-RDC - Officine 157_058 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A021276-016 - P016-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24A021276-017 - P017-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Colle de faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32 Page5/8
Référence laboratoire N° : 24RI047413 Référence de suivi du dossier N° : 24A021276
Reçu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24A021276-018 - P018-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Colle de faïence	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A021276-019 - P019-RDC - Officine 157_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur sur extérieur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (jaune)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24A021276-020 - P020-RDC - Local Info. Pharm. 154_058 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A021276-021 - P021-RDC - Local Info. Pharm. 154_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32 Page 6/8
Référence laboratoire N° : 24RI047413 Référence de suivi du dossier N° : 24A021276
Reçu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24A021276-022 - P022-RDC - Bureau 152_058 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol vinylique	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24A021276-023 - P023-RDC - Bureau 152_058 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24A021276-024 - P024-RDC - Bureau 152_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Doublage ITI - Placoplâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24A021276-025 - P025-RDC - Bureau 152_058 - 03 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01 Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32 Page 7/8
 Référence laboratoire N° : 24RI047413 Référence de suivi du dossier N° : 24A021276
 Reçu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception : 16/07/2024
 Date d'analyse : 18/07/2024
 Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24A021276-026 - P026-RDC - Pharmacie 153_061 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mur extérieur - Crépis	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041853-01

Date d'émission de rapport : 19/07/2024 13:32

Page 8/8

Référence laboratoire N° : 24RI047413

Référence de suivi du dossier N° : 24A021276

Reçu au laboratoire le : 17/07/2024

Date de réception : 16/07/2024

Date d'analyse : 18/07/2024

Référence dossier Client: 24A021276 - 2024-11951-HOPITAL COCHIN A - Hôpital - établissement de soins 123 boulevard de Port Royal 75014 PARIS - 14EME - HOPITAL COCHIN

Validé et approuvé par :

Natalia Gąciarz
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticheur Immobilier

N° CPDI5074 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ZEPHIR Kévin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 25/06/2020 - Date d'expiration : 24/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 25/06/2020 - Date d'expiration : 24/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 13/12/2019 - Date d'expiration : 12/12/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 18/12/2019 - Date d'expiration : 17/12/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 18/12/2019 - Date d'expiration : 17/12/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/06/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inondation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticheur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

ANNEXE : Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 13 rue Francis Davso – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société COVEANEX
31 cours des Juilliottes
94700 MAISONS ALFORT
Siret n°434 090 064 00040

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808 / 808109386.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic amiante avant-vente et avant location
Dossier technique amiante (DTA)
Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP)
Diagnostic Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic Plomb dans l'eau
Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans le cadre du DDT
Diagnostic termites
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Diagnostic immobilier de la conformité à la RE 2020
Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)
Diagnostic Assainissement autonome et collectif
Diagnostic Loi Carrez
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Diagnostic Radon
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique (attestation de fin de chantier) dans le cadre de la RT 2012
Recherche de métaux lourds (Hors détection toxique chez l'homme)
Diagnostic état de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (Hors milieu industriel)
Diagnostic Technique Global des immeubles relevant du statut de la copropriété (article L.731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat)

Information sur la présence d'un risque de mûres seulement dans le cadre du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) et uniquement dans les zones où les préfetures ont pris un arrêté en ce sens.
Diagnostic de performance énergétique
Vérification / Fourniture et /ou pose de détecteurs de fumée hors ERP
Diagnostic par infiltrométrie - perméabilité des bâtiments (RT 2012)
Visite virtuelle 360°
Calcul de la surface du plancher
Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à R4412-142 du Code du travail – article R1334-27 CSP – arrêté du 26 juin 2013)
Diagnostic plomb après travaux
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)
Diagnostic recherche de plomb avant travaux/démolition (art R1334-12 et R1334-8 du CSP – Article R4412 du Code du travail)
Contrôle visuel après travaux de désamiantage (Norme NFX 46-021)
Diagnostic de conformité des installations électriques de l'espace dédié au télétravail
Audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et à l'occasion de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété étiqueté F ou G conformément à la loi N° 2021-1104 du 22/08/2021 « Climat et Résilience »

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2023 au 30/09/2024.

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuille d'adhésion 808109386), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com - www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution- 4 Pi de Budapest 75009 Paris

TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 €par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 €par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 €par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 €par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 €par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 €par sinistre avec un maximum de 600 000 €par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 €par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 €par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 13 octobre 2023

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com • 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution- 4 Pl de Budapest 75009 Paris