

CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025																		2026			
					Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2025 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2026 Jan	Fév			
1	Etudes phase DCE	184 jours	Lun 02/09/24	Mer 21/05/25	02/09	Etudes phase DCE																		21/05		
114	PHASE D'EXECUTION	193 jours	Jeu 20/02/25	Lun 01/12/25		PHASE D'EXECUTION																		01/12		
115	Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03	0 jour	Jeu 17/07/25	Jeu 17/07/25		17/07																		Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03		
116	Fin de synthèse	0 jour	Mer 30/04/25	Mer 30/04/25		30/04																		Fin de synthèse		
117	Lot 197 extraction	193 jours	Jeu 20/02/25	Lun 01/12/25		Lot 197 extraction																		01/12		
118	Etudes d'exe et synthèse	50 jours	Jeu 20/02/25	Mer 30/04/25		Etudes d'exe et synthèse																				
119	Appro gaines inox	60 jours	Jeu 17/04/25	Mer 09/07/25		Appro gaines inox																				
120	Appro gaines inox revêtues	80 jours	Mar 01/04/25	Lun 21/07/25		Appro gaines inox revêtues																				
121	Appro 2 laveurs acides	80 jours	Jeu 17/04/25	Mer 06/08/25		Appro 2 laveurs acides																				
122	Travaux gaines	80 jours	Jeu 17/07/25	Mer 19/11/25		Travaux gaines																				
123	Travaux laveurs et local réactif	70 jours	Jeu 17/07/25	Mer 05/11/25		Travaux laveurs et local réactif																				
124	Mise en service extraction	8 jours	Jeu 20/11/25	Lun 01/12/25		Mise en service extraction																				
125	Mise en service laveurs	5 jours	Jeu 06/11/25	Mer 12/11/25		Mise en service laveurs																				
126	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25		Réception																				
127	Lot 225 GAZ VECTEURS	181 jours	Mer 26/02/25	Mer 19/11/25		Lot 225 GAZ VECTEURS																		19/11		
128	Etudes d'exe et synthèse	46 jours	Mer 26/02/25	Mer 30/04/25		Etudes d'exe et synthèse																				
129	Appro	60 jours	Jeu 20/03/25	Mer 11/06/25		Appro																				
130	Préfabrication panoplie	45 jours	Jeu 15/05/25	Mer 16/07/25		Préfabrication panoplie																				
131	Travaux	60 jours	Jeu 17/07/25	Mer 22/10/25		Travaux																				
132	Mise en service	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25		Mise en service																				
133	Réception	0 jour	Mer 19/11/25	Mer 19/11/25		Réception																				
134	Lot 226 GAZ SPECIAUX	155 jours	Jeu 03/04/25	Mer 19/11/25		Lot 226 GAZ SPECIAUX																		19/11		

CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025																		2026	
					Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2025 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2026 Jan	Fév	
135	Etudes d'exe et synthèse	20 jours	Jeu 03/04/25	Mer 30/04/25																				
136	Approvisionnement	60 jours	Jeu 24/04/25	Mer 16/07/25																				
137	Travaux	60 jours	Jeu 17/07/25	Mer 22/10/25																				
138	Mise en service	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25																				
139	Réception	0 jour	Mer 19/11/25	Mer 19/11/25																				
140	Lot 220 DRAIN	184 jours	Mer 05/03/25	Lun 01/12/25																				
141	Etudes d'exe et synthèse	41 jours	Mer 05/03/25	Mer 30/04/25																				
142	Approvisionnement	50 jours	Jeu 03/04/25	Mer 11/06/25																				
143	Préfabrication tuyauterie	40 jours	Jeu 29/05/25	Mer 23/07/25																				
144	Travaux	70 jours	Jeu 17/07/25	Mer 05/11/25																				
145	Mise en service	18 jours	Jeu 06/11/25	Lun 01/12/25																				
146	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25																				
147	Lot 220 EUP / EDI / EAD	175 jours	Mar 18/03/25	Lun 01/12/25																				
148	Etudes d'exe et synthèse	32 jours	Mar 18/03/25	Mer 30/04/25																				
149	Appro (PVDF HP)	100 jours	Jeu 03/04/25	Mer 03/09/25																				
150	Appro (PVC-U / PP-H)	60 jours	Jeu 17/04/25	Mer 09/07/25																				
151	Préfabrication	40 jours	Jeu 12/06/25	Mer 06/08/25																				
152	Travaux	80 jours	Jeu 17/07/25	Mer 19/11/25																				
153	Mise en service	18 jours	Jeu 06/11/25	Lun 01/12/25																				
154	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25																				
155	Lot 221 VIDE PROCESS	141 jours	Mer 23/04/25	Mer 19/11/25																				
156	Etudes d'exe et synthèse	30 jours	Mer 23/04/25	Mar 03/06/25																				

CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																				
					2025						2026													
					Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2025 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2026 Jan	Fév	
157	Appro pompe à vide	60 jours	Mer 07/05/25	Mar 29/07/25										07/05										
158	Appro tuyauterie équipement	60 jours	Mer 21/05/25	Mar 26/08/25										21/05										
159	Préfabrication	40 jours	Mer 18/06/25	Mar 26/08/25										18/06										
160	Travaux	60 jours	Jeu 17/07/25	Mer 22/10/25													17/07							
161	Mise en service	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25																23/10				
162	Réception	0 jour	Mer 19/11/25	Mer 19/11/25																19/11				
163	Lot 248 ERP 301/302	179 jours	Mer 12/03/25	Lun 01/12/25										12/03										01/12
164	Etudes d'exé et synthèse	40 jours	Mer 12/03/25	Mar 06/05/25										12/03										
165	Approvisionnement	60 jours	Mer 23/04/25	Mar 15/07/25										23/04										
166	Pré-fabrication	60 jours	Mer 21/05/25	Mar 26/08/25										21/05										
167	Travaux	75 jours	Jeu 17/07/25	Mer 12/11/25													17/07							
168	Mise en service	23 jours	Jeu 30/10/25	Lun 01/12/25																30/10				
169	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25																	01/12			
170	Lot 030 Serrurerie	92 jours	Jeu 03/04/25	Ven 08/08/25										03/04										08/08
171	Etudes d'exé et synthèse	40 jours	Jeu 03/04/25	Mer 28/05/25										03/04										
172	Pré-fabrication + peinture	40 jours	Jeu 15/05/25	Mer 09/07/25										15/05										
173	Travaux	40 jours	Lun 16/06/25	Ven 08/08/25										16/06										
174	Réception	0 jour	Ven 08/08/25	Ven 08/08/25													08/08							
175	Lot 020 charpente	95 jours	Jeu 17/04/25	Mer 10/09/25										17/04										10/09
176	Etudes d'exé	40 jours	Jeu 17/04/25	Mer 11/06/25										17/04										
177	Pré-fabrication + peinture	40 jours	Jeu 05/06/25	Mer 30/07/25													05/06							
178	Travaux de béton et séchage	20 jours	Jeu 12/06/25	Mer 09/07/25													12/06							

CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025																				2026						
					Tri 4, 2024					Tri 1, 2025					Tri 2, 2025					Tri 3, 2025					Tri 4, 2025					Tri 1, 2026	
					Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév								
179	Travaux de montage charpente	20 jours	Jeu 31/07/25	Mer 10/09/25	<b>Travaux de montage charpente</b> 31/07 → 10/09																										
180	Réception	0 jour	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25	<b>10/09</b> ⬇️ <b>Réception</b>																										
181	<b>Lot 200 CFO/CFA</b>	<b>163 jours</b>	<b>Mer 02/04/25</b>	<b>Ven 28/11/25</b>	<b>Lot 200 CFO/CFA</b> 02/04 → 28/11																										
182	Etudes d'exe	30 jours	Mer 02/04/25	Mar 13/05/25	<b>Etudes d'exe</b> 02/04 → 13/05																										
183	Appro gaine à barre	60 jours	Mer 23/04/25	Mar 15/07/25	<b>Appro gaine à barre</b> 23/04 → 15/07																										
184	Appro autre matériels	77 jours	Mer 14/05/25	Jeu 11/09/25	<b>Appro autre matériels</b> 14/05 → 11/09																										
185	Pré-fabrication armoires	72 jours	Mer 21/05/25	Jeu 11/09/25	<b>Pré-fabrication armoires</b> 21/05 → 11/09																										
186	Travaux	67 jours	Jeu 17/07/25	Ven 31/10/25	<b>Travaux</b> 17/07 → 31/10																										
187	Mise en service	40 jours	Lun 06/10/25	Ven 28/11/25	<b>Mise en service</b> 06/10 → 28/11																										
188	Réception	0 jour	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25	<b>28/11</b> ⬇️ <b>Réception</b>																										
189	<b>Lot 205 GTC</b>	<b>108 jours</b>	<b>Jeu 19/06/25</b>	<b>Lun 01/12/25</b>	<b>Lot 205 GTC</b> 19/06 → 01/12																										
190	Etudes d'exe	60 jours	Jeu 19/06/25	Mer 24/09/25	<b>Etudes d'exe</b> 19/06 → 24/09																										
191	Intégration des vues GTC	30 jours	Lun 01/09/25	Ven 10/10/25	<b>Intégration des vues GTC</b> 01/09 → 10/10																										
192	Mise en service	20 jours	Lun 13/10/25	Ven 07/11/25	<b>Mise en service</b> 13/10 → 07/11																										
193	MES ERP	13 jours	Jeu 30/10/25	Lun 17/11/25	<b>MES ERP</b> 30/10 → 17/11																										
194	MES Exhaust	8 jours	Jeu 20/11/25	Lun 01/12/25	<b>MES Exhaust</b> 20/11 → 01/12																										
195	MES laveurs	20 jours	Mar 04/11/25	Lun 01/12/25	<b>MES laveurs</b> 04/11 → 01/12																										
196	MES Compteurs	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25	<b>MES Compteurs</b> 23/10 → 19/11																										
197	MES VPE	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25	<b>MES VPE</b> 23/10 → 19/11																										
198	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25	<b>01/12</b> ⬇️ <b>Réception</b>																										