

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Opération :

**ESPACE CENTRAL
DU MUSÉE DES CIVILISATIONS DE CÔTE D'IVOIRE
ABIDJAN**

ANNEXE PLANNING

***Maître d'ouvrage :
EXPERTISE France SAS***

Planning prévisionnel

Travaux de réalisation Espace central du MCCI (Phase 1)

LOT 1 :

T0 : Notification du marché et OS de démarrage des travaux en atelier
T0 + 13 semaines : Travaux en atelier
T0 + 9 semaines : Début d'installation sur site
T0 + 17 semaines : AOR – DOE le 30/05/2025

LOT 2 :

T0 : Notification du marché et OS de démarrage de la mission
T0 + 13 semaines : Commande de matériels
T0 + 6 semaines : Transport et dédouanement
T0 + 15 semaines : Début d'installation et réglages sur site
T0 + 17 semaines : AOR – DOE le 30/05/2025

LOT 3 :

T0 : Notification du marché et OS de démarrage de la mission
T0 + 13 semaines : Commande de matériels
T0 + 6 semaines : Transport et dédouanement
T0 + 15 semaines : Début d'installation et réglages sur site
T0 + 17 semaines : AOR – DOE le 30/05/2025

Marché Production audiovisuelle et multimédia (hors lots) :

T0 : Notification du marché et OS de la mission
T0 + 15 semaines : Production et post production en studio
T0 + 16 semaines : Livraison contenus pour installation et réglages
T0 + 17 semaines : AOR – DOE le 30/05/2025

Planning Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire - Espace central (Phase 1)

[illegible]