

PLANNING PREVISIONNEL (2025)

N°LOT	LOT	Durée	MARS				AVRIL					MAI				JUIN				JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE			
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	MOIS DE PREPARATION CHANTIER	4 semaines																															
01	TERRASSEMENT	2 semaines																															
02	DEMOLITION DEPLOMBAGE	10 semaines																															
	Installation base vie																																
	Dépose echelles a crinoline et garde corps autoportant																																
	Protection interieure																																
	Montage echafaudage																																
	Dépose tôle intérieure																																
	Dépose casquette																																
	Dépose verre																																
	Adaptation echafaudage suite a dépose																																
	Déplobmage																																
	Autres (dépose grilles...)																																
	Dépose protection intérieure																																
	Dépose echafaudage																																
	Nettoyage intérieur																																
	Nettoyage extérieur																																
	Repli base vie																																
	pour info durée location echafaudage	120 jours																															
03	CHARPENTE METALLIQUE	5 semaines																															
	Pose chevetre + echelle a crinoline																																
	Application traitement anticorrosion																																
	Pose ossature de rehausse acrotère																																
	Pose ossature complémentaire																																
	Pose renfort par bracons																																
	Autres (chevetre, casquette groupe de clim...)																																
04.1	BARDAGE	7 semaines																															
	Pose bardage polycarbonate																																
	Pose bardage lame acier																																
	Autres (Accessoires de finition, tôle de fermeture interieures, grille de ventilation...)																																
04.2	ÉTANCHÉITÉ	5 semaines																															
	Remplacement descente eau pluviale																																
	Pose relevé étanchéité provisoire																																
	Pose exutoire de fumée																																
	Dépose complexe existant																																
	Pose cosière + pare vapeur																																
	Pose complexe d'étanchéité																																
	Autres (Accessoires de finition...)																																
05	ELECTRICITÉ	1 semaine																															
	tranche optionnelle (éclairage hall)	3 semaines																															
	RECEPTION DE TRAVAUX																																