



CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE BUREAUX ET DE LABORATOIRES - ANSES LYON  
PLANNING DCE PHASE 2 - TRAVAUX DE CURAGE/DESAMIANPAGE/DEPLOMBAGE/DEMOLITIONS

ANSES - Planning DCE phase 2 - rev A du 25-10-24

N°	Nom de la tâche	Durée	
			<div><div></div><div>Année 1</div><div></div><div>M-1</div><div>M1</div><div>M2</div><div>M3</div><div>M4</div><div>M5</div><div>M6</div><div>M7</div><div>M8</div><div>M9</div><div>M10</div><div>M11</div><div>M12</div><div>M13</div><div>Année 2</div><div>M14</div><div>M15</div><div>M16</div></div>
1	PHASE 2A - CURAGE, DESAMIANPAGE, DEPLOMBAGE, DEMOLITIONS	192 jours	<div><div></div></div>
2	LIBERATION BÂTIMENT	40 jours	<div><div></div></div>
3	Fin déménagements personnels ANSES (Jalon mouvant)	0 jour	3 ♦ Fin déménagements personnels ANSES (Jalon mouvant)
4	Consignations des réseaux	5 jours	4 ▨ Consignations des réseaux
5	Retrait équipements préalable au curage	10 jours	5 ▨ Retrait équipements préalable au curage
6	Libération complète du bâtiment	0 jour	6 ♦ Libération complète du bâtiment
7	Diagnostics amiante et plomb complémentaires et diffusion rapport (phase 1)	30 jours	7 ▨ Diagnostics amiante et plomb complémentaires et diffusion rapport (phase 1)
8	JALONS CONTRACTUELS	152 jours	<div><div></div></div>
9	OS Démarrage exécution	0 jour	9 ♦ OS Démarrage exécution
10	Dépôt plan de retrait amiante et plomb	0 jour	10 ♦ Dépôt plan de retrait amiante et plomb
11	OS Démarrage travaux	0 jour	11 ♦ OS Démarrage travaux
12	Réception	0 jour	12 ♦ Réception
13	ETUDES EXE	35 jours	<div><div></div></div>
14	Désamiantage	20 jours	<div><div></div></div>
15	Elaboration plan de retrait	10 jours	15 ▨ Elaboration plan de retrait
16	Analyse et retour MOE	5 jours	16 ▨ Analyse et retour MOE
17	Finalisation et dépôt plan de retrait	5 jours	17 ▨ Finalisation et dépôt plan de retrait
18	Déplombage	20 jours	<div><div></div></div>
19	Rédaction du mode opératoire de gestion du plomb	10 jours	19 ▨ Rédaction du mode opératoire de gestion du plomb
20	Analyse et retour MOE	5 jours	20 ▨ Analyse et retour MOE
21	Finalisation et dépôt du mode opératoire de gestion du plomb	5 jours	21 ▨ Finalisation et dépôt du mode opératoire de gestion du plomb
22	Curage et démolitions	35 jours	<div><div></div></div>
23	Etudes EXE Curage / Démolitions / Remise en état (yc délais validation MOE et reprises)	35 jours	23 ▨ Etudes EXE Curage / Démolitions / Remise en état (yc délais validation MOE et reprises)
24	TRAVAUX	147 jours	<div><div></div></div>
25	Travaux préparatoires et Installations de chantier	45 jours	<div><div></div></div>
26	Constat d'huissier et diffusion rapport	10 jours	26 ▨ Constat d'huissier et diffusion rapport
27	Vérification mise en sécurité réseaux consignés et repérage/protections réseaux actifs	5 jours	27 ▨ Vérification mise en sécurité réseaux consignés et repérage/protections réseaux actifs
28	Bouchonnage réseaux enterrés (EU/EP) existants	5 jours	28 ▨ Bouchonnage réseaux enterrés (EU/EP) existants
29	Curage préalable aux repérages complémentaires	5 jours	29 ▨ Curage préalable aux repérages complémentaires
30	Diagnostics amiante et plomb complémentaires et diffusion rapport (phase 2)	30 jours	30 ▨ Diagnostics amiante et plomb complémentaires et diffusion rapport (phase 2)
31	Installation et raccordements base vie + Clôtures/Sécurisation/Accès du chantier	10 jours	31 ▨ Installation et raccordements base vie + Clôtures/Sécurisation/Accès du chantier
32	Repérages des MPCA	3 jours	32 ▨ Repérages des MPCA
33	Point d'arrêt - Localisation des MPCA	1 jour	33 ▮ Point d'arrêt - Localisation des MPCA
34	Curage avant désamiantage	20 jours	<div><div></div></div>
35	Curage avant désamiantage TZ	20 jours	35 ▨ Curage avant désamiantage TZ
36	Désamiantage/Déplombage et curage complémentaire	47 jours	<div><div></div></div>
37	Désamiantage et déplombage	30 jours	37 ▨ Désamiantage et déplombage
38	Point d'arrêt - Validation retrait matériaux amiantés	1 jour	38 ▮ Point d'arrêt - Validation retrait matériaux amiantés
39	Curage complémentaire	15 jours	39 ▨ Curage complémentaire
40	Point d'arrêt - Validation retrait déchets non dangereux et déchets dangereux zone d'abattage	1 jour	40 ▮ Point d'arrêt - Validation retrait déchets non dangereux et déchets dangereux zone d'abattage
41	Démolitions	45 jours	<div><div></div></div>
42	Mise en place des protections	3 jours	42 ▨ Mise en place des protections
43	Point d'arrêt - Validation mesures de protections	1 jour	43 ▮ Point d'arrêt - Validation mesures de protections
44	Démolition et retrait Passerelle et bungalows réfectoires	5 jours	44 ▨ Démolition et retrait Passerelle et bungalows réfectoires
45	écrêtage préalable des cheminées au moins jusqu'au niveau de la toiture-terrasse Nord	5 jours	45 ▨ écrêtage préalable des cheminées au moins jusqu'au niveau de la toiture-terrasse Nord
46	Démolition partie Nord bâtiment A (yc évacuations)	10 jours	46 ▨ Démolition partie Nord bâtiment A (yc évacuations)
47	Démolitions Bâtiment A partie Sud et ouvrages extérieurs (yc évacuations)	15 jours	47 ▨ Démolitions Bâtiment A partie Sud et ouvrages extérieurs (yc évacuations)
48	Nettoyage bâtiment neuf (fin de chantier)	5 jours	48 ▨ Nettoyage bâtiment neuf (fin de chantier)
49	Point d'arrêt - Fin démolitions et évacuation des déchets	1 jour	49 ▮ Point d'arrêt - Fin démolitions et évacuation des déchets
50	Remise en état du terrain	10 jours	<div><div></div></div>
51	Repli des installations de chantier	5 jours	51 ▨ Repli des installations de chantier
52	Remblaiement/Compactage	5 jours	52 ▨ Remblaiement/Compactage
53	Nivellement général plateforme	5 jours	53 ▨ Nivellement général plateforme
54	OPR ET RECEPTION	5 jours	<div><div></div></div>
55	Fin tous travaux (yc repli engins et remise en état des lieux)	0 jour	55 ♦ Fin tous travaux (yc repli engins et remise en état des lieux)
56	Réception	0 jour	56 ♦ Réception