

UNIVERSITE DE PARIS CITE - Création d'un mur soufflant pour laminaire ISO5 dans une salle ISO 8

Planning Ind.C - 12/12/2024

Phase - Description	Durée (en semaine)	Mois projet	17/03/2024	mars-24	avr-24					mai-24				juin-24				juil-24					août-24			
		Semaine projet	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
Ordre de service	1		1																							
EXECUTION	15																									
Suivi SIA (VISA / OPC)	15			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Etude d'exécution	4			1	2	3	4																			
Approvisionnement	10					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Déménagement et démontage des équipements process et mobilier SAS	2										1	2														
Dévoiemnt réseaux fluide	1												1													
Création du nouveau SAS et installation des 3 nouvelles portes	3													1	2	3										
Installation du système d'interlockage pour le SAS LISA	1															1										
Réalisation des découpes pour installation des terminaux aéraulique	1													1												
Installation du système de recyclage dans le SAS LISA	2													1	2											
Modification réseaux aéraulique SAS LISA et ajout antenne de soufflage SAS PERSONNEL / MATERIEL	1														1											
Modification des prises et interrupteurs Salle LISA / SAS LISA / SAS Personelle et Matériel	2														1	2										
Installation du mur soufflant	2															1	2									
Mise à blanc	1																	1								
RECEPTION ET DOE	5																									
OPR	2																	1	2							
Essai et mise en service	2																		1	2						
DOE	1																			1						
Qualification et formation	1																				1					
Réception	1																					1				
Emménagement	1																					1				
Démarrage activité	1																								1	

En cas de retard l'entreprise s'engage à être présent en Août

Légende :		SIA
		Entreprise
		Université Paris Cité
		Phase du projet