

STI																																																							
REHABILITATION - EXTENSION D'UN BATIMENT POUR L'IMPLANTATION DU SIEGE DE LA CCI DU PUY DE DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE - CLERMONT (63)																																																							
N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée		Tri 3, 2024				Tri 4, 2024				Tri 1, 2025				Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026																	
					Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep																							
1	Ordre de service de démarrage Travaux	Jeu 04/07/24	Jeu 04/07/24	1 jour		Ordre de service de démarrage Travaux																																																	
2	Préparations et installation de chantier	Jeu 04/07/24	Ven 06/09/24	32 jours		<div></div> Préparations et installation de chantier																																																	
3	Terrassement	Lun 26/08/24	Ven 30/08/24	5 jours			<div></div> Terrassement																																																
4	Gros-Oeuvre	Lun 02/09/24	Mer 09/04/25	150 jours			<div></div> Gros-Oeuvre																																																
5	Montage de la grue	Mer 18/09/24	Mer 18/09/24	1 jour			<div></div> Montage de la grue																																																
6	Extension	Lun 09/09/24	Ven 07/03/25	122 jours			<div></div> Extension																																																
7	Fondations profondes PIEUX	Lun 09/09/24	Ven 20/09/24	10 jours			<div></div> Fondations profondes PIEUX																																																
8	Aile Nord Fondations	Lun 23/09/24	Ven 11/10/24	15 jours			<div></div> Aile Nord Fondations																																																
9	Aile Nord RDC	Lun 14/10/24	Jeu 31/10/24	14 jours			<div></div> Aile Nord RDC																																																
10	Aile Nord R+1	Lun 04/11/24	Mer 20/11/24	13 jours			<div></div> Aile Nord R+1																																																
11	Aile Nord R+2	Jeu 21/11/24	Ven 06/12/24	12 jours			<div></div> Aile Nord R+2																																																
12	Aile Nord Toiture	Lun 09/12/24	Ven 13/12/24	5 jours			<div></div> Aile Nord Toiture																																																
13	Aile Nord Casquette	Lun 09/12/24	Ven 20/12/24	10 jours			<div></div> Aile Nord Casquette																																																
14	Liaison Fondations	Lun 23/09/24	Mer 02/10/24	8 jours			<div></div> Liaison Fondations																																																
15	Liaison RDC	Lun 04/11/24	Ven 15/11/24	10 jours			<div></div> Liaison RDC																																																
16	Liaison R+1	Lun 25/11/24	Ven 13/12/24	15 jours			<div></div> Liaison R+1																																																
17	Liaison R+2	Mer 04/12/24	Ven 17/01/25	25 jours			<div></div> Liaison R+2																																																
18	Aile SUD Fondations	Lun 30/09/24	Ven 25/10/24	20 jours			<div></div> Aile SUD Fondations																																																
19	Aile Sud RDC	Lun 28/10/24	Ven 15/11/24	15 jours			<div></div> Aile Sud RDC																																																
20	Aile Sud R+1	Lun 18/11/24	Ven 06/12/24	15 jours			<div></div> Aile Sud R+1																																																
21	Aile Sud R+2	Mer 27/11/24	Ven 10/01/25	25 jours			<div></div> Aile Sud R+2																																																
22	Aile Sud Toiture	Lun 13/01/25	Ven 17/01/25	5 jours			<div></div> Aile Sud Toiture																																																
23	Aile Sud Casquette	Lun 13/01/25	Ven 07/02/25	20 jours			<div></div> Aile Sud Casquette																																																
24	Canopée Fondations	Lun 16/09/24	Ven 27/09/24	10 jours			<div></div> Canopée Fondations																																																
25	Canopée Rdc	Lun 10/02/25	Ven 07/03/25	20 jours			<div></div> Canopée Rdc																																																
26	Travaux existant	Lun 02/09/24	Mer 09/04/25	150 jours			<div></div> Travaux existant																																																
27	Aile Nord	Lun 02/09/24	Mer 12/03/25	6,5 mois			<div></div> Aile Nord																																																
28	Aile SUD	Lun 02/09/24	Mer 09/04/25	7,5 mois			<div></div> Aile SUD																																																
29	Etanchéité	Lun 24/03/25	Ven 13/06/25	60 jours												<div></div> Etanchéité																																							
30	Aile Nord	Lun 24/03/25	Ven 02/05/25	1,5 mois												<div></div> Aile Nord																																							
31	Aile SUD	Lun 05/05/25	Ven 13/06/25	1,5 mois												<div></div> Aile SUD																																							
32	Bardage - Vetage	Lun 07/04/25	Ven 12/09/25	100 jours												<div></div> Bardage - Vetage																																							
33	Aile Nord	Lun 07/04/25	Ven 25/07/25	80 jours												<div></div> Aile Nord																																							
34	Bacs	Lun 07/04/25	Ven 18/04/25	2 semaines												<div></div> Bacs																																							
35	Bardage Zone 1	Lun 21/04/25	Ven 09/05/25	3 semaines												<div></div> Bardage Zone 1																																							
36	Bardage Zone 2	Lun 12/05/25	Ven 30/05/25	3 semaines												<div></div> Bardage Zone 2																																							
37	Bardage Zone 3	Lun 02/06/25	Ven 20/06/25	3 semaines												<div></div> Bardage Zone 3																																							
38	Bardage Zone 4	Lun 21/04/25	Ven 06/06/25	7 semaines												<div></div> Bardage Zone 4																																							
39	Cassettes Zone A	Lun 23/06/25	Ven 27/06/25	1 semaine												<div></div> Cassettes Zone A																																							
40	Cassettes Zone B	Lun 30/06/25	Ven 04/07/25	1 semaine												<div></div> Cassettes Zone B																																							
41	Cassettes Zone C	Lun 07/07/25	Ven 18/07/25	2 semaines												<div></div> Cassettes Zone C																																							
Lun 02/06/25																																																							
Planning EXE																																																							
Indice 1																																																							

STI		REHABILITATION - EXTENSION D'UN BATIMENT POUR L'IMPLANTATION DU SIEGE DE LA CCI DU PUY DE DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE - CLERMONT (63)																																							
N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée		Tri 3, 2024				Tri 4, 2024				Tri 1, 2025				Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026			
					Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep									
42	Cassettes Zone D	Lun 21/07/25	Ven 25/07/25	1 semaine																																					
43	Aile SUD	Lun 21/04/25	Ven 12/09/25	90 jours																																					
44	Bacs	Lun 21/04/25	Ven 25/04/25	1 semaine																																					
45	Bardage Zone 5	Lun 09/06/25	Ven 11/07/25	5 semaines																																					
46	Trespa Zone 6	Lun 25/08/25	Ven 12/09/25	3 semaines																																					
47	Cassettes Zone E	Lun 28/07/25	Ven 29/08/25	2 semaines																																					
48	Cassettes Zone F	Lun 14/07/25	Ven 25/07/25	2 semaines																																					
49	Lames sur ascenseur	Lun 25/08/25	Ven 29/08/25	1 semaine																																					
50	Lames sur cube 1	Lun 01/09/25	Ven 05/09/25	1 semaine																																					
51	Lames sur cube 2	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25	1 semaine																																					
52	ITE	Lun 25/08/25	Ven 29/08/25	1 semaine																																					
53	Bardage finitions	Lun 15/09/25	Ven 03/10/25	3 semaines																																					
54	Menuiseries Extérieures	Lun 12/05/25	Lun 23/03/26	202 jours																																					
55	Châssis	Lun 12/05/25	Ven 11/07/25	45 jours																																					
56	Aile Nord	Lun 12/05/25	Mer 11/06/25	22,5 jours																																					
57	R+2	Lun 12/05/25	Mer 21/05/25	1,5 semaines																																					
58	R+1	Mer 21/05/25	Ven 30/05/25	1,5 semaines																																					
59	RDC	Lun 02/06/25	Mer 11/06/25	1,5 semaines																																					
60	Aile Sud	Mer 11/06/25	Ven 11/07/25	22,5 jours																																					
61	R+2	Mer 11/06/25	Ven 20/06/25	1,5 semaines																																					
62	R+1	Lun 23/06/25	Mer 02/07/25	1,5 semaines																																					
63	RDC	Mer 02/07/25	Ven 11/07/25	1,5 semaines																																					
64	BSO	Lun 10/11/25	Ven 05/12/25	4 semaines																																					
65	Murs rideaux	Lun 14/07/25	Ven 10/10/25	10 semaines																																					
66	Verrière	Lun 13/10/25	Ven 07/11/25	4 semaines																																					
67	Brise Soleil	Lun 28/07/25	Ven 26/09/25	6 semaines																																					
68	Porte Auto	Lun 16/03/26	Lun 23/03/26	1 semaine																																					
69	Serrurerie - Metallerie	Lun 07/04/25	Ven 20/03/26	227 jours																																					
70	Support bardage	Lun 07/07/25	Lun 14/07/25	1 semaine																																					
71	Auvent	Lun 28/07/25	Ven 29/08/25	2 semaines																																					
72	Plancher technique support	Lun 07/04/25	Ven 11/04/25	1 semaine																																					
73	Maille métallique végétalisation	Lun 21/07/25	Lun 25/08/25	2 semaines																																					
74	Mains courantes intérieures	Lun 13/10/25	Lun 27/10/25	2 semaines																																					
75	Lisse	Lun 08/09/25	Lun 15/09/25	1 semaine																																					
76	Gardes-corps extérieurs	Lun 15/09/25	Lun 22/09/25	1 semaine																																					
77	Gardes corps intérieurs verre	Lun 22/09/25	Lun 13/10/25	3 semaines																																					
78	Structure métallique en GC	Mer 27/08/25	Mar 02/09/25	1 semaine																																					
79	Gardes-corps barreaudés	Lun 25/08/25	Mar 26/08/25	2 jours																																					
80	Cassette métallique en lames	Lun 09/06/25	Ven 04/07/25	4 semaines																																					
81	Grilles décorations	Lun 06/10/25	Ven 31/10/25	4 semaines																																					
82	Bancs	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	1 semaine																																					
83	Menuiseries intérieures	Lun 28/07/25	Lun 20/04/26	4 mois																																					
84	Agencement	Lun 16/03/26	Lun 13/04/26	1 mois																																					
Lun 02/06/25		Planning EXE																																							
		Indice 1																																							

STI		REHABILITATION - EXTENSION D'UN BATIMENT POUR L'IMPLANTATION DU SIEGE DE LA CCI DU PUY DE DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE - CLERMONT (63)																																							
N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée		Tri 3, 2024				Tri 4, 2024				Tri 1, 2025				Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026			
					Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep									
85	Plâtrerie	Lun 19/05/25	Lun 23/03/26	197,5 jours																																					
86	Aile Nord	Lun 19/05/25	Lun 29/09/25	80 jours																																					
87	R+2	Lun 19/05/25	Lun 30/06/25	1,5 mois																																					
88	R+1	Lun 23/06/25	Lun 25/08/25	1,5 mois																																					
89	RDC	Lun 28/07/25	Lun 29/09/25	1,5 mois																																					
90	Aile Sud	Lun 22/09/25	Jeu 05/02/26	90 jours																																					
91	R+2	Lun 22/09/25	Lun 03/11/25	1,5 mois																																					
92	R+1	Lun 27/10/25	Lun 08/12/25	1,5 mois																																					
93	RDC	Lun 01/12/25	Jeu 05/02/26	2 mois																																					
94	Faux-plafond	Lun 28/07/25	Lun 23/03/26	147,5 jours																																					
95	Aile Nord	Lun 28/07/25	Mer 12/11/25	62,5 jours																																					
96	R+2	Lun 28/07/25	Mer 03/09/25	2,5 semaines																																					
97	R+1	Lun 22/09/25	Mer 08/10/25	2,5 semaines																																					
98	RDC	Lun 27/10/25	Mer 12/11/25	2,5 semaines																																					
99	Aile Sud	Lun 01/12/25	Lun 23/03/26	72,5 jours																																					
100	R+2	Lun 01/12/25	Mer 17/12/25	2,5 semaines																																					
101	R+1	Jeu 15/01/26	Lun 02/02/26	2,5 semaines																																					
102	RDC	Jeu 05/03/26	Lun 23/03/26	2,5 semaines																																					
103	Revêtements céramiques	Lun 30/06/25	Jeu 26/02/26	150 jours																																					
104	Aile Nord	Lun 30/06/25	Lun 06/10/25	55 jours																																					
105	R+2	Lun 30/06/25	Jeu 03/07/25	3 jours																																					
106	R+1	Lun 25/08/25	Jeu 28/08/25	3 jours																																					
107	RDC	Lun 29/09/25	Lun 06/10/25	1 semaine																																					
108	Aile Sud	Lun 03/11/25	Jeu 26/02/26	75 jours																																					
109	R+2	Lun 03/11/25	Lun 10/11/25	1 semaine																																					
110	R+1	Lun 08/12/25	Lun 15/12/25	1 semaine																																					
111	RDC + centre	Jeu 29/01/26	Jeu 26/02/26	1 mois																																					
112	Peinture	Lun 30/06/25	Jeu 12/03/26	160 jours																																					
113	Aile Nord	Lun 30/06/25	Lun 03/11/25	75 jours											</																										

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée		Tri 3, 2024				Tri 4, 2024				Tri 1, 2025				Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
129	RDC	Mar 24/03/26	Lun 13/04/26	3 semaines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					