

Mode	N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources	Aoû 24	Sep 24	Oct 24	Nov 24	Déc 24	Jan 25	Fév 25	Mar 25	Avr 25	Mai 25	Jui 25	Jul 25	Aoû 25	Sep 25	Oct 25	Nov 25
Tâche								29 05 12 19 26 02 09 16 23	02 09 16 23	30 07 14 21 28 04 11 18 25	02 09 16 23	30 06 13 20 27 03 10 17 24	03 10 17 24	03 10 17 24	31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23	30 07 14 21 28 04 11 18 25	01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24						
1		1	DEMOLITION ET ATELIERS	141 jours	Lun 05/08/24	Lun 17/02/25		1															
42		42	CUISINE ET US	266 jours?	Lun 16/09/24	Lun 22/09/25			42														
43		43	CONSULTATION ENTREPRISES	43 jours	Mar 01/10/24	Jeu 28/11/24				43													
44		44	publication	0 jour	Mar 01/10/24	Mar 01/10/24																	
45		45	remise des offres	20 jours	Mar 01/10/24	Lun 28/10/24	44																
46		46	ouverture, négociation relance	10 jours	Mar 29/10/24	Lun 11/11/24	45																
47		47	validation offres	10 jours	Mar 12/11/24	Lun 25/11/24	46																
48		48	notification	3 jours	Mar 26/11/24	Jeu 28/11/24	47																
49		49	OS démarrage phase de préparation	0 jour	Jeu 28/11/24	Jeu 28/11/24	48																
50		50	PHASE REALISATION	1 jour?	Lun 16/09/24	Lun 16/09/24			50														
51		51	Préparation	40 jours	Ven 29/11/24	Jeu 23/01/25																	
52		52	remise des documents d'Exe	25 jours	Ven 29/11/24	Jeu 02/01/25	49																
53		53	visas et mises au point	38 jours	Ven 29/11/24	Mar 21/01/25	49																
54		54	remise PIC final	1 jour	Jeu 26/12/24	Jeu 26/12/24	49DF+20 jol																
55		55	panneau de chantier	30 jours	Ven 29/11/24	Jeu 09/01/25	49																
56		56	planning définitif	1 jour	Jeu 02/01/25	Jeu 02/01/25	49DF+25 jol																
57		57	OS démarrage travaux	0 jour	Jeu 23/01/25	Jeu 23/01/25	49DF+40 jol																
58		58	TRAVAUX	177 jours	Ven 17/01/25	Lun 22/09/25																	
59		59	BATIMENT NEUF	147 jours	Ven 17/01/25	Lun 11/08/25																	
60		60	Mise en place du passage par l'entrée pour denrées cuisines et cantine	1 jour	Ven 24/01/25	Ven 24/01/25	57																
61		61	installation base vie et clotures chantier, mise ne place protection accès livraison cuisine et	5 jours	Ven 17/01/25	Jeu 23/01/25	57FD-5 jours																
62		62	installation de chantier électrique	2 jours	Ven 17/01/25	Lun 20/01/25	57FD-5 jours																
63		63	Préparation et terrassement plate forme + pur	10 jours	Ven 24/01/25	Jeu 06/02/25	61																
64		64	piquetage - implantation	1 jour	Ven 07/02/25	Ven 07/02/25	63																
65		65	dévoiemment complémentaire des réseaux ente	5 jours	Lun 10/02/25	Ven 14/02/25	64																
66		66	enlèvement escalier accès toiture atelier et pose escalier provisoire ou adaptation	20 jours	Lun 10/02/25	Ven 07/03/25	64																
67		67	Fondations	20 jours	Lun 10/02/25	Ven 07/03/25	64																
68		68	canalisations sous dallage	2 jours	Lun 10/02/25	Mar 11/02/25	64																
69		69	Dalles portées avec réservations et décaissés	10 jours	Lun 10/03/25	Ven 21/03/25	67																
70		70	caniveaux	9 jours	Lun 10/03/25	Jeu 20/03/25	67																
71		71	raccordement réseaux	2 jours	Mer 12/02/25	Jeu 13/02/25	68																
72		72	élévations	30 jours	Lun 24/03/25	Ven 02/05/25	69																
73		73	pose nouvel escalier hélicoïdal et nouvel escalier accès toiture atelier	6 jours	Lun 05/05/25	Lun 12/05/25	72																
74		74	protection feu	1 jour	Lun 05/05/25	Lun 05/05/25	72																
75		75	pose des menuiseries extérieures	20 jours	Lun 21/04/25	Ven 16/05/25	72FD-10 jou																
76		76	pose lanterneaux	2 jours	Lun 05/05/25	Mar 06/05/25	72																
77		77	petits ouvrages ext : accès livraison, appuis, etc	20 jours	Lun 05/05/25	Ven 30/05/25	72																
78		78	isolations terrasses + étancheités + couvertines	8 jours	Mer 07/05/25	Ven 16/05/25	76																
79		79	enduits extérieurs	12 jours	Lun 16/06/25	Mar 01/07/25	72FD+30 jou																
80		80	préparation zones extérieures	5 jours	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25	79DD-10 jou																
81		81	bac à graisse	10 jours	Lun 17/02/25	Ven 28/02/25	65																
82		82	doublages - cloisons intérieures - chassiss vitrés intérieurs.	20 jours	Lun 19/05/25	Ven 13/06/25	78																
83		83	préparation enduits + peinture	25 jours	Lun 09/06/25	Ven 11/07/25	97																
84		84	structures faux plafonds	10 jours	Lun 14/07/25	Ven 25/07/25	83																
85		85	pose dalles fx plafonds	2 jours	Lun 28/07/25	Mar 29/07/25	84																
86		86	equipements mobiliers	5 jours	Mer 30/07/25	Mar 05/08/25	85																
87		87	équipements de cuisine	5 jours	Mer 30/07/25	Mar 05/08/25	85																
88		88	enrobé	1 jour	Mer 02/07/25	Mer 02/07/25	79																
89		89	pose des stores	2 jours	Lun 04/08/25	Mer 06/08/25	106DF																
90		90	huisseries	10 jours	Lun 05/05/25	Ven 16/05/25	72																
91		91	portes	5 jours	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25	99																
92		92	ragréage carrelage	3 jours	Lun 19/05/25	Mer 21/05/25	90																
93		93	étanchétié sous carrelage	1 jour	Jeu 22/05/25	Jeu 22/05/25	92																
94		94	carrelage sol	15 jours	Ven 23/05/25	Jeu 12/06/25	93																

