


Matrice de gestion des risques opération n°457418

N°	THEMATIQUE	RISQUE	PROBABILITE	GRAVITE	CRITICITE	NATURE DU RISQUE	ACTION DE REDUCTION	QUAND ?	% prix de l'opération
6.1.1	Amiante	Attente du diagnostic	3	4	12	Financier/Calendaire	Diagnostic	2023	1
6.1.2	Plomb	Attente du diagnostic	3	3	9	Financier/Calendaire	Diagnostic	2023	0,5
7.4	RT/RE	Incertitude de la RT ou RE en vigueur	0	0	0				0
7.5.1	ICPE	Attente de résultats et règle du cumul	0	0	0				0
7.5.2	IOTA	Attente de résultats et règle du cumul	0	0	0				0
7.6	Zones protégées	Présence à proximité de l'opération	0	0	0				0
8.4	Patrimoine et archéologie	Site classé	0	0	0				0
9.1.1	Pluie		0	0	0				0
9.1.2	Grêle	Risque toiture	0	0	0				0
9.1.3	Température	Sécheresse/Gel	0	0	0				0
9.1.4	Vent	Risque structure	0	0	0				0
9.1.5	Neige		0	0	0				0
9.2	Inondation		0	0	0				0
9.3	Incendie de forêt		0	0	0				0
9.4	Mérule	Attente de diag	0	0	0				0
9.5	Termite	Attente de diag	0	0	0				0
9.6	Foudre	Attente de diag	0	0	0				0
9.7	Séisme	Attente de diag	0	0	0				0
9.8	Bruit	Environnement bruyant	0	0	0				0
9.9	Pollution pyrotechnique	Attente de diag et découverte fuite	0	0	0				0
9.10	Pollution industrielle	Attente de diag	0	0	0				0
9.11	Topographie	Attente du diagnostic	3	1	3	Travaux	Diagnostic	2023	0
9.12.1	Géotechnie	Attente du diagnostic	3	2	6	Calendaire	Diagnostic	2023	0,5
9.12.2	Pollution du sol	Attente de diag	0	0	0				0
9.12.3	Perméabilité du sol	Attente de diag, mauvaise infiltration	0	0	0				0
9.13.1	Mouvement de terrain		0	0	0				0
9.13.2	Argiles		0	0	0				0
9.13.3	Cavités		0	0	0				0
9.13.4	Radon		0	0	0				0
10.	Réseaux	Attente du diagnostic	3	2	6	Travaux	Diagnostic	2023	0,5
12.2.2	Continuité de service	Bâtiments 0038 et 0518 inaccessibles	1	1	1	Calendaire / Chantier	Bâtiments inutilisés	-	0
12.2.3	Opérations connexes	Opérations en phase études actuellement	2	3	6	Calendaire	Présente opération prise en compte dans les études des autres	-	0,5
12.2.4	Accès chantier	Accès chantier difficile	0	0	0				0
	Fondations radier	Hors gel non respecté mais sans dégât structure	1	1	1	Financier			0
	Structure	Attente du diagnostic	3	3	9	Financier / Calendaire	Diagnostic	2023	0,5
	Ferroviaire	TVX le long de voies ferrées Coordination avec la SNCF	5	5	25	Financier/Calendaire/Sécuritaire	AMO ferroviaire et sécurisation des voies par la SNCF	2024-2027	1
TOTAL					78				4,5



Matrice de gestion des risques opération n°457418

N°	THEMATIQUE	RISQUE	PROBABILITE	GRAVITE	CRITICITE	NATURE DU RISQUE	ACTION DE REDUCTION	QUAND ?	% prix de l'opération
6.1.1	Amiante	Attente du diagnostic	1	4	4	Financier/Calendaire	Diagnostic	2023	0
6.1.2	Plomb	Attente du diagnostic	1	3	3	Financier/Calendaire	Diagnostic	2023	0
7.4	RT/RE	Incertitude de la RT ou RE en vigueur	0	0	0				0
7.5.1	ICPE	Attente de résultats et règle du cumul	0	0	0				0
7.5.2	IOTA	Attente de résultats et règle du cumul	0	0	0				0
7.6	Zones protégées	Présence à proximité de l'opération	0	0	0				0
8.4	Patrimoine et archéologie	Site classé	0	0	0				0
9.1.1	Pluie		0	0	0				0
9.1.2	Grêle	Risque toiture	0	0	0				0
9.1.3	Température	Sécheresse/Gel	0	0	0				0
9.1.4	Vent	Risque structure	0	0	0				0
9.1.5	Neige		0	0	0				0
9.2	Inondation		0	0	0				0
9.3	Incendie de forêt		0	0	0				0
9.4	Mérule	Attente de diag	0	0	0				0
9.5	Termites	Attente de diag	0	0	0				0
9.6	Foudre	Attente de diag	0	0	0				0
9.7	Séisme	Attente de diag	0	0	0				0
9.8	Bruit	Environnement bruyant	0	0	0				0
9.9	Pollution pyrotechnique	Attente de diag et découverte fuite	0	0	0				0
9.10	Pollution industrielle	Attente de diag	0	0	0				0
9.11	Topographie	Attente du diagnostic	1	1	1	Travaux	Diagnostic	2023	0
9.12.1	Géotechnie	Attente du diagnostic	1	2	2	Calendaire	Diagnostic	2023	0
9.12.2	Pollution du sol	Attente de diag	0	0	0				0
9.12.3	Perméabilité du sol	Attente de diag, mauvaise infiltration	0	0	0				0
9.13.1	Mouvement de terrain		0	0	0				0
9.13.2	Argiles		0	0	0				0
9.13.3	Cavités		0	0	0				0
9.13.4	Radon		0	0	0				0
10.	Réseaux	Attente du diagnostic	1	2	2	Travaux	Diagnostic	2023	0
12.2.2	Continuité de service	Bâtiments 0038 et 0518 inaccessibles	1	1	1	Calendaire / Chantier	Bâtiments inutilisés	-	0
12.2.3	Opérations connexes	Opérations en phase études actuellement	2	3	6	Calendaire	Présente opération prise en compte dans les études des autres	-	0.5
12.2.4	Accès chantier	Accès chantier difficile	0	0	0				0
	Fondations radier	Hors gel non respecté mais sans dégât structure	1	1	1	Financier			0
	Structure	Attente du diagnostic	1	3	3	Financier / Calendaire	Diagnostic	2023	0
	Ferroviaire	TVX le long de voies ferrées Coordination avec la SNCF	5	5	25	Financier/Calendaire/Sécuritaire	AMO ferroviaire et sécurisation des voies par la SNCF	2024-2027	1
TOTAL					48				1.5

