

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	CHANTIER	185 jours	Lun 27/11/23
2	ZONE PRO 01	40 jours	Lun 27/11/23
3	Dépote / Démolition	3 jours	Lun 27/11/23
4	Dépote Menuiseries extérieures	7 jours	Jeu 30/11/23
5	Pose Menuiseries extérieures	10 jours	Lun 04/12/23
6	Electricité	40 jours	Lun 27/11/23
7	Consignation / Dépote	2 jours	Lun 27/11/23
8	Passage des réseaux	10 jours	Lun 11/12/23
9	Appareillage	5 jours	Lun 15/01/24
10	Plomberie - Chauffage - Ventilation	40 jours	Lun 27/11/23
11	Consignation / Dépote	2 jours	Lun 27/11/23
12	Passage / Modification des réseaux	10 jours	Lun 11/12/23
13	Appareillage	5 jours	Lun 15/01/24
14	Platerie	10 jours	Lun 18/12/23
15	Doublage	10 jours	Lun 18/12/23
16	Faux plafond	3 jours	Lun 25/12/23
17	Pose plinthe	3 jours	Lun 25/12/23
18	Peinture -Sol souple	17 jours	Jeu 28/12/23
19	Peinture	15 jours	Lun 25/12/23
20	Sol souple	10 jours	Lun 08/01/24
21	Protection murale	2 jours	Jeu 18/01/24
22	Nettoyage	2 jours	Jeu 18/01/24
23			
24	ZONE PRO 02	40 jours	Lun 22/01/24
25	Dépote / Démolition	3 jours	Lun 22/01/24
26	Dépote Menuiseries extérieures	7 jours	Jeu 25/01/24
27	Pose Menuiseries extérieures	10 jours	Lun 29/01/24
28	Electricité	40 jours	Lun 22/01/24
29	Consignation / Dépote	2 jours	Lun 22/01/24
30	Passage des réseaux	10 jours	Lun 05/02/24
31	Appareillage	5 jours	Lun 11/03/24
32	Plomberie - Chauffage - Ventilation	40 jours	Lun 22/01/24
33	Consignation / Dépote	2 jours	Lun 22/01/24
34	Passage / Modification des réseaux	10 jours	Lun 05/02/24
35	Appareillage	5 jours	Lun 11/03/24
36	Platerie	10 jours	Lun 12/02/24
37	Doublage	10 jours	Lun 12/02/24
38	Faux plafond	3 jours	Lun 19/02/24
39	Pose plinthe	3 jours	Lun 19/02/24
40	Peinture -Sol souple	17 jours	Jeu 22/02/24
41	Peinture	15 jours	Lun 19/02/24
42	Sol souple	10 jours	Lun 04/03/24
43	Protection murale	2 jours	Jeu 14/03/24
44	Nettoyage	2 jours	Jeu 14/03/24
45			
46	ZONE PRO 03	40 jours	Lun 18/03/24
47	Dépote / Démolition	3 jours	Lun 18/03/24
48	Dépote Menuiseries extérieures	7 jours	Jeu 21/03/24
49	Pose Menuiseries extérieures	10 jours	Lun 25/03/24
50	Electricité	40 jours	Lun 18/03/24
51	Consignation / Dépote	2 jours	Lun 18/03/24
52	Passage des réseaux	5 jours	Lun 01/04/24
53	Appareillage	5 jours	Lun 06/05/24
54	Plomberie - Chauffage - Ventilation	40 jours	Lun 18/03/24
55	Consignation / Dépote	2 jours	Lun 18/03/24
56	Passage / Modification des réseaux	5 jours	Lun 01/04/24
57	Appareillage	5 jours	Lun 06/05/24
58	Platerie	10 jours	Lun 08/04/24
59	Doublage	10 jours	Lun 08/04/24
60	Faux plafond	3 jours	Lun 15/04/24
61	Pose plinthe	3 jours	Lun 15/04/24
62	Peinture -Sol souple	17 jours	Jeu 18/04/24
63	Peinture	15 jours	Lun 15/04/24
64	Sol souple	10 jours	Lun 29/04/24
65	Protection murale	2 jours	Jeu 09/05/24
66	Nettoyage	2 jours	Jeu 09/05/24
67			
68	ZONE PRO 04	40 jours	Lun 13/05/24
69	Dépote / Démolition	3 jours	Lun 13/05/24

