

PREMIERES NATIONS DU NORD-OUEST DU CANADA

Calendrier prévisionnel - Maîtrise d'œuvre scénographique

Exposition

Premières nations du nord-ouest du Canada

Objet	Date de début	Date de fin	Commentaire
APS: Remise > validation	vendredi 11 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	
APD: Remise > validation	lundi 8 septembre 2025	lundi 6 octobre 2025	
PRO : remise > validation	lundi 3 novembre 2025	lundi 1 décembre 2025	
DCE : remise > publication	lundi 12 janvier 2026	mardi 3 mars 2026	
Consultation des entreprises travaux > ouverture des plis	mardi 3 mars 2026	mardi 24 mars 2026	
Analyse et négociation marché travaux > commission	mardi 24 mars 2026	lundi 4 mai 2026	
Notification des marchés travaux	mardi 5 mai 2026		
Etudes d'exécution	mardi 5 mai 2026	lundi 13 juillet 2026	
Visite préalable d'inspection > Signature plan de prévention	lundi 29 juin 2026		
Prototypage travaux	lundi 13 juillet 2026		
Remise des textes et cartels validés	vendredi 22 mai 2026		
Maquettage signalétique	lundi 25 mai 2026	lundi 15 juin 2026	
BAT Signalétique	lundi 15 juin 2026		
Montage scéno, électricité-éclairage	vendredi 7 août 2026	vendredi 4 septembre 2026	
Accrochage des œuvres	lundi 7 septembre 2026	mardi 22 septembre 2026	
Finalisation - réglages éclairages et signalétique	mercredi 23 septembre 2026	jeudi 24 septembre 2026	Fin du chantier le jeudi précédant l'inauguration
Inauguration	lundi 28 septembre 2026		
Exploitation	mardi 29 septembre 2026	dimanche 24 janvier 2027	
Désinstallation des œuvres	lundi 25 janvier 2027	jeudi 4 février 2027	
Démontage - désinstallation de la scénographie	vendredi 5 février 2027	vendredi 19 février 2027	