

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025																																																				
					Nov 24					Déc 24			Jan 25					Fév 25				Mar 25				Avr 25				Mai 25				Juin 25				Jul 25				Aoû 25				Sep 25				Oct 25							
					28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27
1	Déclaration de travaux	101 jrs	Mer 11/12/24	Lun 14/04/25	Déclaration de travaux																																																				
2	dépôt en mairie	0 jr	Mer 11/12/24	Mer 11/12/24	11/12																																																				
3	Instruction à l'urbanisme (1+1mois)	51 jrs	Mer 11/12/24	Mar 11/02/25	3																																																				
4	Recours des tiers (2mois)	50 jrs	Mar 11/02/25	Lun 14/04/25	4																																																				
5	Phase PRO	27 jrs	Mer 11/12/24	Lun 13/01/25	Phase PRO																																																				
6	Etudes PRO	27 jrs	Mer 11/12/24	Lun 13/01/25	6																																																				
7	Phase DCE	61,29 jrs	Mer 11/12/24	Lun 24/02/25	Phase DCE																																																				
8	Mise en place du DCE et pièce administratives par MO	40 jrs	Mer 11/12/24	Mer 29/01/25	8																																																				
9	Publication du DCE	0 jr	Ven 31/01/25	Ven 31/01/25	31/01																																																				
10	Consultation des entreprises (3 semaines)	19 jrs	Ven 31/01/25	Lun 24/02/25	10																																																				
11	Remise des offres	0 jr	Lun 24/02/25	Lun 24/02/25	24/02																																																				
12	Phase ACT	15 jrs	Lun 24/02/25	Jeu 13/03/25	Phase ACT																																																				
13	Ouverture des plis par ONF	0 jr	Lun 24/02/25	Lun 24/02/25	24/02																																																				
14	Phase ACT (analyse ONF + ADT)	5 jrs	Lun 24/02/25	Lun 03/03/25	14																																																				
15	Phase ACT (demande de précision)	5 jrs	Lun 03/03/25	Ven 07/03/25	15																																																				
16	Phase ACT (notification par ONF)	5 jrs	Ven 07/03/25	Jeu 13/03/25	16																																																				
17	Notification	0 jr	Jeu 13/03/25	Jeu 13/03/25	13/03																																																				
18	Phase chantier (5 mois)	113 jrs	Jeu 13/03/25	Mer 30/07/25	Phase chantier (5 mois)																																																				
19	Période de préparation (1 mois)	20 jrs	Jeu 13/03/25	Mar 08/04/25	19																																																				
20	Installation de chantier (cloture et roulotte)	2 jrs	Mar 08/04/25	Jeu 10/04/25	20																																																				
21	Mise en place de l'échafaudage 4 faces	10 jrs	Jeu 10/04/25	Mar 22/04/25	21																																																				
22	Piochage des façades	10 jrs	Mar 22/04/25	Lun 05/05/25	22																																																				
23	Brossage et nettoyage façades	5 jrs	Lun 05/05/25	Ven 09/05/25	23																																																				
24	Reprises ponctuelles de la maçonnerie en façade	5 jrs	Lun 12/05/25	Ven 16/05/25	24																																																				
25	Mise en place d'un grillage galvanisé	5 jrs	Ven 16/05/25	Jeu 22/05/25	25																																																				
26	Création de nouveaux appuis de fenêtres maçonnés	5 jrs	Jeu 22/05/25	Jeu 29/05/25	26																																																				
27	Traitement des grilles anti-effraction	5 jrs	Jeu 29/05/25	Mer 04/06/25	27																																																				
28	Traitement du sous-bassement 4 faces	2 jrs	Mer 04/06/25	Ven 06/06/25	28																																																				
29	Enduit de finition des façades	15 jrs	Ven 06/06/25	Mer 25/06/25	29																																																				
30	Traitement des gardes corps	5 jrs	Mer 25/06/25	Mar 01/07/25	30																																																				
31	Mise en place des volets bois rénové/remplacé	5 jrs	Mar 01/07/25	Mar 08/07/25	31																																																				
32	Mise en peinture des dessous de toit 4 faces	5 jrs	Mar 08/07/25	Lun 14/07/25	32																																																				
33	Traitement escalier meulière	2 jrs	Lun 14/07/25	Mer 16/07/25	33																																																				
34	Rejointement du mur SNCF côté ONF	10 jrs	Mer 16/07/25	Lun 28/07/25	34																																																				
35	Nettoyage de fin de chantier	2 jrs	Mar 29/07/25	Mer 30/07/25	35																																																				
36	Phase AOR (1mois)				Phase AOR (1mois)																																																				
37	OPR	5 jrs	Mer 30/07/25	Mer 06/08/25	37																																																				
38	Récéption	0 jr	Mer 06/08/25	Mer 06/08/25	06/08																																																				
39	Levé des réserves (1 mois réglementaire)	20 jrs	Mer 06/08/25	Ven 29/08/25																																																					