

REANIMATION MEDICALE / Centre 15 SAS / Centre Hyperbarie  
 planning prévisionnel

N°	i	Nom de la tâche	% achevé	Durée	Début	Fin	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
							Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4			
1		REANIMATION MEDICALE / SAS CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE / UHTCD	15%	2348 jrs	Lun 09/10/23	Mer 06/10/32	REANIMATION MEDICALE / SAS CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE / UHTCD																															
2		1 . CHU	65%	552 jrs	Lun 23/10/23	Mar 02/12/25	1 . CHU																															
3	✓	Audit Réanimation médicale (dates à confirmer)	100%	80 jrs	Lun 30/10/23	Ven 16/02/24	on médicale (dates à confirmer) 0 16/02																															
4	✓	Audit centre 15 (dates à confirmer)	100%	94 jrs	Lun 23/10/23	Jeu 29/02/24	tre 15 (dates à confirmer) 0 29/02																															
5	✓	Groupe de travail centre 15/sas	100%	94 jrs	Mer 01/05/24	Lun 09/09/24	Groupe de travail centre 15/sas 01/05 09/09																															
6	✓	Décision d'engagement du concours d'architecture	100%	0 jr	Lun 27/01/25	Lun 27/01/25	Décision d'engagement du concours d'architecture 27/01																															
7		EMBASE :	81%	344 jrs	Lun 08/01/24	Jeu 01/05/25	EMBASE :																															
8		Etudes de programmation	81%	344 jrs	Lun 08/01/24	Jeu 01/05/25	Etudes de programmation																															
9	✓	Notification marché ATMO	100%	1 jr	Lun 08/01/24	Lun 08/01/24	08/01																															
10	✓	Pré Programme	100%	69 jrs	Lun 08/01/24	Jeu 11/04/24	Pré Programme 08/01 11/04																															
11	✓	Validation préprograme (COFIL)	100%	1 jr	Ven 12/04/24	Ven 12/04/24	12/04																															
12	✓	Etude de faisabilité	100%	151 jrs	Lun 22/04/24	Lun 18/11/24	Etude de faisabilité 22/04 18/11																															
13	✓	Validation étude de faisabilité (COFIL)	100%	1 jr	Mar 19/11/24	Mar 19/11/24	19/11																															
14	📅	Programme Technique Détaillé	45%	116 jrs	Mer 20/11/24	Mer 30/04/25	Programme Technique Détaillé 20/11 30/04																															
15	📅	Validation et Mise au point PTD (COFIL ?)	0%	1 jr	Jeu 01/05/25	Jeu 01/05/25	01/05																															
16	📅	Assistance à l'organisation du concours MOE	0%	227 jrs	Lun 20/01/25	Mar 02/12/25	Assistance à l'organisation du concours MOE 20/01 02/12																															
17		2 . CONSULTATION ET CHOIX MAITRISE D'OEUVRE	0%	227 jrs	Lun 20/01/25	Mar 02/12/25																																
18	📅	Elaboration règlement de concours et AAPC	0%	30 jrs	Lun 20/01/25	Ven 28/02/25	Elaboration règlement de concours et AAPC 20/01 28/02																															
19		AAPC / APPEL A CANDIDATURES	0%	40 jrs	Lun 03/03/25	Ven 25/04/25	AAPC / APPEL A CANDIDATURES 03/03 25/04																															
20		Remise des candidatures	0%	1 jr	Lun 28/04/25	Lun 28/04/25	Remise des candidatures 28/04																															
21		Analyse des candidatures / Commission Technique	0%	19 jrs	Mar 29/04/25	Ven 23/05/25	Analyse des candidatures / Commission Technique 29/04 23/05																															
22	📅	Choix des candidats / jury	0%	1 jr	Mar 27/05/25	Mar 27/05/25	Choix des candidats / jury 27/05																															
23	📅	Phase offres : ESQUISSE	0%	80 jrs	Lun 02/06/25	Ven 19/09/25	Phase offres : ESQUISSE																															
24		Analyse des offres / Commission Technique	0%	20 jrs	Lun 22/09/25	Ven 17/10/25	Analyse des offres / Commission Technique 22/09 17/10																															
25		Choix du lauréat / jury	0%	1 jr	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25	Choix du lauréat / jury 20/10																															
26		Standstil et notification du choix des candidats retenus	0%	11 jrs	Mar 21/10/25	Mar 04/11/25	Standstil et notification du choix des candidats retenus 21/10 04/11																															
27	📅	Mise au point Esquisses/notification Marché MOE	0%	40 jrs	Mer 05/11/25	Mar 30/12/25	Mise au point Esquisses/notification Marché MOE 05/11 30/12																															
28		ETUDES et CONCEPTION (AVANT-PROJETS, PROJET)	0%	500 jrs	Mer 31/12/25	Mar 30/11/27	ETUDES et CONCEPTION (AVANT-PROJETS, PROJET)																															
29	📅	DIAGnostic	0%	30 jrs	Mer 31/12/25	Mar 10/02/26	DIAGnostic 31/12 10/02																															
30	📅	Validation DIAGnostic	0%	10 jrs	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26	Validation DIAGnostic 11/02 24/02																															
31	📅	Avant Projet Sommaire	0%	100 jrs	Mer 25/02/26	Mar 14/07/26	Avant Projet Sommaire 25/02 14/07																															
32	📅	Validation Avant Projet Sommaire	0%	40 jrs	Mer 15/07/26	Mar 08/09/26	Validation Avant Projet Sommaire 15/07 08/09																															
33	📅	Avant Projet Définitif	0%	120 jrs	Mer 09/09/26	Mar 23/02/27	Avant Projet Définitif 09/09 23/02																															
34	📅	Validation Avant Projet Définitif	0%	60 jrs	Mer 24/02/27	Mar 18/05/27	Validation Avant Projet Définitif 24/02 18/05																															
35	📅	Autorisation d'urbanisme	0%	15 jrs	Mer 24/02/27	Mar 16/03/27	Autorisation d'urbanisme 24/02 16/03																															

REANIMATION MEDICALE / Centre 15 SAS / Centre Hyperbarie  
 planning prévisionnel

[illegible]