

Projet Biologie																			
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1	S2	2028	S1	S2	2029	S1
1	PROJET BIOLOGIE PATHOLOGIE																		
2	Concours																		
3	CCP	1 jour	Lun 06/01/25	Lun 06/01/25															
4	Notification du lauréat	1 jour	Mar 07/01/25	Mar 07/01/25															
5																			
6	Phase conception - 10 mois																		
7	DIA 2 + 4 semaines	30 jours	Mer 08/01/25	Mar 18/02/25															
8	Remise des cahiers des charges DIA par MOE	10 jours	Mer 08/01/25	Mar 21/01/25															
9	Remise du dossier DIA - 4 semaine	20 jours	Mer 22/01/25	Mar 18/02/25															
10	ESQ mise au point - 3 semaines	15 jours	Mer 19/02/25	Mar 11/03/25															
11	Validation ESQ	15 jours	Mer 12/03/25	Mar 01/04/25															
12	APS - 5 semaines	25 jours	Mer 02/04/25	Mar 06/05/25															
13	Validation APS	15 jours	Mer 07/05/25	Mar 27/05/25															
14	APD - 8 semaines	40 jours	Mer 28/05/25	Mar 22/07/25															
15	Validation APD	20 jours	Mer 23/07/25	Mar 19/08/25															
16	PC	10 jours	Mer 09/07/25	Mar 22/07/25															
17	Validation PC	5 jours	Mer 23/07/25	Mar 29/07/25															
18	PRO - 9 semaines	45 jours	Mer 20/08/25	Mar 21/10/25															
19	Validation PRO	20 jours	Mer 22/10/25	Mar 18/11/25															
20	DCE - 2 semaines	10 jours	Mer 19/11/25	Mar 02/12/25															
21	Redaction pièces MOA	10 jours	Mer 19/11/25	Mar 02/12/25															
22																			
23	ACT: Désignation entreprises 3 mois																		
24	AO	45 jours	Mer 03/12/25	Mar 03/02/26															
25	analyse MOE - première version du rapport d'analyse	10 jours	Mer 04/02/26	Mar 17/02/26															
26	Analyse MOE - Finalisation rapport avec Q/R	10 jours	Mer 18/02/26	Mar 03/03/26															
27	dossier CLAO CCP MOA	25 jours	Mer 04/02/26	Mar 10/03/26															
28																			
29	Phase chantier - 37 mois																		
30	Préparation chantier et base vie	25 jours	Mer 11/03/26	Mar 14/04/26															
31	Démolition excroissance "verrue" et soute, cuve à eau	20 jours	Mer 11/03/26	Mar 07/04/26															
32																			
33	Travaux																		
34	Phase 1 Désamiantage et curage	45 jours	Mer 15/04/26	Mar 16/06/2															