

COMUE - Ancienne chaufferie du campus de la Doua - Villeurbanne

Mise en sécurisation des accès

et

préparation aux investigations sur équipements industriels

Planning DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Avril 2025		Mai 2025				Juin 2025				Juillet 2025					
					14 Avr 25 S16	21 Avr 25 S17	28 Avr 25 S18	05 Mai 25 S19	12 Mai 25 S20	19 Mai 25 S21	26 Mai 25 S22	02 Juin 25 S23	09 Juin 25 S24	16 Juin 25 S25	23 Juin 25 S26	30 Juin 25 S27	07 Jul 25 S28	14 Jul 25 S29	21 Jul 25 S30	
1	Ordre de service - Entreprises de mise en sécurité	0 jr	Lun 14/04/25	Lun 14/04/25	Ordre de service - Entreprises de mise en sécurité															
2	Période de préparation	15 jrs	Lun 21/04/25	Ven 09/05/25	Période de préparation															
3	Période de préparation	10 jrs	Lun 21/04/25	Ven 02/05/25	Période de préparation															
4	Rédaction études d'exécution dont mode opératoire SS4	10 jrs	Lun 21/04/25	Ven 02/05/25	Rédaction études d'exécution dont mode opératoire SS4															
5	Validation MOE	0 jr	Ven 09/05/25	Ven 09/05/25	Validation MOE															
6	Travaux de mise en sécurité des accès et d'investigations sur les équipements				Travaux de mise en sécurité des accès et d'investigations sur les équipements															
7	Installations de chantier - Aménagement Base-vie	5 jrs	Lun 05/05/25	Ven 09/05/25	Installations de chantier															
8	Débroussaillage préalable : zones nord et nord-est	5 jrs	Lun 05/05/25	Ven 09/05/25	Débroussaillage															
9	Aménagement moyens protections collectives (accès en hauteur, UMD)	5 jrs	Lun 12/05/25	Ven 16/05/25	Protections collectives															
10	Débarras des encombrants divers hors fientes de pigeon et cadavres de nuisibles	5 jrs	Lun 19/05/25	Ven 23/05/25	Débarras															
11	Retrait des fientes de pigeon, conditionnement et dépose sur stock, nettoyage	10 jrs	Lun 26/05/25	Ven 06/06/25	Retrait des fientes de pigeon															
12	Gestion des déchets	10 jrs	Lun 02/06/25	Ven 13/06/25	Gestion des déchets															
13	Ouvertures des installations industrielles en Sous-Section 4 intégrant toutes les dispositions préalables	10 jrs	Lun 09/06/25	Ven 20/06/25	Ouvertures équipements en SS4															
14	Mise à disposition de nacelle à l'opérateur de repérage amiante	5 jrs	Lun 23/06/25	Ven 27/06/25	Mise à disposition nacelle															
15	Hors marché : Intervention Opérateur Repérage Amiante et Plomb	5 jrs	Lun 23/06/25	Ven 27/06/25	Repérage MCA et autres															
16	Sécurisation et Repli de chantier	3 jrs	Lun 30/06/25	Mer 02/07/25	Sécurisation et Repli de chantier															