

- Ordre de démolition
1. Dépose de radiateurs exsistants.
2 radiateurs côtés
Amphothéâtre 3 à conserver.
(Lot CVC)

2. Désamiantage de la colle des
plinthes carrelage (Lot
désamiantage)

3. Dépose des installations
techniques non servies
- réseaux gaz
- alimentation eau
- tuyaux
- chemin de câble
etc. (voir plan + photos)


4. Démolition de carrelage /
cloison / faux-plafond (lot
démolition)


5. Rebouchage des évacuations
au sol et au mur (lot démolition)

6. Carottage de la dalle haute (lot
démolition)

7. Perçage + raccordement au
réseaux chauffage (lot CVC)

8. Etanchéité autour de sorties
CTA + DPE remplacées (lot
Gros œuvre)





Ordre de démolition

1. Dépose de radiateurs existants.
2 radiateurs côtés
Amphothéâtre 3 à conserver.
(Lot CVC)
2. Désamiantage de la colle des
plinthes carrelage **Réalisé**
3. Dépose des installations
techniques non servies
 - réseaux gaz
 - alimentation eau
 - tuyaux
 - chemin de câbleetc. (voir plan + photos)
4. Démolition de carrelage /

5. cloison / faux-plafond (lot
démolition)
6. Rebouchage des évacuations
au sol et au mur (lot démolition)
7. Carottage de la dalle haute (lot
démolition)
8. Perçage + raccordement au
réseaux chauffage (lot CVC)
9. Etanchéité autour de sorties
CTA + DPE remplacées (lot
Gros œuvre)

Désamiantage a été réalisé par MOA

Ordre de démolition

1. Dépose de radiateurs exsistants.
2 radiateurs côtés
Amphothéâtre 3 à conserver.
(Lot CVC)
2. Désamiantage de la colle des
plinthes carrelage (Lot
désamiantage)
3. Dépose des installations
techniques non servies
- réseaux gaz
- alimentation eau
- tuyaux
- chemin de câble
etc. (voir plan + photos)

4. Démolition de carrelage /
cloison / faux-plafond (lot
démolition)
5. Rebouchage des évacuations
au sol et au mur (lot démolition)
6. Carottage de la dalle haute (lot
démolition)
7. Perçage + raccordement au
réseaux chauffage (lot CVC)
8. Etanchéité autour de sorties
CTA + DPE remplacées (lot
Gros œuvre)

