

Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008 et 009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
DCE - Phasage et Calendrier previsionnel TCE - Version du 6 février 2025

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée (en semaines)	Début	Fin		Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026	
							Jui 25 M-1	Jul 25 M1	Aoû 25 M2	Sep 25 M3	Oct 25 M4	Nov 25 M5	Déc 25 M6	Jan 26 M7		
1		CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DESAMiantAGE - DEPLOMBAGE - CURAGE (LOTS 00A & 00B)	26,4 sem.	Lun 30/06/25	Mar 06/01/26	1 -		▼ CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DESAMiantAGE - DEPLOMBAGE - CURAGE								▼
2		Prévision OS de démarrage Lot 00A : désamiantage - déplombage et Lot 00B - curage	0 j	Lun 30/06/25	Lun 30/06/25	2 -	◆	Prévision OS de démarrage Lot 00A : désamiantage - déplombage et Lot 00B - curage								
3		Etudes d'execution et préparation des travaux de désamiantage - déplombage - curage	8,4 sem.	Mar 01/07/25	Dim 31/08/25	3 -	▼	Etudes d'execution et préparation des travaux de désamiantage - déplombage - curage								
4	Lot 00A	Etudes d'exécution et préparation des travaux du Lot 00A désamiantage-Déplombage	4 sem.	Mar 01/07/25	Mar 29/07/25	4 -	▼	Etudes d'exécution et préparation des travaux du Lot 00A désamiantage-Déplombage								
5	Lot 00A	Préparation du Plan de retrait	2 sem.	Mar 01/07/25	Mar 15/07/25	5 - Lot 00A	▨	Préparation du Plan de retrait								
6		Analyse et Visa MOE du Plan de retrait avant Dépôt	2 sem.	Mer 16/07/25	Mar 29/07/25	6 -	▭	Analyse et Visa MOE du Plan de retrait avant Dépôt								
7	Lot 00A	Préparation du Plan de prévention déplombage	2 sem.	Mar 01/07/25	Mar 15/07/25	7 - Lot 00A	▨	Préparation du Plan de prévention déplombage								
8		Analyse et Validation du Plan de prévention déplombage	2 sem.	Mer 16/07/25	Mar 29/07/25	8 -	▭	Analyse et Validation du Plan de prévention déplombage								
9		Délai d'Instruction du Plan de retrait	1 moiséc	Ven 01/08/25	Dim 31/08/25	9 -	■	Délai d'Instruction du Plan de retrait								
10		Etudes d'execution des travaux du Lot 00B - Curage	5 sem.	Mar 01/07/25	Mar 05/08/25	10 -	▼	Etudes d'execution des travaux du Lot 00B - Curage								
11	Lot 00B	Plan d'installation de chantier	2 sem.	Mar 01/07/25	Mar 15/07/25	11 - Lot 00B	▨	Plan d'installation de chantier								
12		Analyse et Visa plan d'installation de chantier	2 sem.	Mer 16/07/25	Mar 29/07/25	12 -	▭	Analyse et Visa plan d'installation de chantier								
13	Lot 00B	Reperage des zones de curage et de démolitions non structurelles	3 sem.	Mar 01/07/25	Mar 22/07/25	13 - Lot 00B	▨	Reperage des zones de curage et de démolitions non structurelles								
14		Analyse et Visa des zones de démolition	2 sem.	Mer 23/07/25	Mar 05/08/25	14 -	▭	Analyse et Visa des zones de démolition								
15		Installations de chantier de désamiantage - déplombage - curage	7 sem.	Lun 18/08/25	Ven 03/10/25	15 -	▼	Installations de chantier de désamiantage - déplombage - curage								
16	Lot 00A	Aménagements base-vie Lot 00	2 sem.	Lun 18/08/25	Ven 29/08/25	16 - Lot 00A	▨	Aménagements base-vie Lot 00								
17	Lot 00A	Installations Chantiers plomb et amiante	2 sem.	Lun 01/09/25	Ven 12/09/25	17 - Lot 00A	▨	Installations Chantiers plomb et amiante								
18	Lot 00A	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage	5 sem.	Lun 01/09/25	Ven 03/10/25	18 -	▼	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage								
19	Lot 00A	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 9	1 sem.	Lun 01/09/25	Ven 05/09/25	19 - Lot 00A	▨	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 9								
20	Lot 00A	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)	1 sem.	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25	20 - Lot 00A	▨	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)								
21	Lot 00A	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)	1 sem.	Lun 15/09/25	Ven 19/09/25	21 - Lot 00A	▨	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)								
22	Lot 00A	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile sud)	1 sem.	Lun 22/09/25	Ven 26/09/25	22 - Lot 00A	▨	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile sud)								
23	Lot 00A	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile est)	1 sem.	Lun 29/09/25	Ven 03/10/25	23 - Lot 00A	▨	Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile est)								

Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008 et 009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
DCE - Phasage et Calendrier previsionnel TCE - [Version du 6 février 2025](#)

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée (en semaines)	Début	Fin	Tri 3, 2025							Tri 1, 2026					
						Jui 25 M-1	Jul 25 M1	Aoû 25 M2	Sep 25 M3	Oct 25 M4	Nov 25 M5	Déc 25 M6	Jan 26 M7					
24		Travaux du lot 00A : désamiantage - déplombage	14,4 sem.	Lun 08/09/25	Mer 17/12/25				24 - Lot 00A	Travaux de désamiantage - déplombage								
25	Lot 00A	Travaux de désamiantage- déplombage du Bâtiment 9	4 sem.	Lun 08/09/25	Ven 03/10/25				25 - Lot 00A	Travaux de désamiantage- déplombage du Bâtiment 9								
26	Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 9	5 j	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25				26 - Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 9								
27	Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 9	1 sem.	Lun 15/09/25	Ven 19/09/25				27 - Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 9								
28	Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 9	5 j	Lun 22/09/25	Ven 26/09/25				28 - Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 9								
29	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 9	2 j	Lun 29/09/25	Mar 30/09/25				29 - Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 9								
30	Lot 00A	Déplombage du bâtiment 9	2 sem.	Lun 15/09/25	Ven 26/09/25				30 - Lot 00A	Déplombage du bâtiment 9								
31	Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 9	3 j	Lun 29/09/25	Mer 01/10/25				31 - Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 9								
32	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 9	2 j	Jeu 02/10/25	Ven 03/10/25				32 - Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 9								
33	Lot 00A	Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)	3,6 sem.	Lun 29/09/25	Mer 22/10/25							33 - Lot 00A	Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)					
34	Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile nord)	3 j	Lun 29/09/25	Mer 01/10/25	34 - Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile nord)											
35	Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile nord)	1 sem.	Jeu 02/10/25	Mer 08/10/25	35 - Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile nord)											
36	Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile nord)	5 j	Jeu 09/10/25	Mer 15/10/25	36 - Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile nord)											
37	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile nord)	2 j	Jeu 16/10/25	Ven 17/10/25	37 - Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile nord)											
38	Lot 00A	Déplombage du bâtiment 8 (aile nord)	2 sem.	Jeu 02/10/25	Mer 15/10/25	38 - Lot 00A	Déplombage du bâtiment 8 (aile nord)											
39	Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile nord)	3 j	Jeu 16/10/25	Lun 20/10/25	39 - Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile nord)											
40	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile nord)	2 j	Mar 21/10/25	Mer 22/10/25	40 - Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile nord)											
41	Lot 00A	Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)	3,6 sem.	Jeu 16/10/25	Lun 10/11/25							41 - Lot 00A	Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)					
42	Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)	3 j	Jeu 16/10/25	Lun 20/10/25							42 - Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)					
43	Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile ouest)	1 sem.	Mar 21/10/25	Lun 27/10/25				43 - Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile ouest)								
44	Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile ouest)	5 j	Mar 28/10/25	Lun 03/11/25				44 - Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile ouest)								
45	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile ouest)	2 j	Mar 04/11/25	Mer 05/11/25				45 - Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile ouest)								
46	Lot 00A	Déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)	2 sem.	Mar 21/10/25	Lun 03/11/25				46 - Lot 00A	Déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)								
47	Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile ouest)	3 j	Mar 04/11/25	Jeu 06/11/25				47 - Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile ouest)								

Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008 et 009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
DCE - Phasage et Calendrier previsionnel TCE - [Version du 6 février 2025](#)

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée (en semaines)	Début	Fin	Tri 3, 2025				Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			
						Jui 25 M-1	Jul 25 M1	Aoû 25 M2	Sep 25 M3	Oct 25 M4	Nov 25 M5	Déc 25 M6	Jan 26 M7			
48	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile ouest)	2 j	Ven 07/11/25	Lun 10/11/25					48 - Lot 00A	48 - Lot 00A	48 - Lot 00A	48 - Lot 00A	48 - Lot 00A		
49	Lot 00A	Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile sud)	3,6 sem.	Mar 04/11/25	Ven 28/11/25					49 - Lot 00A	49 - Lot 00A	49 - Lot 00A	49 - Lot 00A	49 - Lot 00A	49 - Lot 00A	49 - Lot 00A
50	Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile sud)	3 j	Mar 04/11/25	Jeu 06/11/25					50 - Lot 00A	50 - Lot 00A	50 - Lot 00A	50 - Lot 00A	50 - Lot 00A	50 - Lot 00A	50 - Lot 00A
51	Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile sud)	1 sem.	Ven 07/11/25	Ven 14/11/25					51 - Lot 00A	51 - Lot 00A	51 - Lot 00A	51 - Lot 00A	51 - Lot 00A	51 - Lot 00A	51 - Lot 00A
52	Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile sud)	5 j	Lun 17/11/25	Ven 21/11/25					52 - Lot 00A	52 - Lot 00A	52 - Lot 00A	52 - Lot 00A	52 - Lot 00A	52 - Lot 00A	52 - Lot 00A
53	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile sud)	2 j	Lun 24/11/25	Mar 25/11/25					53 - Lot 00A	53 - Lot 00A	53 - Lot 00A	53 - Lot 00A	53 - Lot 00A	53 - Lot 00A	53 - Lot 00A
54	Lot 00A	Déplombage du bâtiment 8 (aile sud)	2 sem.	Ven 07/11/25	Ven 21/11/25					54 - Lot 00A	54 - Lot 00A	54 - Lot 00A	54 - Lot 00A	54 - Lot 00A	54 - Lot 00A	54 - Lot 00A
55	Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile sud)	3 j	Lun 24/11/25	Mer 26/11/25					55 - Lot 00A	55 - Lot 00A	55 - Lot 00A	55 - Lot 00A	55 - Lot 00A	55 - Lot 00A	55 - Lot 00A
56	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile sud)	2 j	Jeu 27/11/25	Ven 28/11/25					56 - Lot 00A	56 - Lot 00A	56 - Lot 00A	56 - Lot 00A	56 - Lot 00A	56 - Lot 00A	56 - Lot 00A
57	Lot 00A	Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile est)	3,6 sem.	Lun 24/11/25	Mer 17/12/25					57 - Lot 00A	57 - Lot 00A	57 - Lot 00A	57 - Lot 00A	57 - Lot 00A	57 - Lot 00A	57 - Lot 00A
58	Lot 00A	Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile est)	3 j	Lun 24/11/25	Mer 26/11/25					58 - Lot 00A	58 - Lot 00A	58 - Lot 00A	58 - Lot 00A	58 - Lot 00A	58 - Lot 00A	58 - Lot 00A
59	Lot 00A	Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile est)	1 sem.	Jeu 27/11/25	Mer 03/12/25					59 - Lot 00A	59 - Lot 00A	59 - Lot 00A	59 - Lot 00A	59 - Lot 00A	59 - Lot 00A	59 - Lot 00A
60	Lot 00A	Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile est)	5 j	Jeu 04/12/25	Mer 10/12/25					60 - Lot 00A	60 - Lot 00A	60 - Lot 00A	60 - Lot 00A	60 - Lot 00A	60 - Lot 00A	60 - Lot 00A
61	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile est)	2 j	Jeu 11/12/25	Ven 12/12/25					61 - Lot 00A	61 - Lot 00A	61 - Lot 00A	61 - Lot 00A	61 - Lot 00A	61 - Lot 00A	61 - Lot 00A
62	Lot 00A	Déplombage du bâtiment 8 (aile est)	2 sem.	Jeu 27/11/25	Mer 10/12/25					62 - Lot 00A	62 - Lot 00A	62 - Lot 00A	62 - Lot 00A	62 - Lot 00A	62 - Lot 00A	62 - Lot 00A
63	Lot 00A	Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile est)	3 j	Jeu 11/12/25	Lun 15/12/25					63 - Lot 00A	63 - Lot 00A	63 - Lot 00A	63 - Lot 00A	63 - Lot 00A	63 - Lot 00A	63 - Lot 00A
64	Lot 00A	Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile est)	2 j	Mar 16/12/25	Mer 17/12/25	64 - Lot 00A	64 - Lot 00A	64 - Lot 00A	64 - Lot 00A	64 - Lot 00A	64 - Lot 00A	64 - Lot 00A				
65		Travaux du lot 00B : Curage	13,4 sem.	Mer 01/10/25	Mar 06/01/26	65 - Lot 00B	65 - Lot 00B	65 - Lot 00B	65 - Lot 00B	65 - Lot 00B	65 - Lot 00B	65 - Lot 00B				
66	Lot 00B	Travaux de Curage du Bâtiment 9	2 sem.	Mer 01/10/25	Mar 14/10/25	66 - Lot 00B	66 - Lot 00B	66 - Lot 00B	66 - Lot 00B	66 - Lot 00B	66 - Lot 00B	66 - Lot 00B				
67	Lot 00B	Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 9	1 sem.	Mer 15/10/25	Mar 21/10/25	67 - Lot 00B	67 - Lot 00B	67 - Lot 00B	67 - Lot 00B	67 - Lot 00B	67 - Lot 00B	67 - Lot 00B				
68	Lot 00B	Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord)	2 sem.	Lun 20/10/25	Ven 31/10/25	68 - Lot 00B	68 - Lot 00B	68 - Lot 00B	68 - Lot 00B	68 - Lot 00B	68 - Lot 00B	68 - Lot 00B				
69	Lot 00B	Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord)	1 sem.	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25	69 - Lot 00B	69 - Lot 00B	69 - Lot 00B	69 - Lot 00B	69 - Lot 00B	69 - Lot 00B	69 - Lot 00B				
70	Lot 00B	Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest)	2 sem.	Jeu 06/11/25	Jeu 20/11/25	70 - Lot 00B	70 - Lot 00B	70 - Lot 00B	70 - Lot 00B	70 - Lot 00B	70 - Lot 00B	70 - Lot 00B				
71	Lot 00B	Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest)	1 sem.	Ven 21/11/25	Jeu 27/11/25	71 - Lot 00B	71 - Lot 00B	71 - Lot 00B	71 - Lot 00B	71 - Lot 00B	71 - Lot 00B	71 - Lot 00B				

Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008 et 009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
DCE - Phasage et Calendrier previsionnel TCE - Version du 6 février 2025

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée (en semaines)	Début	Fin	Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026	
						Jui 25 M-1	Jul 25 M1	Aoû 25 M2	Sep 25 M3	Oct 25 M4	Nov 25 M5	Déc 25 M6	Jan 26 M7		
72	Lot 00B	Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)	2 sem.	Mer 26/11/25	Mar 09/12/25						72 - Lot 00B	Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)			
73	Lot 00B	Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)	1 sem.	Mer 10/12/25	Mar 16/12/25						73 - Lot 00B	Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)			
74	Lot 00B	Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)	2 sem.	Lun 15/12/25	Lun 29/12/25						74 - Lot 00B	Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)			
75	Lot 00B	Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)	1 sem.	Mar 30/12/25	Mar 06/01/26						75 - Lot 00B	Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)			
76		CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DES LOTS 1 A 7	147,6 sem.	Lun 01/09/25	Mar 01/08/28						76 -	CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DES LOTS 1 A 7			
77		Prévision OS de démarrage des lots 1 à 7	0 j	Lun 01/09/25	Lun 01/09/25	77 -	Prévision OS de démarrage des lots 1 à 7								
78		Période de préparation	45 j	Lun 01/09/25	Ven 31/10/25	78 -	Période de préparation								
79		Etudes d'execution TCE	28 sem.	Lun 01/09/25	Mer 18/03/26	79 -	Etudes d'execution TCE								
109	Lot 01	Aménagements Installations de chantier Communes à toutes les phases (yc base-	3 sem.	Lun 27/10/25	Lun 17/11/25						109 - Lot 01	Aménagements Installations de chantier Communes à toutes les phases (yc base-			
110		TRAVAUX PHASE 1a - Bâtiment 9	136,4 sem.	Lun 27/10/25	Ven 28/07/28						110 -	TRAVAUX PHASE 1a - Bâtiment 9			
111	Lot 01	Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)	4 sem.	Lun 27/10/25	Lun 24/11/25						111 - Lot 01	Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)			
112		Travaux interieur au Bâtiment 9	40,4 sem.	Lun 03/11/25	Lun 31/08/26						112 -	Travaux interieur au Bâtiment 9			
185		PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 9	4 sem.	Mar 18/08/26	Lun 14/09/26						185 -	PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 9			
186		Préparation du déménagement exploitant	3 sem.	Mer 10/05/28	Jeu 01/06/28										
187		Déménagement exploitant (mobilier..)	8 sem.	Jeu 01/06/28	Ven 28/07/28									187 -	Déménagement exploitant (mobilier..)
188		Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 9	35 sem.	Mar 18/11/25	Jeu 06/08/26									188 -	Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 9
240		PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 9 avant démontage echafaudag	4 sem.	Ven 07/08/26	Jeu 03/09/26									240 -	PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 9 avant démontage echafaudag
241	Lot 05	Démontage échafaudages Bâtiment 9	4 sem.	Ven 04/09/26	Jeu 01/10/26									241 - Lot 05	Démontage échafaudages Bâtiment 9
242		Travaux de Restauration de la Cour au droit du bâtiment 9	13 sem.	Ven 02/10/26	Lun 11/01/27										
251	TCE	Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 9	4 sem.	Lun 21/12/26	Lun 25/01/27									251 - TCE	Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 9
252		TRAVAUX PHASE 1b - Bâtiment 8 (aile nord)	136,4 sem.	Lun 27/10/25	Ven 28/07/28									252 -	TRAVAUX PHASE 1b - Bâtiment 8 (aile nord)
253	Lot 01	Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 8 (aile nord): Installations de chantier (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)	4 sem.	Lun 27/10/25	Lun 24/11/25									253 - Lot 01	Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 8 (aile nord): Installations de chantier (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)

Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008 et 009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
DCE - Phasage et Calendrier previsionnel TCE - [Version du 6 février 2025](#)

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée (en semaines)	Début	Fin	Tri 3, 2025				Tri 4, 2025		Tri 1, 2026	
						Jui 25 M-1	Jul 25 M1	Aoû 25 M2	Sep 25 M3	Oct 25 M4	Nov 25 M5	Déc 25 M6	Jan 26 M7
254		Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile nord)	41,8 sem.	Jeu 19/02/26	Jeu 17/12/26								
325		PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile nord)	4 sem.	Ven 04/12/26	Ven 08/01/27								
326		Préparation du déménagement exploitant	3 sem.	Mer 10/05/28	Jeu 01/06/28								
327		Déménagement exploitant (mobiliers..)	8 sem.	Jeu 01/06/28	Ven 28/07/28								
328		Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile nord)	36 sem.	Mar 18/11/25	Jeu 13/08/26								
381		PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile nord) avant démontage et	4 sem.	Ven 14/08/26	Jeu 10/09/26								
382	Lot 05	Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile nord)	4 sem.	Ven 11/09/26	Jeu 08/10/26								
383		Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile nord)	13 sem.	Ven 09/10/26	Lun 18/01/27								
392	TCE	Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile nord)	4 sem.	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27								
393		TRAVAUX PHASE 2a - Bâtiment 8 (aile ouest)	102,4 sem.	Jeu 09/07/26	Ven 28/07/28								
394	Lot 01	Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)	4 sem.	Jeu 09/07/26	Jeu 06/08/26								
395		Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile ouest)	45,6 sem.	Ven 07/08/26	Mar 06/07/27								
468		PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile ouest)	4 sem.	Mer 23/06/27	Mer 21/07/27								
469		Préparation du déménagement exploitant	3 sem.	Mer 10/05/28	Jeu 01/06/28								
470		Déménagement exploitant (mobiliers..)	8 sem.	Jeu 01/06/28	Ven 28/07/28								
471		Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile ouest)	33 sem.	Ven 02/10/26	Jeu 03/06/27								
524		PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile ouest) avant démontage	4 sem.	Ven 28/05/27	Jeu 24/06/27								
525	Lot 05	Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile ouest)	4 sem.	Ven 25/06/27	Ven 23/07/27								
526		Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile ouest)	13 sem.	Lun 26/07/27	Ven 22/10/27								
535	TCE	Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile ouest)	4 sem.	Lun 11/10/27	Lun 08/11/27								
536		TRAVAUX PHASE 2b - Bâtiment 8 (aile sud)	102,4 sem.	Jeu 09/07/26	Ven 28/07/28								
537	Lot 01	Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 8 (aile sud): Installations de chantier (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)	4 sem.	Jeu 09/07/26	Jeu 06/08/26								

Paris Ecole Militaire - Bâtiments 008 et 009 - Modernisation de l'Ecole de Guerre
DCE - Phasage et Calendrier previsionnel TCE - [Version du 6 février 2025](#)

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée (en semaines)	Début	Fin	Tri 3, 2025				Tri 4, 2025			Tri 1, 2026
						Jui 25 M-1	Jul 25 M1	Aoû 25 M2	Sep 25 M3	Oct 25 M4	Nov 25 M5	Déc 25 M6	Jan 26 M7
538		Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile sud)	40,8 sem.	Lun 02/11/26	Ven 27/08/27								
611		PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile sud)	4 sem.	Lun 16/08/27	Ven 10/09/27								
612		Préparation du déménagement exploitant	3 sem.	Mer 10/05/28	Jeu 01/06/28								
613		Déménagement exploitant (mobiliers..)	8 sem.	Jeu 01/06/28	Ven 28/07/28								
614		Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile sud)	38 sem.	Ven 09/10/26	Ven 16/07/27								
668		PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile sud) avant démontage echafaudage	4 sem.	Lun 19/07/27	Ven 13/08/27								
669	Lot 05	Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile sud)	4 sem.	Lun 16/08/27	Ven 10/09/27								
670		Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile sud)	12 sem.	Lun 13/09/27	Mar 07/12/27								
679	TCE	Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile sud)	4 sem.	Mer 17/11/27	Mar 14/12/27								
680		TRAVAUX PHASE 3 - Bâtiment 8 (aile est)	66,6 sem.	Jeu 01/04/27	Mar 01/08/28								
681	Lot 01	Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc...)	4 sem.	Jeu 01/04/27	Mer 28/04/27								
682		Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile est)	48,4 sem.	Jeu 29/04/27	Ven 14/04/28								
755		PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile est)	4 sem.	Lun 03/04/28	Mar 02/05/28								
756		Préparation du déménagement exploitant	3 sem.	Mer 10/05/28	Jeu 01/06/28								
757		Déménagement exploitant (mobiliers..)	8 sem.	Jeu 01/06/28	Ven 28/07/28								
758		Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile est)	34 sem.	Lun 19/07/27	Mar 21/03/28								
809		PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile est) avant démontage echafaudage	4 sem.	Mer 15/03/28	Mar 11/04/28								
810	Lot 05	Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile est)	4 sem.	Mer 12/04/28	Ven 12/05/28								
811		Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile est)	10 sem.	Lun 15/05/28	Mer 26/07/28								
820	TCE	Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile est)	4 sem.	Mar 04/07/28	Mar 01/08/28								