

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mar	Avr	Tri 2, 2025 Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2025 Aoû	Sep	Oct	Tri 4, 2025 Nov	Déc	Jan	Tri 1, 2026 Fév	Mar	Avr	Tri 2, 2026 Mai
1	RESUME	240 jrs	Mar 15/04/25	Lun 13/04/26		RESUME													
2	Marchés	30 jrs	Mar 15/04/25	Lun 26/05/25		Marchés		26/05											
3	Etudes d'EXE	45 jrs	Mar 27/05/25	Lun 28/07/25			Etudes d'EXE		28/07										
4	Travaux	145 jrs	Mar 29/07/25	Lun 16/03/26					Travaux									16/03	
5	Essais et OPR	20 jrs	Mar 17/03/26	Lun 13/04/26													Essais et OPR	13/04	
6	Réception	0 jr	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26														Réception	13/04
7																			
8	MARCHES DE TRAVAUX	0 jr	Mar 22/04/25	Mar 22/04/25		MARCHES DE TRAVAUX		22/04											
9	Notification des marchés	0 jr	Mar 22/04/25	Mar 22/04/25		Notification des marchés		22/04											
10																			
11	PREPARATION / ETUDES D'EXECUTION	40 jrs	Mar 22/04/25	Lun 16/06/25		PREPARATION / ETUDES D'EXECUTION		16/06											
12	OS travaux - réunion 0	0 jr	Mar 22/04/25	Mar 22/04/25		OS travaux - réunion 0		22/04											
13	Période de préparation	40 jrs	Mar 22/04/25	Lun 16/06/25		Période de préparation		16/06											
14	Etudes d'exécutions - plans exécutions ENT	30 jrs	Mar 22/04/25	Lun 02/06/25		Etudes d'exécutions - plans exécutions ENT		02/06											
15	Production Dossiers techniques	15 jrs	Mar 13/05/25	Mar 03/06/25		Production Dossiers techniques		03/06											
16	Production échantillons	15 jrs	Mar 13/05/25	Mar 03/06/25		Production échantillons		03/06											
17	Visa MOE sur DT et Plans EXE	10 jrs	Mar 03/06/25	Lun 16/06/25		Visa MOE sur DT et Plans EXE		16/06											
18																			
19	Installations de chantier et raccordements	5 jrs	Mar 10/06/25	Lun 16/06/25		Installations de chantier et raccordements		16/06											
20	Coffrets et points d'eau provisoires	3 jrs	Jeu 12/06/25	Lun 16/06/25		Coffrets et points d'eau provisoires		16/06											
21	Consignations de tous les réseaux fluides (eau, CFC, Cfa)	0 jr	Lun 16/06/25	Lun 16/06/25		Consignations de tous les réseaux fluides (eau, CFC, Cfa)		16/06											
22																			
23																			
24	TOITURES BATIMENT A	215 jrs	Mar 29/04/25	Lun 23/03/26		TOITURES BATIMENT A												23/03	
25																			
26	LOT 02 ECHAFAUDAGES	185 jrs	Mar 10/06/25	Lun 23/03/26		LOT 02 ECHAFAUDAGES												23/03	
27	Montage Echafaudages courants	15 jrs	Mar 10/06/25	Lun 30/06/25		Montage Echafaudages courants		30/06											
28	Protection couvreur	4 jrs	Mar 01/07/25	Ven 04/07/25		Protection couvreur		04/07											
29	Protection accès entrée	2 jrs	Mar 01/07/25	Mer 02/07/25		Protection accès entrée		02/07											
30	Echafaudage en place	160 jrs	Mar 01/07/25	Lun 09/03/26		Echafaudage en place											09/03		
31	Repliement-Transfert	10 jrs	Mar 10/03/26	Lun 23/03/26		Repliement-Transfert											23/03		
32																			
33	LOT 01 DESAMIANTAGES	70 jrs	Mar 29/04/25	Lun 18/08/25		LOT 01 DESAMIANTAGES													
34	Instruction plan de retrait	40 jrs	Mar 29/04/25	Lun 23/06/25		Instruction plan de retrait		23/06											
35	Dépose de la couverture amiantée	20 jrs	Mar 01/07/25	Lun 28/07/25		Dépose de la couverture amiantée		28/07											
36	Protection provisoire de la couverture	20 jrs	Mar 01/07/25	Lun 28/07/25		Protection provisoire de la couverture		28/07											
37	Mesures finales et restitutions	5 jrs	Mar 29/07/25	Lun 18/08/25		Mesures finales et restitutions		18/08											
38																			
39	LOT 02 COUVERTURES	145 jrs	Mar 19/08/25	Lun 23/03/26		LOT 02 COUVERTURES												23/03	
40	COUVERTURES ARDOISES	60 jrs	Mar 19/08/25	Lun 10/11/25		COUVERTURES ARDOISES													
41	Isolation et sous toiture	15 jrs	Mar 19/08/25	Lun 08/09/25		Isolation et sous toiture		08/09											
42	couverture ardoise	30 jrs	Mar 02/09/25	Lun 13/10/25		couverture ardoise		13/10											
43	Zinguerie et accessoires	20 jrs	Mar 14/10/25	Lun 10/11/25		Zinguerie et accessoires		10/11											
44	COUVERTURE ZINC	55 jrs	Mar 11/11/25	Lun 09/02/26		COUVERTURE ZINC											09/02		
45	Dépose ancienne couverture	10 jrs	Mar 11/11/25	Lun 24/11/25		Dépose ancienne couverture		24/11											
46	Isolation et sous toiture	10 jrs	Mar 11/11/25	Lun 24/11/25		Isolation et sous toiture		24/11											
47	Couverture ZINC	25 jrs	Mar 18/11/25	Lun 05/01/26		Couverture ZINC		05/01											
48	Ebrasements de baies	50 jrs	Mar 11/11/25	Lun 02/02/26		Ebrasements de baies		02/02											
49	Chéneaux et accessoires ZINC	20 jrs	Mar 13/01/26	Lun 09/02/26		Chéneaux et accessoires ZINC		09/02											
50	ETANCHEITE	65 jrs	Mar 09/12/25	Lun 23/03/26		ETANCHEITE												23/03	
51	Déposes Anciennes étanchéités	30 jrs	Mar 09/12/25	Lun 02/02/26		Déposes Anciennes étanchéités		02/02											
52	Nouvelles étanchéités	30 jrs	Mar 03/02/26	Lun 16/03/26		Nouvelles étanchéités		16/03											
53	Finitions et accessoires	5 jrs	Mar 17/03/26	Lun 23/03/26		Finitions et accessoires		23/03											
54																			
55	Pose des lanternaux	10 jrs	Mar 13/01/26	Lun 26/01/26		Pose des lanternaux		26/01											
56																			
57	Sécurité et ouvrages divers	10 jrs	Mar 13/01/26	Lun 26/01/26		Sécurité et ouvrages divers		26/01											
58																			
59	Pose des brises soleils	15 jrs	Mar 06/01/26	Lun 26/01/26		Pose des brises soleils		26/01											
60																			
61	Mise en peinture des acrotères	15 jrs	Mar 27/01/26	Lun 16/02/26		Mise en peinture des acrotères		16/02											
62																			
63	LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES	150 jrs	Mar 03/06/25	Lun 26/01/26		LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES												26/01	
64	ENSEMBLES VEC 11.800X1650 + RETOURS	130 jrs	Mar 03/06/25	Lun 15/12/25		ENSEMBLES VEC 11.800X1650 + RETOURS												15/12	
65	Prise de mesure, plans, commandes, atelier	100 jrs	Mar 03/06/25	Lun 03/11/25		Prise de mesure, plans, commandes, atelier		03/11											
66	Pose des ensembles	20 jrs	Mar 04/11/25	Lun 01/12/25		Pose des ensembles		01/12											
67	Finitions et accessoires	10 jrs	Mar 02/12/25	Lun 15/12/25		Finitions et accessoires		15/12											
68	ENSEMBLES 1500X1000	150 jrs	Mar 03/06/25	Lun 26/01/26		ENSEMBLES 1500X1000												26/01	
69	Prise de mesure, plans, commande, atelier	100 jrs	Mar 03/06/25	Lun 03/11/25		Prise de mesure, plans, commande, atelier		03/11											
70	Pose des ensembles	20 jrs	Mar 02/12/25	Lun 12/01/26		Pose des ensembles		12/01											
71	Finitions et accessoires	10 jrs	Mar 13/01/26	Lun 26/01/26		Finitions et accessoires		26/01											
72																			
73	O P R	10 jrs	Mar 17/03/26	Lun 30/03/26		O P R		30/03											
74	Levée de réserves	10 jrs	Mar 31/03/26	Lun 13/04/26		Levée de réserves													
75	Commission de sécurité	0 jr	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26		Commission de sécurité		13/04											
76	Réception	0 jr	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26		Réception		13/04											