

| NANCY STRUCTURE | | | UNIVERSITE DE LORRAINE - PILOTES METHANISATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|--------------|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Planning des travaux phase PRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | 12 | 13 | Mois 1 | | | | Mois 2 | | | | | Mois 3 | | | | | Mois 4 | | | | | Mois 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | | | | | | | |
| 1 | CHANTIER | 86 jrs | Mar 01/04/25 | Mar 29/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Préparation chantier | 22 jrs | Mar 01/04/25 | Mer 30/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Installation chantier | 2 jrs | Jeu 01/05/25 | Ven 02/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terrassement | 5 jrs | Lun 05/05/25 | Ven 09/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Radier | 5 jrs | Lun 12/05/25 | Ven 16/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ouvrage ba | 8 jrs | Lun 26/05/25 | Mer 04/06/25 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Maçonnerie | 5 jrs | Jeu 05/06/25 | Mer 11/06/25 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Réseaux | 5 jrs | Jeu 12/06/25 | Mer 18/06/25 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Charpente bois | 10 jrs | Jeu 19/06/25 | Mer 02/07/25 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Couverture | 6 jrs | Jeu 03/07/25 | Jeu 10/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bardage | 4 jrs | Ven 11/07/25 | Mer 16/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Mur intérieur | 2 jrs | Jeu 17/07/25 | Ven 18/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Menuiserie | 3 jrs | Lun 21/07/25 | Mer 23/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Electricité | 3 jrs | Jeu 24/07/25 | Lun 28/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | Repli | 1 jr | Mar 29/07/25 | Mar 29/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise à jour du 27/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |