

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Juillet 2025							Août 2025							Septembre 2025							Octol									
					28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26
1	Travaux préparatoires	20 jours	Mar 15/07/25	Lun 11/08/25	Travaux préparatoires																														
2	Installation de chantier	1 jour	Mar 15/07/25	Mar 15/07/25	Installation de chantier																														
3	Débroussaillage parcelle rive gauche	1 jour	Mer 16/07/25	Mer 16/07/25	Débroussaillage parcelle rive gauche																														
4	Forage des micropieux	8 jours	Jeu 17/07/25	Lun 28/07/25	Forage des micropieux																														
5	Réalisation de la plateforme de grutage	10 jours	Mar 29/07/25	Lun 11/08/25	Réalisation de la plateforme de grutage																														
6	Gestion des réseaux	2 jours	Mer 16/07/25	Jeu 17/07/25	Gestion des réseaux																														
7	Travaux de reprise GC	26 jours	Mar 29/07/25	Mar 02/09/25	Travaux de reprise GC																														
8	Travaux sous alternat	21 jours	Mar 29/07/25	Mar 26/08/25	Travaux sous alternat																														
9	Découpe et décaissement chaussée	1 jour	Mar 29/07/25	Mar 29/07/25	Découpe et décaissement chaussée																														
10	Injection	3 jours	Mer 30/07/25	Ven 01/08/25	Injection																														
11	Terrassement	2 jours	Lun 04/08/25	Mar 05/08/25	Terrassement																														
12	Démolition complète du trottoir yc trottoir et OA	2 jours	Mer 06/08/25	Jeu 07/08/25	Démolition complète du trottoir yc trottoir et OA																														
13	Béton de propreté et remplissage sous mur	1 jour	Ven 08/08/25	Ven 08/08/25	Béton de propreté et remplissage sous mur																														
14	Pose des murs en L avec console	2 jours	Lun 11/08/25	Mar 12/08/25	Pose des murs en L avec console																														
15	Remblai	1 jour	Mer 13/08/25	Mer 13/08/25	Remblai																														
16	Réouverture week-end	2 jours	Jeu 14/08/25	Ven 15/08/25	Réouverture week-end																														
17	Pose du nouveau trottoir + Rétablissement réseaux	3 jours	Lun 18/08/25	Mer 20/08/25	Pose du nouveau trottoir + Rétablissement réseaux																														
18	Mise en place des équipements	2 jours	Jeu 21/08/25	Ven 22/08/25	Mise en place des équipements																														
19	Réalisation de l'enrobé	4 jours	Jeu 21/08/25	Mar 26/08/25	Réalisation de l'enrobé																														
20	Travaux hors alternat	16 jours	Mar 12/08/25	Mar 02/09/25	Travaux hors alternat																														
21	Déviatation et protection du cours d'eau	2 jours	Mar 12/08/25	Mer 13/08/25	Déviatation et protection du cours d'eau																														
22	Traitement de la végétation	1 jour	Jeu 14/08/25	Jeu 14/08/25	Traitement de la végétation																														
23	Retalutage de berge	1 jour	Ven 15/08/25	Ven 15/08/25	Retalutage de berge																														
24	Reprise des murs en maçonnerie	4 jours	Lun 18/08/25	Jeu 21/08/25	Reprise des murs en maçonnerie																														
25	Dégagement de la voûte	1 jour	Ven 22/08/25	Ven 22/08/25	Dégagement de la voûte																														
26	Travaux de reprise des maçonneries de la voûte	5 jours	Lun 25/08/25	Ven 29/08/25	Travaux de reprise des maçonneries de la voûte																														
27	Enrochements libres dans voûte	1 jour	Lun 01/09/25	Lun 01/09/25	Enrochements libres dans voûte																														
28	Rétablissement du cours d'eau	1 jour	Mar 02/09/25	Mar 02/09/25	Rétablissement du cours d'eau																														
29	Remise en état	3 jours	Mer 03/09/25	Ven 05/09/25	Remise en état																														



DIR EST - Pont de la Feigne  
PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Octobre 2025									Novembre 2025									Décembre 2025									Janvier 2026									Février 2026									Mars 2026								
02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	01	04	07	10

e