



N°	ML	Nom de la tâche	Durée	%	Début	Fin
60		Travaux GO / CET / CEA	84 jrs	0%	Lun 03/03/25	Jeu 26/06/25
61		GO / CET - tirage des réseaux	35 jrs	0%	Lun 03/03/25	Ven 18/04/25
62	Lot 02	Envoi des demandes de réservations par les CET	0 jr	0%	Lun 03/03/25	Lun 03/03/25
63	Lot 01	Ouverture des réservations pour les CET (notamment dans la dalle entre le PAC et le plénum + entre le plénum et le local technique)	5 jrs	0%	Lun 17/03/25	Ven 21/03/25
64	Lot 02	Passage des réseaux élec depuis l'armoire (plafond + sol)	10 jrs	0%	Lun 17/03/25	Ven 28/03/25
65	Lot 02	Passage des réseaux CVC depuis le local technique	5 jrs	0%	Lun 24/03/25	Ven 28/03/25
66	Lot 02	Bon à fermer	0 jr	0%	Ven 28/03/25	Ven 28/03/25
67	Lot 01	Calfeutrement des passages de réseaux	2 jrs	0%	Lun 31/03/25	Mar 01/04/25
68	Lot 02	Modification de l'armoire électrique	15 jrs	0%	Lun 31/03/25	Ven 18/04/25
69	Lot 01	Encoffrement CF réseaux CVC dans plénum	5 jrs	0%	Lun 07/04/25	Ven 11/04/25
70		CEA	35 jrs	0%	Lun 31/03/25	Ven 16/05/25
71	Lot 01	Pose de l'ossature métallique de la porte principale	5 jrs	0%	Lun 31/03/25	Ven 04/04/25
72	Lot 01	Révision de la grille d'imposte existante	5 jrs	0%	Lun 07/04/25	Ven 11/04/25
73	Lot 01	Mise en place des vitrages	5 jrs	0%	Lun 14/04/25	Ven 18/04/25
74	Lot 01	Mise en place du faux plafond acoustique	6 jrs	0%	Mer 02/04/25	Mer 09/04/25
75	Lot 01	Réalisation de la chappe et pose du carrelage (yc crédence) + mise en place protection provisoire	7 jrs	0%	Jeu 10/04/25	Ven 18/04/25
76	Lot 01	Enduit de préparation et première couche peinture	5 jrs	0%	Lun 21/04/25	Ven 25/04/25
77	Lot 01	Mise en place des placards (derrière PAC + côté ascenseurs)	5 jrs	0%	Lun 28/04/25	Ven 02/05/25
78	Lot 01	Pose du meuble PAC	5 jrs	0%	Lun 05/05/25	Ven 09/05/25
79	Lot 01	Habillages du meuble PAC	5 jrs	0%	Lun 12/05/25	Ven 16/05/25
80		Finition et terminaux	29 jrs	0%	Lun 19/05/25	Jeu 26/06/25
81	Lot 01	Peinture de finition	2 jrs	0%	Lun 19/05/25	Mar 20/05/25
82	Lot 02	Pose des terminaux (plafond et mur) élec	8 jrs	0%	Mer 21/05/25	Ven 30/05/25
83	Lot 02	Pose et mise en service d'une badgeuse	2 jrs	0%	Mer 21/05/25	Jeu 22/05/25
84	Lot 02	Pose des terminaux (plafond et mur) CVC plomberie	8 jrs	0%	Mer 21/05/25	Ven 30/05/25
85	MOA	Pose des portillons d'accès PNG	5 jrs	0%	Mer 21/05/25	Mar 27/05/25
86	MOA	Mise en service	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
87	Lot 01	Finitions (retouches peinture, tapis d'entrée, réglage...)	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
88	Lot 02	Pose et mise en service des armoires Traka et de la seconde badgeuse	2 jrs	0%	Mer 25/06/25	Jeu 26/06/25
89		Achèvement	31 jrs	0%	Lun 26/05/25	Lun 07/07/25
90		Essais / mise en service	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
91		Mise en service élec	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
92	Lot 02	Mise en service SSI	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
93	Lot 02	Mise en service sonorisation de sécurité	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
94	Lot 02	Mise en service contrôle d'accès (yc portillons d'accès)	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
95	Lot 02	Mise en service anti-intrusion	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
96	Lot 02	Mise en service vidéosurveillance	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
97	Lot 02	Mise en service anti-agression	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
98	Lot 02	Mise en service badgeuse	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
99	Lot 02	Mise en service armoire Traka	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
100		Mise en service plomberie / CVC	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
101	Lot 02	Mise en service plomberie	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
102	Lot 02	Mise en service CVC	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
103	Lot 02	Mise en service rideau d'air chaud	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25
104		Démontage installations de chantier	10 jrs	0%	Lun 26/05/25	Lun 09/06/25
105		OPR	1 jr	0%	Lun 09/06/25	Lun 09/06/25
106	MOE	OPR élec CFO CFA	1 jr	0%	Lun 09/06/25	Lun 09/06/25
107	MOE	OPR CVC	1 jr	0%	Lun 09/06/25	Lun 09/06/25
108	MOE	OPR archi	1 jr	0%	Lun 09/06/25	Lun 09/06/25
109		Réception travaux	26 jrs	0%	Lun 02/06/25	Lun 07/07/25
110	Lot 01	Nettoyage avant OPR	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Lun 09/06/25
111	Lot 01	Mise en place signalétique	5 jrs	0%	Lun 02/06/25	Lun 09/06/25
112	MOE	OPR	1 jr	0%	Lun 09/06/25	Lun 09/06/25