

CCI NICE COTE D'AZUR  
REHABILITATION DE LA SALLE EUROPE ET DU SOUS SOL DU BATIMENT 18 DU SIEGE DE LA CCI NCA  
PLANNING DCE TCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur
1	Achèvement des travaux de terrassement / démolition / évacuation	0 jour	Ven 05/09/25	Ven 05/09/25	8
2	Achèvement des travaux de gros-oeuvre maçonnerie et restitution les locaux CFE	0 jour	Ven 23/01/26	Ven 23/01/26	13
3	OS période de préparation	0 jour	Mar 01/07/25	Mar 01/07/25	
4	Période de préparation	19 jours	Mar 01/07/25	Ven 25/07/25	3
5	Travaux	260 jours	Lun 14/07/25	Ven 24/07/26	
6	Lot 01 - Maçonnerie - Gros oeuvre - Ravalement - Etanchéité	150 jours	Lun 14/07/25	Ven 20/02/26	
7	Installation de chantier - Isolement des zones de travaux	10 jours	Lun 14/07/25	Ven 25/07/25	4FF
8	Démolition - Terrassement	30 jours	Lun 28/07/25	Ven 05/09/25	4
9	Gros-oeuvre - Maçonnerie	90 jours	Lun 08/09/25	Ven 23/01/26	
10	Ouvrages en infrastructure intérieurs	30 jours	Lun 08/09/25	Ven 17/10/25	8
11	Ouvrages en superstructure intérieurs	50 jours	Lun 06/10/25	Ven 12/12/25	10FD-10 jours
12	Ouvrages extérieurs	30 jours	Lun 01/12/25	Ven 23/01/26	11FD-10 jours
13	Maçonnerie et travaux divers	20 jours	Lun 15/12/25	Ven 23/01/26	11
14	Etanchéité	15 jours	Lun 26/01/26	Ven 13/02/26	13
15	Ravalement	20 jours	Lun 26/01/26	Ven 20/02/26	12
16	VRD	10 jours	Lun 12/01/26	Ven 23/01/26	12FF
17	Lot 02 - Menuiseries extérieures	70 jours	Lun 06/10/25	Ven 23/01/26	
18	Fabrication des menuiseries extérieures	50 jours	Lun 06/10/25	Lun 15/12/25	19DF
19	Pose des menuiseries extérieures	10 jours	Lun 15/12/25	Ven 09/01/26	11
20	Ouvrages de serrurerie	10 jours	Lun 12/01/26	Ven 23/01/26	19
21	Lot 03 - Travaux intérieurs	150 jours	Lun 15/12/25	Ven 24/07/26	
22	Cloisons - Doublages - Faux plafonds	75 jours	Lun 15/12/25	Ven 10/04/26	
23	Cloisons - Doublages	30 jours	Lun 15/12/25	Ven 06/02/26	11
24	Faux plafonds en plaque de plâtre	20 jours	Lun 16/02/26	Ven 13/03/26	27
25	Faux plafonds démontable	20 jours	Lun 16/03/26	Ven 10/04/26	24
26	Revêtements durs sols et murs	45 jours	Lun 09/02/26	Ven 10/04/26	
27	Chape	5 jours	Lun 09/02/26	Ven 13/02/26	23
28	Séchage	20 jours	Lun 16/02/26	Ven 13/03/26	27
29	Pose des revêtements	20 jours	Lun 16/03/26	Ven 10/04/26	28
30	Menuiseries intérieures	10 jours	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	29
31	Peinture	20 jours	Lun 30/03/26	Ven 24/04/26	29FD-10 jours
32	Traitement acoustique mural	10 jours	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	31FF
33	Nettoyage pré OPR	5 jours	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	63
34	Nettoyage de livraison	5 jours	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26	65
35	Lot 04 - Electricité	105 jours	Lun 15/12/25	Ven 22/05/26	
36	Distributions	50 jours	Lun 15/12/25	Ven 06/03/26	23DD
37	Appareillages	30 jours	Lun 30/03/26	Ven 08/05/26	31DD
38	Essais - Mise en services	10 jours	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	37
39	Lot 05 - Plomberie - Chauffage - Ventilation	105 jours	Lun 15/12/25	Ven 22/05/26	
40	Distributions	50 jours	Lun 15/12/25	Ven 06/03/26	23DD
41	Appareillages	30 jours	Lun 30/03/26	Ven 08/05/26	31DD
42	Essais - Mise en services	10 jours	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	37
43	Lot 06 - Ascenseurs	72 jours	Lun 26/01/26	Mar 05/05/26	
44	Monte charge	30 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/03/26	12
45	Ascenseur intérieure	20 jours	Lun 09/03/26	Ven 03/04/26	44
46	Monte personne	10 jours	Lun 08/04/26	Ven 17/04/26	45
47	Rampe amovible	2 jours	Lun 20/04/26	Mar 21/04/26	46
48	Essais - Mise en services	10 jours	Mer 22/04/26	Mar 05/05/26	47
49	Lot 07 - Scénographie - Serrurerie - Mécanique de scène - Tenture	65 jours	Lun 30/03/26	Ven 26/06/26	
50	Serrurerie - Mécanique de scène	20 jours	Lun 30/03/26	Ven 24/04/26	25FF+10 jours
51	Tenture	5 jours	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26	33
52	Lot 08 - Scénographie - Eclairage de scène	105 jours	Lun 15/12/25	Ven 22/05/26	
53	Distributions	50 jours	Lun 15/12/25	Ven 06/03/26	23DD
54	Appareillages	30 jours	Lun 30/03/26	Ven 08/05/26	31DD
55	Essais - Mise en services	10 jours	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	37
56	Lot 09 - Sonorisation et vidéo	105 jours	Lun 15/12/25	Ven 22/05/26	
57	Distributions	50 jours	Lun 15/12/25	Ven 06/03/26	23DD
58	Appareillages	30 jours	Lun 30/03/26	Ven 08/05/26	31DD
59	Essais - Mise en services	10 jours	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26	37