

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE6

RECEPTION DES TRAVAUX  
DECISION DE RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE6 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître de l'ouvrage, pour formaliser sa décision de réception, relative aux travaux commandés dans le cadre d'un marché public.

**A - Identification du maître de l'ouvrage**

**Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC)**

6/8 avenue Blaise Pascal  
Cité Descartes- Champs-sur-Marne  
77455 Marne la Vallée cedex 2  
**Désigné ci-après ENPC**

ET

**L'institut national de l'information géographique et forestière (IGN)**

73 avenue de Paris - 94160 SAINT MANDE  
Représenté par M. Sébastien SORIANO, Directeur général de l'IGN,  
Agissant pour le compte de l'Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG)  
**Ci-après désigné « IGN-ENSG »**,

**B - Identification du titulaire du marché public**

SARL BEG ENERGIE. 22 rue des terres fortes  
77600 Chanteloup en Brie  
SIRET : 753 143 031 00023

**C - Identification du maître d'œuvre**

SASU EFFICIO  
31 rue Nicolas Denys 17000 La Rochelle  
Mail : [info@be-efficio.fr](mailto:info@be-efficio.fr)  
Tél : 01 39 50 77 98  
SIRET : 811 290 659 00093

**D - Objet du marché public**

Le marché a pour objet les prestations de maîtrise d'œuvre avec coordination SSI pour la mise en conformité du système de sécurité incendie du bâtiment Carnot/Cassini abritant l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) et l'Ecole nationale des sciences géographique (ENSG)

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## E - Objet de la décision de réception

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie du bâtiment Carnot/Cassini abritant l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) et l'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG)

## F - Décision du maître de l'ouvrage

Au vu :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 29/04/2024, et des propositions présentées le 29/04/2024 par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du ....., par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

(Cocher la case correspondante.)

1. ☒ que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 20/06/2024

2. ☒ que la réception est prononcée ;  
(Cocher la case correspondante.)

2.1. ☐ sans réserve.

2.2. ☐ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

2.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° ..... ci-jointe, avant le .....

2.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 31/07/2024, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.

2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :  
.....

2.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le 31/07/2024.

2.3.3. ☒ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le 31/07/2024

A : Champs sur Marne, le 24/06/2024

Signature  
(maître de l'ouvrage)

  
Virginie DA SILVA  
Cheffe du Service des Affaires  
Immobilières et des Moyens Généraux  
de l'ENPC - SAIMG

Date de mise à jour : 01/04/2019.



Réserves levées :

- Rendre fonctionnel le réarmement du moteur VED10 et VSI 21
- Assurer la bonne position de sécurité des moteurs de désenfumage
- Rétablir la bonne remontée d'informations sur les faces avant du CMSI lors de l'arrêt pompier
- Justifier la mise en œuvre de la CTA 4 lors du désenfumage de l'amphi Cauchy
- Assurer la bonne position de sécurité des ZF
- Le câblage du BDA et des CCF ZC14 du local CTA 2 sont à rétablir ainsi que la motorisation des Réarmements
- Câbler et mettre en état de fonctionnement le clapet coupe-feu du local technique
- Le câble de l'ED4L du local LT LA est à déposer
- S'assurer de la coupure CTA 2 et salle Poly lors de la mise en œuvre du désenfumage
- Assurer le déverrouillage et le bon fonctionnement des issues
- Masquer les facettes du CMSI inutilisées
- Mettre à jour les libellés de la détection automatique incendie de la ruche (restaurant et cuisine)
- Riselant plastique à remplacer par des riselant en fer sur l'ensemble des TCF (à vérifier)

Réserves non levées :

- Fournir les fiches d'autocontrôles
- Réaliser la mise à jour de l'UAE et du fond de plan
- Fournir le DOE complet et mis à jour
- Fournir l'attestation de levée de réserves
- Défaut de position de sécurité sur PCF
- Avis défavorable du RFCT de Risk Control ind0 en annexe
- Plan à imprimer et à afficher au TGBT
- Évacuer les derniers gravats pk -1 ENSG

Réserves non levées relative aux travaux à programmer du 22 juillet au 31 juillet :

- Fourniture, pose et raccordement d'un COFFRET DE RELAYAGE DS1 / IPC du VSI10 (avenant 2)
- Remplacement de moteurs de réarmement sur 8 clapets coupe-feu difficilement accessibles et maintenables ; permettant d'optimiser la maintenance des équipements (avenant 1)

Le 24/06/2024 à Champs-sur-Marne

Virginie Da Silva



Cheffe du service des affaires  
immobilières et des moyens généraux