

	Nom	Durée	Début	Fin
1	Phase 1 : Aménagement DCF	47 jours	07/05/25 08:00	10/07/25 17:00
3	Salle VISIO	29 jours	07/05/25 08:00	16/06/25 17:00
4	Décablage informatique	1 jour	07/05/25 08:00	07/05/25 17:00
5	Déménagement mobilier	1 jour	12/05/25 08:00	12/05/25 17:00
6	Peinture	1 jour	13/05/25 08:00	13/05/25 17:00
7	Aménagement mobilier	1 jour	14/05/25 08:00	14/05/25 17:00
8	Câblage électrique	1 jour	15/05/25 08:00	15/05/25 17:00
9	Câblage informatique	1 jour	16/06/25 08:00	16/06/25 17:00
11	Bureau Responsables Compta/Véinf	7 jours	12/05/25 08:00	20/05/25 17:00
12	Décablage informatique	1 jour	12/05/25 08:00	12/05/25 17:00
13	Déménagement mobilier	1 jour	13/05/25 08:00	13/05/25 17:00
14	Peinture	1 jour	14/05/25 08:00	14/05/25 17:00
15	Aménagement mobilier	1 jour	15/05/25 08:00	15/05/25 17:00
16	Câblage électrique	1 jour	16/05/25 08:00	16/05/25 17:00
17	Câblage informatique	1 jour	20/05/25 08:00	20/05/25 17:00
19	Bureau Coordinatrice Prestations	12 jours	12/05/25 08:00	27/05/25 17:00
20	Décablage informatique	1 jour	12/05/25 08:00	12/05/25 17:00
21	Déménagement mobilier	1 jour	12/05/25 08:00	12/05/25 17:00
22	Démontage Cloison (Cellule MDR/Coord. Prestations)	1 jour	15/05/25 08:00	15/05/25 17:00
23	Peinture (Futur Contrôleurs)	1 jour	19/05/25 08:00	19/05/25 17:00
24	Aménagement mobilier (Futur Contrôleurs)	1 jour	23/05/25 08:00	23/05/25 17:00
25	Câblage électrique (Futur Contrôleurs)	1 jour	26/05/25 08:00	26/05/25 17:00
26	Câblage informatique (Futur Contrôleurs)	1 jour	27/05/25 08:00	27/05/25 17:00
28	Bureau Responsable Projet Transversaux	2 jours	16/05/25 08:00	19/05/25 17:00
29	Décablage informatique	1 jour	16/05/25 08:00	16/05/25 17:00
30	Déménagement mobilier	1 jour	19/05/25 08:00	19/05/25 17:00
31	Démontage cloison (Resp. Projets Transversaux/Cellul...	1 jour	19/05/25 08:00	19/05/25 17:00
33	Cellule MDR	12 jours	13/05/25 08:00	28/05/25 17:00
34	Décablage informatique	1 jour	13/05/25 08:00	13/05/25 17:00
35	Déménagement mobilier	1 jour	14/05/25 08:00	14/05/25 17:00
36	Mise en place cloison (Cellule MDR/Futur Contrôleurs)	1 jour	16/05/25 08:00	16/05/25 17:00
37	Peinture	2 jours	22/05/25 08:00	23/05/25 17:00
38	Aménagement mobilier	1 jour	26/05/25 08:00	26/05/25 17:00
39	Câblage électrique	1 jour	27/05/25 08:00	27/05/25 17:00
40	Câblage informatique	1 jour	28/05/25 08:00	28/05/25 17:00
42	Vérification	13 jours	19/05/25 08:00	04/06/25 17:00
43	Décablage informatique	1 jour	19/05/25 08:00	19/05/25 17:00
44	Déménagement mobilier	1 jour	20/05/25 08:00	20/05/25 17:00
45	Démontage et Remontage cloison entre bureau Vérific...	2 jours	21/05/25 08:00	22/05/25 17:00
46	Peinture	2 jours	23/05/25 08:00	26/05/25 17:00
47	Aménagement mobilier	1 jour	27/05/25 08:00	27/05/25 17:00
48	Câblage électrique	4 jours	28/05/25 08:00	02/06/25 17:00
49	Câblage informatique	2 jours	03/06/25 08:00	04/06/25 17:00
51	Bureau Recouvrement/CRA	8 jours	02/06/25 08:00	11/06/25 17:00
52	Décablage informatique	1 jour	02/06/25 08:00	02/06/25 17:00
53	Déménagement mobilier	1 jour	03/06/25 08:00	03/06/25 17:00
54	Peinture	2 jours	04/06/25 08:00	05/06/25 17:00
55	Aménagement mobilier	1 jour	06/06/25 08:00	06/06/25 17:00
56	Câblage électrique	1 jour	10/06/25 08:00	10/06/25 17:00
57	Câblage informatique	1 jour	11/06/25 08:00	11/06/25 17:00
59	Bureau Comptabilité	11 jours	13/06/25 08:00	27/06/25 17:00
60	Décablage informatique	1 jour	13/06/25 08:00	13/06/25 17:00
61	Déménagement mobilier	1 jour	16/06/25 08:00	16/06/25 17:00
62	Peinture	2 jours	17/06/25 08:00	18/06/25 17:00
63	Aménagement mobilier	1 jour	19/06/25 08:00	19/06/25 17:00
64	Câblage électrique	2 jours	20/06/25 08:00	23/06/25 17:00
65	Câblage informatique	2 jours	26/06/25 08:00	27/06/25 17:00
67	Contrôleurs (R+2)	12 jours	17/06/25 08:00	02/07/25 17:00
68	Décablage informatique	1 jour	17/06/25 08:00	17/06/25 17:00
69	Déménagement Mobilier	1 jour	18/06/25 08:00	18/06/25 17:00
70	Sols	5 jours	19/06/25 08:00	25/06/25 17:00
71	Peinture	2 jours	26/06/25 08:00	27/06/25 17:00
72	Aménagement mobilier (salle Néoulous)	1 jour	30/06/25 08:00	30/06/25 17:00
73	Câblage électrique	1 jour	01/07/25 08:00	01/07/25 17:00
74	Câblage informatique	1 jour	02/07/25 08:00	02/07/25 17:00
76	Salle de Formation	9 jours	30/06/25 08:00	10/07/25 17:00
77	Décablage informatique	1 jour	30/06/25 08:00	30/06/25 17:00
78	Déménagement mobilier	1 jour	02/07/25 08:00	02/07/25 17:00
79	Aménagement mobilier	2 jours	03/07/25 08:00	04/07/25 17:00
80	Câblage électrique	2 jours	07/07/25 08:00	08/07/25 17:00
81	Câblage informatique	2 jours	09/07/25 08:00	10/07/25 17:00
83	Salle de créativité NEOULOUS	5 jours	30/06/25 08:00	04/07/25 17:00
84	Décablage informatique	1 jour	30/06/25 08:00	30/06/25 17:00
85	Déménagement mobilier(vers Ancien bureau des contr...	1 jour	30/06/25 08:00	30/06/25 17:00
86	Aménagement mobilier	1 jour	02/07/25 08:00	02/07/25 17:00
87	Câblage électrique	1 jour	03/07/25 08:00	03/07/25 17:00
88	Câblage informatique	1 jour	04/07/25 08:00	04/07/25 17:00
90	Bureau Contentieux	1 jour	04/07/25 08:00	04/07/25 17:00
91	Décablage informatique	1 jour	04/07/25 08:00	04/07/25 17:00
92	Déménagement Matériel Informatique (Vers NEOULOUS)	1 jour	04/07/25 08:00	04/07/25 17:00
94	Bureau Bulle	4 jours	10/06/25 08:00	13/06/25 17:00
95	Déménagement mobilier	1 jour	10/06/25 08:00	10/06/25 17:00
96	Aménagement mobilier	1 jour	10/06/25 08:00	10/06/25 17:00
97	Câblage électrique	1 jour	12/06/25 08:00	12/06/25 17:00
98	Câblage informatique	1 jour	13/06/25 08:00	13/06/25 17:00
100	Bâtiment CANTIGOU : Salle de Repos	4 jours	10/06/25 08:00	13/06/25 17:00

