



TRAVAUX ACCESSIBILITE IUT BORDEAUX MONTAIGNE

PLANNING DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Diagramme de Gantt																											
1	ACT	45 jours	Lun 10/03/25	Ven 09/05/25																												
2	Consultation des entreprises	5 semaines	Lun 10/03/25	Ven 11/04/25																												
3	Analyse des offres	2 semaines	Lun 14/04/25	Ven 25/04/25																												
4	OS Travaux	2 semaines	Lun 28/04/25	Ven 09/05/25																												
5	PHASE TRAVAUX	60 jours	Lun 12/05/25	Ven 01/08/25																												
6	PREPARATION	5 semaines	Lun 12/05/25	Ven 13/06/25																												
7	LOT ELECTRICITE	3 semaines	Lun 16/06/25	Ven 04/07/25																												
8	LOT VRD GOE - TRX EXT	3 semaines	Lun 16/06/25	Ven 04/07/25																												
9	LOT RVT SOL MEN INT	4 semaines	Lun 07/07/25	Ven 01/08/25																												
10	LOT SERRURERIE - TRX INT	4 semaines	Lun 07/07/25	Ven 01/08/25																												
11	LOT CVC PB	4 semaines	Lun 07/07/25	Ven 01/08/25																												
12	LOT SERRURERIE - TRX EXT	1 semaine	Lun 30/06/25	Ven 04/07/25																												
13	réception	0 semaine	Ven 01/08/25	Ven 01/08/25																												