

## P2301 - Hygrométrie Lavoisier - planning DCE

		févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25
Consultation	1mois								
étude d'exe	1 mois								
commande et aprovisionnement pompe à chaleur	8 semaines								
commande autres équipements	6 semaines								
création de la dalle support de la PAC	1 semaine								
création et préparation raccordement réseaux hydrauliques + pénétrations dans le bâtiment	3 semaines								
intervention dans les 3 labos prépa chimio prépa NS et SAS NS + mise en œuvre des batteries en gaines, des sondes et qualifications avant reprise de l'activité	1 ou 2 weekend								
intervention stockage	la nuit								
intervention local blistérisation	la nuit								
mise en œuvre PAC et raccordement	1 semaine								
paramétrage et remontée supervision	2 semaines								