

MAITRISE D'OUVRAGE : PREFECTURE DU GARD

ARCHITECTE : C+D

RELOCALISATION ET MODERNISATION DU CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL DU GARD A NIMES

N°	Nom de la tâche	Durée	S-1	S1	S2	Mois 1					Mois 2					Mois 3					Mois 4					Mois 5					Mois 6					Mois 7				
						S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31						
1	OS	0 jr		◆ OS																																				
2	PERIODE DE PREPARATION	1 m	1 m																																					
3	LOT 01 - DESAMIANTAGE	26 jrs																																						
4	Plan de retrait	1 jr																																						
5	Désamiantage	1 sem.																																						
6	LOT 02 - PREPARATION CURAGE	25 jrs																																						
7	Curage	3 sem.																																						
8	Reprise en maçonnerie	2 sem.																																						
9	LOT 03 - REVETEMENTS DE SOLS	15 jrs																																						
10	Travaux préparatoires	1 sem.																																						
11	Revetement sols souples & Plinthes	2 sem.																																						
12	LOT 04 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS	20 jrs																																						
13	Cloisons et doublages	3 sem.																																						
14	Faux plafonds	2 sem.																																						
15	LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER	70 jrs																																						
16	Fabrication - approvisionnement	4 sem.																																						
17	Pose des portes - aménagements - quicailleries	2 sem.																																						
18	LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES	50 jrs																																						
19	Fabrication - approvisionnement	8 sem.																																						
20	Pose des menuiseries extérieures	2 sem.																																						
21	LOT 07 - PEINTURE - NETTOYAGE	42 jrs																																						
22	Travaux préparatoires	2 sem.																																						
23	Finitions	1 sem.																																						
24	Nettoyage OPR	2 jrs																																						
25	Nettoyage réception	2 jrs																																						
26	LOT 08 - ELECTRICITE	50 jrs																																						
27	Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds	4 sem.																																						
28	Pose des appareillages et des équipements	2 sem.																																						
29	LOT 09 - CVC	50 jrs																																						
30	Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds	4 sem.																																						
31	Pose des appareillages et des équipements	2 sem.																																						
32	OPR	2 sem.																																						
33	RECEPTION	1 jr																																						