

HNI - SGDSN - bat10 - Planning prévisionnel

Hotel des Invalides SGDSN Restauration batiment 10 PLANNING PREVISIONNEL																																																														
	Phases et jalons	Réhabilitation / Négocié	2024												2025												2026												2027												2028											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Etudes	CA de l'OPPIC (26 novembre 2024) - signature CVM	jalon																																																												
	ETUDES MAITRISE D'ŒUVRE ET PROCEDURES ADMIN																																																													
	Notification marché MOE*	jalon																																																												
	AVP	3 mois																																																												
	Validation	1 mois																																																												
	Dépôt autorisations administratives	jalon																																																												
	Instruction autorisations administratives	5 mois																																																												
	Purge des recours - autorisations administratives	2 mois																																																												
	PRO	3 mois																																																												
	DCE	2 mois																																																												
Validation DCE	1 mois																																																													
CONSULTATION ET TRAVAUX	CONSULTATION DES MARCHES TRAVAUX																																																													
	Publication DCE	6 mois																																																												
	Consultation (durée variable selon procédures de passation)																																																													
	PHASE TRAVAUX																																																													
	Notification des marchés travaux	jalon																																																												
	Préparation des travaux	2 mois																																																												
	Travaux	16 mois																																																												
Travaux second œuvre à la charge du SGDSN	16 mois																																																													
OPR -Réception	1 mois																																																													
Livraison aux utilisateurs*																																																														
Aléas calendaire (12%)	4 mois																																																													
*Emménagement du SGDSN dans les bureaux : 3 mois			3 mois																																																											

*Emménagement du SGDSN dans les bureaux : 3 mois

- Assuré par le SGDSN
- Assuré par le MOE
- Assuré par l'OPPIC
- Procédure adimintrative