

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Aménagement du site - DM Nord	156 jrs	Ven 20/06/25	Ven 06/02/26
2	OS Démarrage de préparation	0 jr	Ven 20/06/25	Ven 20/06/25
3	Période de préparation	15 jrs	Lun 23/06/25	Ven 11/07/25
4	OS Démarrage Travaux	0 jr	Ven 11/07/25	Ven 11/07/25
5	Parking Ambulances - Phase 1	61 jrs	Lun 14/07/25	Lun 20/10/25
6	Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux	1 jr	Lun 14/07/25	Lun 14/07/25
7	Dépose des aménagements urbains, déssouchage arbres	2 jrs	Mar 15/07/25	Mer 16/07/25
8	Dépose des bordures et décapage terre végétale	3 jrs	Jeu 17/07/25	Lun 21/07/25
9	Démolition dallage et dépose abri vélo public	1 jr	Mar 22/07/25	Mar 22/07/25
10	Terrassement Voirie	8 jrs	Mer 23/07/25	Ven 01/08/25
11	Création de rétention EP enterré	5 jrs	Lun 04/08/25	Ven 08/08/25
12	Réseaux enterrés secs et humides	4 jrs	Lun 25/08/25	Jeu 28/08/25
13	Pose de bordures	10 jrs	Ven 29/08/25	Jeu 11/09/25
14	Voiries stationnement et voie de circulation	5 jrs	Ven 12/09/25	Jeu 18/09/25
15	Trottoir en enrobé	5 jrs	Mar 16/09/25	Lun 22/09/25
16	Signalétique	1 jr	Mar 23/09/25	Mar 23/09/25
17	Pose du mobilier urbain	5 jrs	Mer 24/09/25	Mar 30/09/25
18	Espace vert et plantation	3 jrs	Mer 01/10/25	Ven 03/10/25
19	Socle barrière contrôle d'accès	7 jrs	Lun 06/10/25	Mar 14/10/25
20	Pose des candélabres autonome	1 jr	Mer 15/10/25	Mer 15/10/25
21	Marquage au sol et pose des barrières	1 jr	Jeu 16/10/25	Jeu 16/10/25
22	Livraison partielle de la zone	2 jrs	Ven 17/10/25	Lun 20/10/25
23	Parking VSL - Taxis & Scan - Phase 2	79 jrs	Mar 21/10/25	Ven 06/02/26
24	Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux	1 jr	Mar 21/10/25	Mar 21/10/25
25	Phase 2.A - Parking P4 partiel & Barrière voie principale	44 jrs	Mer 22/10/25	Lun 22/12/25
26	Dépose barrières parking P4 (entrée scan)	1 jr	Mer 22/10/25	Mer 22/10/25
27	Dépose des candélabres sur trottoir	2 jrs	Mer 22/10/25	Jeu 23/10/25
28	Déssouchage d'arbres sur trottoirs	1 jr	Ven 24/10/25	Ven 24/10/25
29	Suppression des bordures centrales	2 jrs	Lun 27/10/25	Mar 28/10/25
30	Réseaux enterrés secs pour barrière & scan compris sciage enrobé	10 jrs	Mer 29/10/25	Mar 11/11/25
31	Raccordement des réseaux humides sur réseau existant	2 jrs	Lun 10/11/25	Mar 11/11/25
32	Socle barrière contrôle d'accès	3 jrs	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25
33	Création sortie de parking et reprise voirie parking existant	10 jrs	Lun 17/11/25	Ven 28/11/25
34	Création de trottoirs compris bordures	10 jrs	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
35	Création d'îlot et plantation compris bordures	2 jrs	Lun 15/12/25	Mar 16/12/25
36	Pose des candélabres autonome	2 jrs	Mer 17/12/25	Jeu 18/12/25
37	Signalétique	2 jrs	Ven 19/12/25	Lun 22/12/25
38	Pose du mobilier urbain	2 jrs	Ven 19/12/25	Lun 22/12/25
39	Marquage au sol	1 jr	Ven 19/12/25	Ven 19/12/25
40	Livraison partielle de la zone	0 jr	Ven 19/12/25	Ven 19/12/25
41	Phase 2.B - Parking P4 partiel	17 jrs	Lun 22/12/25	Mar 13/01/26
42	Dépose barrières parking P4	1 jr	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25
43	Réseaux enterrés secs pour barrière compris sciage enrobé & réseaux AEP	5 jrs	Mar 23/12/25	Lun 29/12/25
44	Création îlot et reprise voirie parking existant	10 jrs	Mar 30/12/25	Lun 12/01/26
45	Espace vert et plantation	1 jr	Lun 12/01/26	Lun 12/01/26
46	Signalétique	1 jr	Mar 13/01/26	Mar 13/01/26
47	Marquage au sol	1 jr	Mar 13/01/26	Mar 13/01/26
48	Livraison partielle de la zone	0 jr	Mar 13/01/26	Mar 13/01/26
49	Phase 2.C - Réseaux généraux & barrière voie urgence	18 jrs	Mer 14/01/26	Ven 06/02/26
50	Dépose des candélabres sur trottoir	1 jr	Mer 14/01/26	Mer 14/01/26
51	Réseaux enterrés secs pour barrière & caisse de paiement compris sciage enrobé & réseaux AEP	10 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 28/01/26
52	Socle barrière contrôle d'accès	3 jrs	Jeu 29/01/26	Lun 02/02/26
53	Décapage terre végétale & reprise voirie	3 jrs	Jeu 29/01/26	Lun 02/02/26
54	Signalétique	2 jrs	Mar 03/02/26	Mer 04/02/26
55	Pose du mobilier urbain	3 jrs	Mar 03/02/26	Jeu 05/02/26
56	Pose des candélabres autonome	2 jrs	Mar 03/02/26	Mer 04/02/26
57	Marquage au sol	1 jr	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26
58	Livraison partielle zone	0 jr	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26

OS Démarrage de préparation

Période de préparation

OS Démarrage Travaux

Parking Ambulances - Phase 1

Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux

Dépose des aménagements urbains, déssouchage arbres

Dépose des bordures et décapage terre végétale

Démolition dallage et dépose abri vélo public

Terrassement Voirie

Création de rétention EP enterré

Réseaux enterrés secs et humides

Pose de bordures

Voiries stationnement et voie de circulation

Trottoir en enrobé

Signalétique

Pose du mobilier urbain

Espace vert et plantation

Socle barrière contrôle d'accès

Pose des candélabres autonome

Marquage au sol et pose des barrières

</