

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		Dossier de conception, DCE et phase de consultation	100 jours	Lun 20/01/25	Ven 06/06/25
2		Dossier autorisation de travaux	30 jours	Lun 20/01/25	Ven 28/02/25
3		Dépôt dossier AT	0 jour	Lun 03/03/25	Lun 03/03/25
4		Instruction AT ERP	40 jours	Lun 03/03/25	Ven 25/04/25
5		Appel d'offres	25 jours	Lun 31/03/25	Ven 02/05/25
6		Rapport d'analyse des offres	10 jours	Lun 05/05/25	Ven 16/05/25
7		Négociations	5 jours	Lun 19/05/25	Ven 23/05/25
8		Passation des marchés	10 jours	Lun 26/05/25	Ven 06/06/25
9		Travaux	120 jours	Lun 09/06/25	Ven 19/12/25
10		Préparation de chantier	4 semaines	Lun 09/06/25	Ven 04/07/25
11		Lot 1: Curage et gros oeuvre	10 semaines	Lun 07/07/25	Ven 10/10/25
12		Lot 2: Menuiseries extérieures	55 jours	Lun 09/06/25	Ven 19/09/25
13		Commande menuiseries	8 semaines	Lun 09/06/25	Ven 01/08/25
14		Pose menuiseries	3 semaines	Lun 01/09/25	Ven 19/09/25
15		Lot 3: Isolation par l'extérieure	8 semaines	Lun 01/09/25	Ven 24/10/25
16		Lot 4: Menuiseries intérieures & Plâtrerie & Plafonds	6 semaines	Lun 01/09/25	Ven 10/10/25
17		Lot 5: Peinture & Revêtement de sols	8 semaines	Lun 13/10/25	Ven 05/12/25
18		Lot 6: Plomberie & CVC	16 semaines	Lun 01/09/25	Ven 19/12/25
19		Lot 7: Courant fort & Courant faible	16 semaines	Lun 01/09/25	Ven 19/12/25
20		Pré-réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25
21		Réception	0 jour	Lun 08/12/25	Lun 08/12/25
22		Levées des réserves	10 jours	Lun 08/12/25	Ven 19/12/25
23		Livraison du bâtiment	0 jour	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25