

Collectivité de MARTINIQUE  
Commune du LAMENTIN



**Eco Conception Antilles**


1er étage, 22voie Isole Norbert ZI la Laugier

97215 Rivière-salée

Tel: 06 96 07 95 46

Email: [contact@ecoconceptionantilles.fr](mailto:contact@ecoconceptionantilles.fr)

SIREN: 821 987 518

MAITRE D'OUVRAGE	ARCHITECTE	ENTREPRISE
 <b>RSMA MARTINIQUE</b>  Quartier Brière de l'isle CS 50610 97261-FORT DE FRANCE		
	Echelle : Libre	Date : 04/02/2025

**Travaux de maintenance lourde du poste de sécurité**  
**-PLANNING PREVISIONNEL-**

INGENIEUR  L.FIRMIN	DATES	IND	MODIFICATIONS	Référence:  <b>DCE</b>
	04/02/2025	A	Première transmission	
	20/01/2025	B	Mise à jour plans selon mise au point du 16/01/2025	
	31/01/2025	C	Modification de la zone de démolition des trottoirs	
DESSINATEUR  R.RANGOLY				Cahier n°:  <b>04/04</b>  PAGES n°.....à.....

ACTIVITIES			START	DUE																																																	
LEGENDE:			24/Mar	27/Mar																																																	
1	✓	TACHES PROPRES AUX 2 LOTS																																																			
2	✓	AMENAGEMENTS INTERIEURS																																																			
3	✓	AMENAGEMENTS EXTERIEURS																																																			
Phase 1: Préparation des travaux:																																																					
	✓	Installation de chantier	01/Apr	07/Apr																																																	
6	✓	Mise en place des installations nécessaires (bureaux, sanitaires, etc.)	01/Apr	07/Apr																																																	
7	✓	Clôture de chantier	01/Apr	07/Apr																																																	
	✓	Etudes et vérification	08/Apr	30/May																																																	
9	✓	Réalisation des études nécessaires (études géotechniques, plans d'exécution)	08/Apr	29/Apr																																																	
10	✓	Soumission des plans au maître d'œuvre pour validation	30/Apr	07/May																																																	
11	✓	Réalisation des démarches administratives (DICT, constat dhuissier)	05/May	30/May																																																	
Phase 2: Exécution des travaux:			02/Jun	20/Jun																																																	
	✓	Travaux préparatoires	02/Jun	13/Jun																																																	
14	✓	Terrassement général	02/Jun	13/Jun																																																	
15	✓	Détection et protection des réseaux	02/Jun	13/Jun																																																	
16	✓	Sécurisation des zones d'intervention	02/Jun	13/Jun																																																	
17	✓	Mise en place des accès pour les travaux	09/Jun	13/Jun																																																	
	✓	Démolition et dépose	16/Jun	20/Jun																																																	
19	✓	Dépose de clôtures, garde-corps, et autres éléments	16/Jun	20/Jun																																																	
20	✓	Dépose de carrelage, faïence, équipements sanitaires	16/Jun	20/Jun																																																	

LEGENDE:

TACHES PROPRES AUX 2 LOTS

AMENAGEMENTS INTERIEURS

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Phase 1: Préparation des travaux:

Installation de chantier

Mise en place des installations nécessaires (bureaux, sanitaires, etc.)

Clôture de chantier

Etudes et vérification

Réalisation des études nécessaires (études géotechniques, plans d'exécution)

Soumission des plans au maître d'œuvre pour validation

Réalisation des démarches administratives (DICT, constat dhuissier)

Phase 2: Exécution des travaux:

Travaux préparatoires

Terrassement général

Détection et protection des réseaux

Sécurisation des zones d'intervention

Mise en place des accès pour les travaux

Démolition et dépose

Dépose de clôtures, garde-corps, et autres éléments

Dépose de carrelage, faïence, équipements sanitaires



