

Maître d'Ouvrage



ISAE SUPAERO

10 Avenue Edouard Belin – BP 54032

31 055 TOULOUSE CEDEX 4

Tél : 05.61.33.82.83

Interlocuteur : Monsieur Olivier DEBELLEFONTAINE

Email : olivier.debellefontaine@isae-supero.fr

Opération

BATIMENT 14

TRAVAUX D'ADAPTATION PREALABLES A L'INSTALLATION DE LA TOUR DE GRAVITE

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

BET TECHNIQUE Mandataire

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE

Bâtiment/Infrastructure

Thomas SANCHEZ, PDG

Chargés d'opération :

Laurence KRIMM (Structure)

Joël FOGGIATO (EG)

Christophe DECAIX (CVC)



COUDERC LALUCAA ARCHITECTES

14 Avenue des Tilleuls

BP 70932

65009 TARBES Cedex

Email : secretariat.setes@wanadoo.fr

Email : lk.setes@setes.fr

Email : jf.setes@setes.fr

Email : cd.setes@setes.fr

05 62 34 25 54

Tél.

06 75 21 21 94

Port.

06 70 53 96 60

Port.

06 43 18 44 29

Port.

Administratif : France LACOSTE

ARCHITECTE Cotraitant

COUDERC – LALUCAA SARL

Emilie COUDERC



Société d'
Etudes
Thermiques
Electriques
Structures

1 Chemin de Malbou

31240 L'UNION

Email : couderc.lalucan@gmail.com

05 62 79 81 11

Tél.

06 40 10 41 42

Port.

Bureau de Contrôle

BTP Consultant

Noémie GUILLAMET



83 Chemin de Ribaute

31400 TOULOUSE

Email : noemie.guillamet@btp-consultants.fr

05 34 43 46 40

Tél.

Missions	DIAG	APS	APD	PRO	DCE	ACT	VISA	DET	OPC	AOR
Date					Mars 2025					

Phase DCE

PLANNING DES TRAVAUX

LOT 01 : GROS-ŒUVRE

LOT 02 : CHARPENTE MÉTALLIQUE – COUVERTURE – BARDAGE

LOT 03 : SECOND ŒUVRE (MENUISERIES BOIS – PLÂTRERIE – PEINTURE)

LOT 04 : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

LOT 05 : SSI

LOT 06 : PLOMBERIE SANITAIRE – CHAUFFAGE – VENTILATION

Date

Le 26 mars 2025



ISAE SUPAÉRO à TOULOUSE (31)
Tour de Gravité - Bâtiment 14



PLANNING DES TRAVAUX - PHASE DCE																																
	Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier			
Préparation																																
Lot 01 - Gros œuvre - Démolitions																																
installation																																
Cloison étanche																																
Terrassements fondations																																
Socle																																
Reprise de dallage																																
Lot 02 - Charpente bardage																																
Renforcement de charpente																																
Céation édicule																																
Étanchéité																																
Mise en place tour : délai à définir																																
Fermeture toiture																																
Menuiseries intérieures																																
Lot 03 - Plâtrerie - Faux-plafonds																																
Cloisons grande hauteur																																
Peinture cloison																																
Lot 04 - Électricité																																
Cheminements / tirage de cables																																
Repose équipements																																
Éssais et mise en service																																
Plomberie																																
Pose équipement																																
OPR																																
Réception																																

Dressé par le BET SETES SA INGENIRIE - Tarbes, le 26 mars 2025

Thomas SANCHEZ
PDG

